

22 506 967 161

000333 02 10



PD na trasu I.D metra

4. DODATEK SMLOUVY Č. 000333 00 10

Název akce: Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební řízení a výkon autorského dozoru na stavbu: Výstavba trasy I.D metra v Praze

Číslo stavby:

Č. smlouvy objednatele: 000333 00 10 – dodatek č. 000333 04 10

Č. smlouvy zhotovitele: MP 5440/2010 dodatek č.4

I. Smluvní strany:

objednatel Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
jednatel Bc. Magdalenou Češkovou, předsedkyní představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva
IČ: 00005886 DIČ: CZ0005886 (plátce DPH)
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze dne 11.7.1991,
sp. zn. Rg. B 847
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800

(dále jen „objednatel“)

zhotovitel METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem I.P.Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
jednatel Ing. David Krása, místopředseda představenstva
Ing. Vladimír Seidl, člen představenstva
IČ: 45271895 DIČ: CZ45271895 (plátce DPH)
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze dne 1. května 1992,
sp.zn. Rg.B 1418
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Václavské nám. 47, Praha 1
číslo účtu: 9302-021/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

4. dodatek č. 000333 02 10 ke smlouvě o dílo,

dle ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zavazují zhotovitel k provedení díla a objednatel k převzetí a zaplacení za jeho provedení za níže uvedených podmínek.

Tento dodatek je uzavírán na základě zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Preambule

Důvodem tohoto dodatku jsou:

Požadavek objednatele na zpracování variantních řešení trasy metra I.D s nižšími investičními náklady na první etapu realizace a usnesení Rady hl.města Prahy č.1415 ze dne 11.9.2012 o výši přidělení finančních prostředků na rok 2012 pro přípravu výstavby trasy metra I.D.

II. Předmět plnění

Bod 2.3.3.1 Podklady a průzkumy se rozděluje na následující body:

2.3.3.1.1

- Geodetické zaměření trasy metra I.D
- Podrobný geologický průzkum v úseku Pankrác – Nové Dvory
- Projekt průzkumu vsakování srážkových vod trasy metra I.D

2.3.3.1.2

- Průzkum stávajících inženýrských sítí trasy metra I.D
- Podrobný geologický průzkum v úseku Depo Písnice - Nové Dvory a Pankrác - Náměstí Míru
- Zpracování koordinačních situací DSP

IV. Termíny a místo plnění, předání a převzetí

Původní text bodu 4.2.2.2. se ruší a nahrazuje tímto textem:

Práce dle bodu 2.3.3.1.1	do 16.11.2012
Práce dle bodu 2.3.3.1.2.	do 30.04.2013

Původní text bodu 4.2.2.3. se ruší a nahrazuje tímto textem:

Předání konceptu kompletního DSP objednateli k připomínkám..... **do 30.10.2013**

Původní text bodu 4.2.2.4. se ruší a nahrazuje tímto textem:

Předání čistopisu DSP **do 31.03.2014**

VII. Platební podmínky

Původní text bodu 7.5 se ruší a nahrazuje tímto textem

Lhůta splatnosti je 90 dnů ode dne doručení objednateli do sídla objednatele, vyjma fakturace dle bodu 7.8.2.1.1 (viz dále), kde tato lhůta činí 30 dnů.



Původní text bodu 7.8.2.1 se ruší a nahrazuje tímto textem

7.8.2.1.

7.8.2.1.1	Práce dle bodu 2.3.3.1.1	25 000 000 Kč
7.8.2.1.2.	Práce dle bodu 2.3.3.1.2	24 820 000 Kč

VIII. Bankovní záruka**Doplňuje se:**

- 8.7. V souladu s čl. 8.1. Smlouvy je zhotovitel povinen udržovat nejméně do termínu předání a převzetí dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební řízení v platnosti bankovní záruku za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů prováděného díla. Vzhledem k odložení termínu předání dokumentace pro stavební řízení se ujednává, že zhotovitel je povinen zajistit platnost výše uvedené záruky pouze do termínu 31.01.2013, což je termín předání a převzetí dokumentace pro stavební řízení před uzavřením tohoto dodatku Smlouvy (dle dodatku č. 2). V případě, že objednatel v termínu nejpozději do 31.12.2012 sdělí zhotoviteli, že trvá na prodloužení platnosti záruky i na období po 31.01.2013, zavazuje se zhotovitel zajistit platnost výše uvedené záruky i na následující období do termínu předání a převzetí dokumentace pro stavební řízení určeného tímto dodatkem. Náklady zhotovitele spojené s udržováním platnosti záruky na toto prodloužené období se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit na základě předloženého vyúčtování po skončení platnosti záruky. Faktura bude vystavena v zákonné lhůtě od DÚZP, za který se považuje den skončení platnosti záruky.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy je sepsán ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy.


Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne 31.10.2012

V Praze dne 31.10.2012

OBJEDNATEL


Dopravní podnik hl.m. Prahy
akciová společnost




Bc. Magdalena Češková
předsedkyně představenstva

ZHOTOVITEL

METROPROJEKT Praha a.s.



Ing. David Krása
místopředseda představenstva



Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
člen představenstva



Ing. Vladimír Seidl
člen představenstva



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Sokolovská 217/42 • 190 22 Praha 9
představenstvo

2



METROPROJEKT
Praha a.s.
I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
www.metroprojekt.cz