

**DOHODA
O ŘEŠENÍ SPORNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ**

dále jen „Dohoda“

Název stavby : **Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a
stavební řízení a výkon autorského dozoru na stavbu: Výstavba
trasy I.D metra v Praze**

Číslo smlouvy objednatele : **000333 00 10**Číslo smlouvy zhotovitele : **MP 5440/2010****I. ÚČASTNÍCI DOHODY**

Objednatel : **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**
se sídlem : Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
IČ : 000 05 886
DIČ : CZ00005886 – plátce DPH
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Rytířská 29, 11000 Praha 1
číslo účtu : 1930731349/0800
zastoupená : Mgr. Martin Gillar, předseda představenstva
JUDr. Jan Blecha, místopředseda představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka č.
847
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : **METROPROJEKT Praha a.s.**
se sídlem : náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2 Nové Město
IČ : 45271895
DIČ : CZ45271895 – plátce DPH
bankovní spojení : Komerční banka a.s., Praha 1, Václavské náměstí 47
číslo účtu : 9302-021/0100
zastoupená : Ing. David Krása, předseda představenstva
Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka č.
758
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jako „Účastníci“, samostatně pak jako „Účastník“).

II. ÚVOD

1. Dne 7.6.2010 byla mezi účastníky uzavřena Smlouva o dílo ve znění jejich dodatků č. 1 - 8 (dále jako „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a výkon autorského dozoru na stavbě – výstavba trasy I.D v Praze;
2. Zhotovitel v rámci realizace Smlouvy provedl i projektové práce, jejichž výčet je specifikován v příloze č. 1 této Dohody; zhotovitel má za to, že tyto projektové práce realizoval nad rámec sjednaného předmětu Smlouvy a náleží mu z tohoto titulu právo na zaplacení ceny těchto „víceprací“ ve výši 15.321.750,- Kč bez DPH; Tento požadavek uplatnil vůči objednateli svým dopisem ze dne 4.11.2016, který byl doručen objednateli dne 7.12.2016. Objednatel má za to, že projektové práce specifikované v příloze č. 1 byly nebo mají být realizovány v rámci sjednaného předmětu Smlouvy a z titulu jejich provedení zhotoviteli nenáleží finanční plnění nad rámec sjednané ceny díla dle článku V. Smlouvy.
3. Dílo realizované zhotovitelem dle této Smlouvy, ačkoliv bylo předáno a převzato dne 18.9.2014, vykazuje k dnešnímu dni nedodělky, které nebrání jeho dalšímu použití a jejichž výčet je uveden v příloze č. 2 této Dohody.

III. PŘEDMĚT DOHODY

1. Účastníci této Dohody se shodli na tom, a tedy konstatují, že projektové práce specifikované v příloze č. 1 této Dohody byly zahrnuty v původním rozsahu předmětné Smlouvy, jsou součástí předmětu Smlouvy a že z titulu jejich realizace zhotoviteli nenáleží a nemůže náležet jakýkoliv finanční nárok ani pohledávka. Dále účastníci sjednávají, že i pro případ, že by v budoucnu bylo prokázáno, že některé z těchto projektových prací byly realizovány nad rámec původního rozsahu předmětu Smlouvy, bude tato část Dohody považována za samostatný dodatek ke Smlouvě, jehož obsahem je rozšíření předmětu Smlouvy o takovéto projektové práce („vícepráce“), když z hlediska jejich ocenění se bude mít za to a je dohodnuto, že jejich cena byla již zahrnuta v celkové ceně díla specifikované v článku V. Smlouvy.
2. Účastníci této Dohody se shodli na tom, že okamžikem jejího uzavření došlo k řádnému oznámení nedodělků specifikovaných v příloze č. 2 této Dohody zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje tyto nedodělky odstranit nejpozději do 60 dnů od výzvy objednatele, která nebude učiněna dříve, než budou splněny smluvní požadavky na součinnost ze strany Objednatele.
3. Účastníci prohlašují, že řádným, včasným a úplným odstraněním nedodělků, specifikovaných v příloze č. 2 této Dohody bude předmět plnění Smlouvy považován za finálně dokončený a splněný.
4. Objednatel prohlašuje, že zhotovitel není, k datu podpisu této Dohody, ve vztahu k nedodělkům specifikovaným v příloze č. 2 této Dohody, v jakémkoliv prodlení s jejich plněním (odstraněním). Objednatel dále prohlašuje, že objednateli, k datu podpisu této Dohody, nenáleží a nemůže náležet v souvislosti s plněním (odstraněním) nedodělků specifikovaných v příloze č. 2 této Dohody jakýkoliv finanční nárok ani pohledávka (zejména, nikoliv výlučně, z titulu prodlení, nárok na smluvní pokutu či náhrady škody). Pro případ, že by takový finanční nárok či pohledávka k datu podpisu této Dohody existoval, se jej objednatel podpisem této Dohody výslovně a v plném rozsahu vzdává.
5. Objednatel, v souvislosti s plněním (odstraněním) nedodělků specifikovaných v příloze č. 2 této Dohody, nepožaduje bankovní záruku dle čl. VIII Smlouvy.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Dohoda byla vypracována v českém jazyce ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Strana tohoto smluvního vztahu obdrží dvě (2) vyhotovení.
2. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu posledního Účastníka této Dohody, s výjimkou čl. III. odst. 1 a odst. 4 této Dohody. Tyto části Dohody nabývají účinnosti k datu, ke kterému bude mezi Účastníky uzavřena Dílčí smlouva v rámci Rámcové smlouvy o dílo č. 000417 00 16 (číslo smlouvy objednatele), 6840/MP (číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 4. 7. 2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“), na plnění 1. etapy díla uvedené v čl. 5 odst. 5.1 Rámcové smlouvy, popř. Dílčí smlouva či smlouvy s celkovým objemem finančního plnění ve výši alespoň 20% z ceny 1. etapy díla uvedené v čl. 5 odst. 5.1 Rámcové smlouvy (pokud bude dělení plnění 1. etapy díla dle čl. 5 odst. 5.1 Rámcové smlouvy na menší části umožněno uzavřením Dodatku k Rámcové smlouvě).
3. Právní vztahy Účastníků této Dohody se řídí českým právem.
4. Účastníci Dohody prohlašují, že se s obsahem této Dohody podrobně seznámili a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojují na její závěr dle své pravé, vážné a svobodné vůle své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí této Dohody tvoří:


- příloha č. 1 - Výčet prací
- příloha č. 2 - Výčet nedodělků


V Praze dne 31 -03- 2017

Za objednatele:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost



Mgr. Martin Gillar
předseda představenstva



JUDr. Jan Blecha
místopředseda představenstva




Za zhotovitele:

METROPROJEKT Praha a.s.


Ing. David Krása
předseda představenstva


Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva



Dodatek č. 9 Smlouvy o dílo č. 000333 00 10
Příloha č. 2 - kalkulace ceny

1. Ocenění již zpracovaných změn DSP - od předání a převzetí čistopisu do současnosti		hodin	sazba	cena Kč
1.1	Změny architektonického řešení stanic	8 968		6 726 000
	Úpravy a revize dle IPR (Usnesení RHMP 07/2015) architektura, stavba, statika	7 929	750	5 946 750
	Úpravy a revize dle IPR (Usnesení RHMP 07/2015) technologie ME	1 039	750	779 250
1.2	Automatický provoz	1 680		1 260 000
	Automatický provoz; součinnost při analýze rizik a legislativních změnách	289	750	216 750
	Automatický provoz; stavební a technologické úpravy - návrhy a prověření	1 005	750	753 750
	Automatický provoz; úpravy svršku, lávky, úpravy pro evakuaci	386	750	289 500
1.3	Optimalizace návrhu	3 166		2 374 500
	Změna stanice Nové Dvory	2 521	750	1 890 750
	Doplnění eskalátorů do stanic atd., úprava výtahů	645	750	483 750
1.4	Koordinace	2 341		1 755 750
	Koordinace z titulu vnějších podnětů (IPR, DP, Automatika, Majetky)	1 801	750	1 350 750
	Dodatečně předepsané koordinace	540	750	405 000
1.5	Majetkoprávní vypořádání projektu	6 155		2 366 250
	Průběžná operativní podpora	2 985	0	0
	Podklady pro majetkoprávní činnost	1 001	750	750 750
	Spoluúčast při jednáních s vlastníky	15	0	0
	Změny z titulu majetkoprávního vypořádání - část technická	572	750	429 000
	Aktualizace ME po změnách IPR a DP	110	750	82 500
	Příprava podkladů pro vyvlastnění	117	750	87 750
	SO na pozemcích a v objektech	1 315	750	986 250
	Vyšší moc (digitalizace katastru, změny katastru)	40	750	30 000
1.6	Dokumentace 05/2016 k žádosti o SP	1 119	750	839 250
1.7	Zpracování stanovisek DOSS	173	0	0
Celkem		23 602		15 321 750

2. Ocenění následujících činností spojených s dokončením a vydáním změny DSP				
2.1	Zpracování výsledků projednání s IPR			
	změny architektonicko stavebního řešení - dopracování dokumentace na základě odsouhlasených skic,	1 280	750	960 000
	dopady do řešení technologických celků,	2 560	750	1 920 000
	vizualizace výsledných architektonických návrhů - cena za 1 obr.	počet dle skutečnosti	24 000	
2.2	Soutěže na výtvarné řešení stanic - konzultační činnost - příprava podkladů, účast na práci komise (popř. spolupráce s komisí)	1 200	750	900 000
2.3	Automatický provoz			
	změna návrhu dopravního systému na automatický včetně vyvolaných dopadů do návrhu stanic a tunelů (mimo dopadů analýzy rizik - viz dále)	1 160	750	870 000
	koordinace společné výstavby depa a automatického provozu (rozdělení místností po trase)	330	750	247 500
2.4	Změna stanice Nové Dvory - nové vydání DSP změněného řešení stanice - dopracování stavebního a zejména technologického řešení	2 460	750	1 845 000
2.5	Změny návrhů osvětlení - doplnění místností pro vysokozdvizné plošiny	200	750	150 000
2.6	Doplnění eskalátorů na povrch ve vybraných stanicích - technologické řešení	220	750	165 000
2.7	Úpravy návrhu stanice Nemocnice Krč v koordinaci s developerskou výstavbou - nosná konstrukce obkročení, úprava výstupu v úrovni parteru	4 500	750	3 375 000
2.8	Pístový efekt v tunelech TBM a propojkách - modelový výpočet a zpracování výsledků do návrhu propojek	450	750	337 500
2.9	Pozemkové změny - servis pro objednatele podle probíhající inženýrské činnosti	podle	750	
2.10	Koordinace s třetími subjekty (Arkády, Immorent,...).	skutečnosti	750	
Celkem		14 360		10 770 000

Cena celkem (bez DPH)	26 091 750
------------------------------	-------------------

3. Přehled dalších budoucích činností se změnou DSP, jejichž rozsah nelze aktuálně specifikovat (uvedeny informativně - nejsou součástí Dodatku č. 9)		
3.1	Automatický provoz - zpracování analýzy rizik a případně promítnutí její závěrů do DSP - rozsah lze specifikovat po upřesnění zadání pro analýzu rizik	nelze specifikovat
3.2	Soutěže na výtvarné řešení stanic - spolupráce s vítězem (vítězí) soutěže - zpracování výsledného návrhu a zpracování dopadů do DSP - rozsah lze specifikovat po vyhodnocení soutěže (soutěži)	nelze specifikovat

Specifikace nedodělků na DSP úseku Pankrác - Depo Písnice

1. Zapracování požadavků DOSS, vzniklých při zajišťování stavebního povolení, do DSP.
2. Zapracování úprav architektonických návrhů stanic a navazujících veřejných prostranství v úseku Pankrác - Depo Písnice, které byly projednány a odsouhlaseny s IPR dne 18.8.2016 v souvislosti s usnesením RHMP č. 1685 ze dne 21.7.2015. Tyto úpravy budou zapracovány do dokumentace pro provedení stavby (PDPS). Takto zpracované přílohy budou zároveň použity do finálního čistopisu DSP. Výjimkou je dispoziční výkres stanice Depo Písnice, který bude v termínu do 28.2.2017 zpracován a předán jako podklad pro výtvarné soutěže, organizované DPP a IPR.
3. Zapracování legislativních dopadů pro bezobslužný provoz s novým vozovým parkem v souvislosti s usnesením RHMP č. 1685 ze dne 21.7.2015 budou zapracovány do PDPS. Takto zpracované přílohy budou zároveň použity do finálního čistopisu DSP.
4. Zapracování výsledků z probíhajících projednání s vlastníky pozemků, vyjma dopadů do konstrukčního řešení stanic. Součástí finálního čistopisu DSP bude majetkoprávní elaborát vč. elaborátu „SO na pozemcích“ z 09/2016 a „SO v budovách“ z 10/2016
5. Výsledky soutěže o návrh výtvarného řešení stanic I.D v úseku Depo Písnice – Pankrác (včetně) dle usnesení RHMP č. 2542 ze dne 18.10.2016 budou zapracovány do dokumentace pro provedení stavby (PDPS). Takto zpracované přílohy budou zároveň použity do finálního čistopisu DSP.

Projektová dokumentace DSP ze dne 30.5.2016, do které budou zapracovány výše uvedené nedodělky, bude před vydáním finálního čistopisu předložena ke kontrole Objednateli.



MATEO PROJEKT s.r.o.
P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
www.mateoprojekt.cz 8