

DODATEK č. 8

SMLOUVY O DÍLO č. 1061-2017-523101

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK
V technických záležitostech oprávnění jednat:	Ing. Jiří Krامل, vedoucí Pobočky Vyškov Ing. Eva Horáková, odborný rada Pobočky Vyškov
Adresa:	Palánek 1, 682 01 Vyškov
Telefon:	xxx – Ing. Krامل xxx – Ing. Horáková
E-mail :	vyskov.pk@spucr.cz e.horakova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGERIS s. r. o.
Sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
Zastoupen:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti Ing. Ivo Podrackým, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávnění jednat:	RNDr. Josef Glos, jednatel společnosti Ing. Ivo Podracký, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	382293143 / 0300
IČO:	25576992
DIČ:	CZ25576992
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35034
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vícemilice**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 21.9.2017 upravují smluvní podmínky následujícím způsobem:

I.

FC 3.5. Návrhové práce:

dílčí části

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Termín se mění z 30.06.2022 na 30.11.2022.

Důvodem pro změnu termínu je skutečnost, že zhotovitel nemá k dispozici kompletní závazné podklady ŘSD k návrhu veřejně prospěšné stavby I/50 Bučovice obchvat, která je ve fázi projektové přípravy a významně zasahuje do obvodu KoPÚ v k.ú. Vícemilice. Další fáze rozpracovanosti návrhu KoPÚ ze strany zhotovitele je nyní závislá na dodání uvedených podkladů od ŘSD tak, aby bylo možné návrh nového uspořádání doprojektovat a začít projednávat s jednotlivými vlastníky pozemků. Posun termínu nebyl zaviněn zhotovitelem. Veřejně prospěšná stavba I/50 Bučovice obchvat má dle informace zástupců Města Bučovice a ŘSD vyšší prioritu při koordinaci s pozemkovými úpravami.

II.

Ve smyslu výše popsaných změn se upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha: položkový výkaz činností (pozn. obsahuje obchodní tajemství)

V Brně dne: 29.6.2022

V Brně dne: 28.6.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro JmK

RNDr. Josef Glos
jednatel AGERIS s.r.o.

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 8 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Vícemilice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	110			11/2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	9			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	396			02/2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	34			
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	147			06/2018
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. dod. 7	soubor	1			30.09.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			---
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			---
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	428			11/2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	428			11/2019
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - aktualizace dod. 7	soubor	1			29.10.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 624 820	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	414			30.09.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	52			
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	106			
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	14			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	414			30.11.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2			do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 241 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	414	600		do 3 měsíců od výzvy objednatele

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				248 400	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	88		do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč				66 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků					
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				1 624 820,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				1 241 000,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				248 400,00 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč				66 000,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč				3 180 220,00 Kč	
DPH 21 % v Kč				667 846,20 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč				3 848 066,20 Kč	