

DODATEK č. 1 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 80SD000106

Číslo smlouvy Poskytovatele: 22 061 00

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009

Název související veřejné zakázky: „**Mosty – ochrana proti dotyku troleje**“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: [REDACTED]
osoba oprávněná k podpisu dodatku: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
adresa pracoviště: odd. Správa dálnic, oblast Čechy (30 110)
Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10 - Záběhlice

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994
zastoupený: [REDACTED]
osoba oprávněná k podpisu dodatku: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 24. 03. 2022 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „Mosty – ochrana proti dotyku troleje“, ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0009, která vešla v účinnost dne 30. 03. 2022 (dále jen „**Smlouva**“)

- (B) Smluvní strany se dohodly na úpravě původně sjednaných ujednání v Článku III. „Doba plnění“, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se upravuje Smlouva takto:

III.

Doba a místo plnění

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že součástí předmětu plnění je i provedení mimořádných prohlídek mostů se záznamem do CEV, přičemž systém CEV je po kyberútku na systémy Objednatele dne 17. 05. 2022 stále nefunkční a tedy nelze tuto část zakázky dokončit. Poskytovatel terénní práce provedl, ale dokončení prohlídek není v současné době reálné s ohledem na nefunkčnost systému CEV, současně z tohoto systému nelze čerpat některé nezbytné informace pro dokončení díla.

Objednatel a Poskytovatel se dohodli na částečném přerušení prací po dobu nefunkčnosti systému CEV, nebo doby než bude dohodnut jiný způsob zpracování prohlídek.

1. Dokončení služeb:

původní termín – Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ode dne účinnosti Smlouvy do 30. 06. 2022.

nový termín – **nejpozději do 15.08.2022**

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal [redacted]
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-40763439,
o=Pontex, spol. s r.o., ou=3, cn=[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
Datum: 2022.06.29 10:08:20 +02'00'

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 29.06.2022 14:51:38 +02:00