



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ
SPRÁVA NA SYCHROVĚ



MINISTERSTVO
KULTURY

Čj.: NPÚ-440/54770/2022

Evidenční číslo: 4011H1200002

zn: N

Objednatel: **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**
Územní památková správa na Sychrově
se sídlem: Zámek Sychrov 3, 463 44 Sychrov
zastoupený: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy
ve věcech technických oprávněn/a jednat:
[redacted], e-mail: [redacted], tel.: + [redacted]
IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu 400004-60039011/0710
dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: **Gardenline s.r.o.**
se sídlem: Na Vinici 948/13, Předměstí, Litoměřice PSČ 412 01
zastoupený: [redacted], jednatelem společnosti
ve věcech technických oprávněn/a jednat:
[redacted], e-mail: [redacted], tel.: [redacted]
IČO: 27263827
DIČ: CZ27263827
bankovní spojení: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
zapsán v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C. vložka 21435
dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé.

uzavírají dle zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO č.j. 4011H1200002

Článek I.

Úvodní ujednání

1. Dne 5.6.2020 uzavřel Národní památkový ústav, zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem se společností Gardenline s.r.o., zastoupenou Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem společnosti smlouvu o dílo č. ev. 4011H1200002, jejíž podkladem byla nabídka, kterou zhotovitel podal prostřednictvím elektronického Nástroje NEN do řízení o zadání veřejné zakázky v režimu zákona – podlimitní veřejná zakázka – otevřené řízení „**Státní zámek Náchod – vzorová obnova zámeckého kopce**“. Předmětem této smlouvy je zhotovení a předání díla rozsahu specifikovaném čl. II. této smlouvy.
2. Dne 13.8.2020 uzavřel Národní památkový ústav, zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem se společností Gardenline s.r.o., zastoupenou [redacted], jednatelem společnosti, dodatek č. 1 pod č.j. NPÚ – 440/60093/2020 ke smlouvě o dílo č. ev. 4011H1200002 (dále jen „dodatek č. 1“), jehož předmětem byla změna osoby zhotovitele na pozici stavbyvedoucího. Podkladem byla žádost zhotovitele na změnu osoby na



pozici stavbyvedoucí včetně doložených podkladů souvisejících se změnou osoby, kterou zhotovitel zaslal prostřednictvím datové schránky Objednateli.

3. Dne 6.4.2021 uzavřel Národní památkový ústav, zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem se společností Gardenline s.r.o., zastoupenou [REDACTED], jednatelem společnosti, dodatek č. 2 pod č.j. NPÚ – 440/11633/2021 ke smlouvě o dílo č. ev. 4011H1200002 (dále jen „dodatek č. 2“), jehož předmětem byla změna sídla Zhotovitele a zároveň úprava souvisejících údajů pro budoucí úkony, fakturace či korespondenci. Současně byla předmětem dodatku č. 2 dohoda v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“), v platném znění, který vyplýval ze změnových listů ZL č. 1, 2, 3, 4 a 5, kterými se změnil předmět plnění, tak jak bylo v dodatku č. 2 popsáno.
4. Dne 15.12.2021 uzavřel Národní památkový ústav, zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem se společností Gardenline s.r.o., zastoupenou Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem společnosti, dodatek č. 3 pod č.j. NPÚ – 440/74340/2021 ke smlouvě o dílo č. ev. 4011H1200002 (dále jen „dodatek č. 3“), jehož předmětem byla dohoda v souladu s ustanoveními § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“), v platném znění, který vyplýval ze změnového ZL č. 9, kterým se změnil předmět plnění, tak jak bylo v dodatku č. 3 popsáno.

Článek II.

Předmět dodatku č. 4

Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě s ev. č. 4011H1200002 je:

a. Úprava doby plnění

a. Úprava doby plnění.

Čl. III., odst. 1., bod c), smlouvy o dílo č.j. NPÚ-440/1375/2020 se mění takto:

c) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do **24 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy.

Čl. III., odst. 1., bod c), smlouvy o dílo č.j. NPÚ-440/1375/2020 se dodatkem č. 4 **upravuje** takto:

c) Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do **30.11.2022**

Odůvodnění:

Důvodem posunutí termínu je především zhoršená situace na stavebním trhu s masivními dopady na dodržení termínů dodávek materiálů a služeb pro realizaci stavebních prací, které jsou předmětem realizovaného díla a bez nichž není možné řádně a kvalitně dokončit předmět plnění. S ohledem na tuto neočekávanou situaci zapříčiněnou ať už proběhlou pandemií či v současnosti probíhajícím válečným konfliktem, který vytváří negativní dopady na globálním trhu, musí dojít k prodloužení doby plnění. Dalším důvodem je i ta skutečnost, že v současné době jsou již avizovány vícepráce na základě nepředpokládaných okolností zjištěných během provádění díla a které bude nutné realizovat pro řádné dokončení díla a to i v návaznosti na dokončení stavebních prací, které jsou předmětem původního závazku, přičemž jejich provedení je odvislé od realizace předpokládaných změn. S ohledem na tyto výše uvedené skutečnosti je dalším důvodem pro prodloužení doby plnění i administrativně náročnější a déle trvající kontrolní a schvalovací proces při posuzování avizovaných změn.



Článek III.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 4 ke smlouvě s ev. č. 4011H1200002 je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran v počtu 2 vyhotovení. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 4 podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
2. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č.j. NPÚ-440/1375/2020 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.j. NPÚ-440/1375/2020 nedotčená tímto dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti beze změny.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.
6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „ochrana osobních údajů“.

Na Sychrově dne:/...../.....

V Litoměřicích dne:/...../.....

za Objednatele

██████████
ředitel ÚPS na Sychrově

za Zhotovitele

██████████
jednatel společnosti Gardenline s.r.o.