

DODATEK č. 10

ke smlouvě o dílo ze dne 21.12.2015 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Gruna, **uzavřené** podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,
Pobočka Svitavy

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

adresa: Boženy Němcové 231, 53002 Pardubice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
+420 727 966 758

Tel.: m.kucera1@spucr.cz

e-mail: m.kucera1@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dita Kovářová Dedeciusová, Krajský
pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka
Svitavy

Tel.: xxxx

e-mail: d.dedeciusova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Ing. Michal Pochop

sídlo: xxxx 66434 Kuřim

zastoupený: Ing. Michal Pochop

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Pochop

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Pochop

Tel.: xxxx

E-mail: xxxx

ID DS: m3v9772

Bankovní spojení: KB

Číslo účtu: xxxx

IČ: 65784031

DIČ: xxxx

Fyzická osoba je zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném: Městský úřad Kuřim

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxx

dále jen „zhotovitel“.

ČI. I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu odevzdání dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z důvodu změn vyplývajících z plánovaného záboru pro realizaci silnice D35 Staré Město, které mají vliv i na již navržené přístupové cesty v plánu společných zařízení, a dále z důvodu jednání s vlastníky, především vlastníka na LV 277 s výměrou 34 ha, kde se s ohledem na opakovanou změnu vlastnictví mění požadavky vlastníka. Dalším důvodem je nutnost aktualizace plánu společných zařízení před vystavením návrhu nového uspořádání pozemků.

Termín se mění následovně:

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 30.6.2022 na 30.9.2022.

Nový termín ukončení dílčí část je uveden v položkovém výkaze činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

V souvislosti s několikanásobným posunem termínu činnosti 3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona během doby trvání smlouvy o dílo požaduje objednatel svolávání kontrolních dní min. 1x za měsíc dle bodu 11.2 smlouvy o dílo na kterém bude zhotovitel podrobně informovat objednatele o postupu prací. Výše uvedená měsíční frekvence kontrolních dní bude použita od uzavření tohoto dodatku do doby vyhotovení schvalovacího protokolu dle bodu 5.4.8 smlouvy.

Dále objednatel požaduje, aby zpracovatel v době od uzavření tohoto dodatku do doby vyhotovení schvalovacího protokolu k činnosti 3.2.2 dle bodu 5.4.8 smlouvy o dílo zasílal každé pondělí do 12 hodin stručný písemný report o postupu práce na činnosti 3.2.2 Vypracování návrhu během uplynulého týdne na email osoby v technických záležitostech dle smlouvy o dílo a na email vedoucího Pobočky Svitavy.

Nedodržení výše uvedených povinností bude považováno za porušení smluvních povinností dle článku 8.2 smlouvy o dílo.

Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 30.6.2022

Ve Svitavách dne 28.6.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

KoPÚ v k.ú. Gruna

.....
Ing. Miroslav Kučera
Ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Pardubický kraj

.....
Ing. Michal Pochop

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 10 - KoPÚ Gruna

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	950	7 600	30.9.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	4 000	16 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	420	800	336 000	30.9.2016
	Zaměřování hranic lesních a stavebních pozemků	100 bm	48	100	4 800	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	35	1 500	52 500	30.11.2017
	Vyšetření a stabilizace lomových bodů s kódem charakteristiky kvality 8 na převzatém obvodu KoPÚ	bod	68	400	27 200	30.11.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			není předmětem této VZ
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	420	150	63 000	30.9.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	420	100	42 000	30.9.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					549 100	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	420	520	218 400	31.10.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	290	11 600	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	600	60 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	600	9 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	420	220	92 400	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	1	1 000	1 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					392 400	
3.3.	Mapové dílo	ha	420	200	84 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					84 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	700	70 000	30.9. následně po nabytí právní moci 2. rozhodnutí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					70 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	549 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	392 400 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	84 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	70 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 095 500 Kč
DPH 21% v Kč	230 055 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 325 555 Kč

V Pardubicích dne 30.6.2022

Ve Svitavách dne 28.6.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Michal Pochop