

DODATEK č. 10

ke smlouvě o dílo ze dne 21.12.2015 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Žipotín, **uzavřené** podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
adresa:	Boženy Němcové 231, 53002 Pardubice
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj +420 727 966 758
Tel.:	
e-mail:	m.kucera1@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dita Kovářová Dedeciusová, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
Tel.:	xxxx
e-mail:	d.dedeciusova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Ing. Michal Pochop
sídlo:	xxxx 66434 Kuřim
zastoupený:	Ing. Michal Pochop
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Pochop
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Pochop
Tel.:	xxxx
E-mail:	xxxx
ID DS:	m3v9772
Bankovní spojení:	KB
Číslo účtu:	xxxx
IČ:	65784031
DIČ:	xxxx

Fyzická osoba je zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném: Městský úřad Kuřim
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxx

dále jen „zhotovitel“

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu odevzdání dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z důvodu změn vyplývajících z plánovaného záboru pro realizaci silnice D35 Staré Město a dále z důvodu záboru pro stavbu větrné elektrárny, kdy v obou případech bude nutná úprava návrhu a plánu společných zařízení před vystavením návrhu nového uspořádání pozemků.

Termín se mění následovně:

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 30.6.2022 na 30.9.2022.

Nový termín ukončení dílčí části je uveden v položkovém výkaze činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

V souvislosti s několikanásobným posunem termínu činnosti 3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona během doby trvání smlouvy o dílo požaduje objednatel svolávání kontrolních dní min. 1x za měsíc dle bodu 11.2 smlouvy o dílo na kterém bude zhotovitel podrobně informovat objednatele o postupu prací. Výše uvedená měsíční frekvence kontrolních dní bude použita od uzavření tohoto dodatku do doby vyhotovení schvalovacího protokolu dle bodu 5.4.8 smlouvy.

Dále objednatel požaduje, aby zpracovatel v době od uzavření tohoto dodatku do doby vyhotovení schvalovacího protokolu k činnosti 3.2.2 dle bodu 5.4.8 smlouvy o dílo zasílal každé pondělí do 12 hodin stručný písemný report o postupu práce na činnosti 3.2.2 Vypracování návrhu během uplynulého týdne na email osoby v technických záležitostech dle smlouvy o dílo a na email vedoucího Pobočky Svitavy.

Nedodržení výše uvedených povinností bude považováno za porušení smluvních povinností dle článku 8.2 smlouvy o dílo.

Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 30.6.2022

Ve Svitavách dne 28.6.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

KoPÚ v k.ú. Žipotín

.....
Ing. Miroslav Kučera
Ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Pardubický kraj

.....
Ing. Michal Pochop

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 10 - KoPÚ Žipotín

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	4 000	4 000	30.9.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	4 000	8 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	95	750	71 250	30.9.2016
	Zaměřování hranic lesních a stavebních pozemků	100 bm	25	300	7 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	90	1 400	126 000	30.11.2017
	Vyšetření a stabilizace lomových bodů s kódem charakteristiky kvality 8 na převzatém obvodu KoPÚ	bod	15	500	7 500	30.11.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			není předmětem této VZ
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	95	200	19 000	30.9.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	95	200	19 000	30.9.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					262 250	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	95	520	49 400	31.10.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	600	6 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	600	15 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	600	3 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	95	500	47 500	30.09.2022
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	1	1 000	1 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					121 900	
3.3	Mapové dílo	ha	95	400	38 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					38 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	700	35 000	30.9. následně po nabytí právní moci 2. rozhodnutí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					35 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	262 250 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	121 900 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	38 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	35 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	457 150 Kč
DPH 21% v Kč	96 002 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	553 152 Kč

Za objednatele: 30.6.2022

Za zhotovitele: 28.6.2022

.....
 Ing. Miroslav Kučera
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Pardubický kraj

.....
 Ing. Michal Pochop