

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Změna č: 1		
				Datum změny: 10.6.2022		
Název zakázky: LC r. Krupá; PŠ únor 2022						
Zhotovitel: SaZaS s.r.o.		IČO 0564 3911				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.		IČO 42196451				
Název akce (majetku): oprava 123891		Číslo objektů: ---		Stavební díly: ---		
Popis změny: Vícepráce nastaly z důvodů: Většího rozsahu nátrže a erozní rýhy.						
Zdůvodnění změny: Od doby zaměření stavby v únoru 2022 do doby předání staveniště v květnu 2022 došlo přirozeným procesem ke zvětšení rozsahu poškození.						
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE				Datum: _____		
				Podpis: _____		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ne			
	do časového plánu (Ano/Ne):		ano	Termín dokončení do:	beze změny	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 0,-	Bilance: +25.483,08,-Kč		
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 25.483,08,-			
	Konečná celková cena akce po změně			162.323,69,- Kč bez DPH		
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			162.323,69,- Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno: [redacted]		Datum: 20.6.2022 [redacted]				
Zástupce objednatele - jméno: [redacted]		Datum: 20.6.2022 [redacted]				
Přílohy: ne						

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC r. Krupá PŠ únor2022

Objekt:

08072022 - LC Partyzán - vícepráce

Místo:

Datum: 10.06.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

25 483,08

D HSV Práce a dodávky HSV 25 483,08

D 4 Vodorovné konstrukce 25 483,08

1	K	462511111	Zához prostoru z lomového kamene	m3	12,000	2 123,59	25 483,08
---	---	-----------	----------------------------------	----	--------	----------	-----------

PP Zához prostoru z lomového kamene

P Poznámka k položce:
ZÁHOZ DO NÁTRŽE