

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zpracování Záměru projektu, Dokumentace pro společné povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru „**Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha - Bubny - Chomutov**“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-411/2021/PAL

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901/ 542 352 0075

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 249/30, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 45274983 DIČ: CZ45274983

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

zastoupená **Ing. Liborem Markem**, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

číslo smlouvy: **11-21**

(dále jen „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 03. 03. 2021 uzavřely Smlouvu na zpracování Záměru projektu, Dokumentace pro společné povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny - Chomutov“ ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“) s účinností smlouvy ke dni 09. 03. 2021.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 11., odst. 11.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. Úprava lhůt k provedení Díla

Důvodem pro úpravu lhůt k provedení Díla je požadavek Povodí Ohře s.p., které požaduje pro dočasné zásypy části koryta řeky Ohře, nezbytné pro realizaci této stavby, doložení hydrotechnických výpočtů pro normální, náhodnou a Q100 hladinu, která bude tímto částečným zahrazením koryta řeky způsobena. Nad mostem se nachází závod na výrobu interiérového vybavení automobilů (HP-Pelzer Group, s.r.o.) a Povodí Ohře požaduje ověření, že navržená opatření v korytě řeky nezpůsobí při vyšších průtocích zaplavení tohoto závodu.

Požadavek Povodí Ohře na zpracování hydrotechnických posudků pro umístění montážní plochy OK v korytě řeky Ohře vznikl v důsledku koordinace staveb 3 investorů v jednom prostoru, aby byla umožněna realizace souvisejících staveb (Rekonstrukce mostu v km 101,816, Město Žatec – Pátevní cyklostezka Ohře a GasNet – Přeložka VTL plynovodu pod řekou Ohře), a zařízení staveniště včetně příjezdných komunikací na stavbu byly řešeny tak, aby neovlivňovaly a nezasahovaly negativně do sousedních staveb, tak jak vyplývá ze zápisu z jednání na MěÚ Žatec ze dne 17. 03. 2022.

Tento výpočet pro zhotovitele zpracovává specializovaná kancelář zabývající se problematikou hydrotechniky na tocích. Zpracování těchto výpočtů a následné projednání s Povodí Ohře s.p. si vyžádá posun dílčích plnění výše uvedeného projektu, a to **prodloužení 3. a 4 Dílčí etapy o 2 měsíce.**

Dále dochází k posunu termínu plnění 6. Dílčí etapy, jelikož předpokládaná doba realizace stavby proběhne až v roce 2024.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZZVZ.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2 Smlouvy a článku 6 odst. 6.2 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 4 – Lhůty k provedení Díla

- 4.2.** Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění</i> (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1.Dílčí etapa	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh ZP, včetně EH k projednání.	Předávací protokol pro Část Díla
2.Dílčí etapa	Do 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání kompletního ZP se zpracovanými připomínkami včetně EH k jednání CK MD. Doplnění podkladů, průzkumných a geotechnických prací.	Předávací protokol pro Část Díla
3.Dílčí etapa	Do 8 měsíců od schválení ZP CK MD	Návrh technického řešení DUSP+PDPS k připomínkovému řízení včetně zajištění vyjádření stavebního úřadu dle ust. § 96b stavebního zákona (dříve podle § 15 SZ)	Předávací protokol pro Část Díla
4.Dílčí etapa	Do 12 měsíců od schválení ZP CK MD	Předání DUSP+PDPS se zpracovanými připomínkami včetně dokladové části. Podání žádosti o stavební povolení. Kompletní dokladová část. Definitivní soupis prací	Předávací protokol pro Část Díla
5.Dílčí etapa	Do 1 měsíce po nabytí právní moci stavebního povolení	Definitivní předání DUSP+PDPS s kompletní dokladovou částí	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli. Předávací protokol pro Část Díla
6.Dílčí etapa	Předpoklad 20 měsíců (předpoklad 05/2024 – 12/2025)	Autorský dozor projektanta po dobu realizace stavby. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení, Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

Článek 6 – Platební podmínky

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, bez fakturace ceny dle smlouvy.

- b) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 1 a 2 odst. 5.2. A smlouvy, **ve výši 10% celkové ceny bez DPH a bez AD**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- c) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 8 měsíců od schválení ZP v CK MD**, fakturace dle položek č. 1 až 7 odst. 5.2. B smlouvy, **ve výši 30% celkové ceny bez DPH a bez AD**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- d) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **4. dílčí etapa plnění - do 12 měsíců od schválení ZP v CK MD**, fakturace ceny dle položek č. 1 až 17 odst. 5.2. B smlouvy, **ve výši 50% celkové ceny bez DPH a bez AD**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- e) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **5. dílčí etapa plnění - do 1 měsíce od nabytí právní moci SP**, fakturace ceny dle položek č. 1 až 17 odst. 5.2. B smlouvy, **ve výši 10% celkové ceny bez DPH a bez AD**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- f) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **6. dílčí etapa plnění - konečný termín předání a převzetí realizace stavby**, fakturace ceny dle položky č. 18 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■■■■■ Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze



29.06.2022 14:01

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

.....
Document: your signing session file
Date: 2022.06.28 08:04:23+02'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

Ing. Libor Marek
Jednatel
TOP CON SERVIS s.r.o.