



DODATEK č. 6
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2020-0395/OR
ze dne 03.06.2020

„Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	002 61 238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	Metrostav a.s.
Sídlo:	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 -Libeň
Společnost zastoupena:	
IČO:	000 14 915
DIČ:	CZ00014915
Bankovní spojení:	Komerční banka Praha 7
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.06.2020 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 2020-0395/OR, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „**Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa**“.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ).
3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek.

II.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se doplňuje o navýšení jednotkových cen u neprovedených položek související s pokládkou nového asfaltového souvrství.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se zvyšuje o částku **227 563,99 Kč bez DPH**.

3. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH	23 060 169,97
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy v Kč bez DPH dle dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5	29 179 111,21
Cena víceprací dodatku č. 6 v Kč bez DPH	227 563,99
Cena díla po včetně dodatku č. 6 v Kč bez DPH	29 406 675,20

**III.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ s odůvodněním.
Příloha č. 2 - Položkové soupisy dodávek a prací včetně protokolu z ÚRS.
3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný dodatek.
4. Dodatek byl schválen dne 15.06.2022 usnesením č. RM 22 11A 31 01
5. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

V Děčíně dne 29.06.2022

.....
Objednatel
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města

.....
Zhotovitel

.....
Zhotovitel

**Příloha č. 1 dodatku č. 6 smlouvy o dílo č. 2020-0395/OR -
Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odůvodněním**

Zadavatel obdržel žádost zhotovitele o navýšení jednotkových cen materiálů, které nebyly do současné doby provedeny v rámci uzavřené smlouvy veřejnou zakázkou: „**Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa**“, která byla administrována a zadána statutárním městem Děčín.

Důvodem navýšení jednotkových cen je extrémní nárůst vstupů souvisejících s pokládkou asfaltových povrchů v důsledku pandemie COVID-19 a válečného konfliktu.

Nabídková cena zhotovitele byla stanovena dne 11.03.2020, tedy před vypuknutím pandemie včetně válečného konfliktu a nebylo možné předvídat tyto dopady do cen nezrealizovaných prací.

Práce, které nejsou v současné době dokončeny byly průběžně pozastavovány v důsledku nutného souběhu prací třetích stran (ČEZ), souběh akcí objednatele (Březiny V. etapa), a z důvodu nutné technologické přestávky (zimní období).

• **Změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.**

	Název objektu	Jednotkové ceny SOD (Kč)	Navýšení jednotkové ceny (Kč)	Množství (m2)	Vícepráce (rozdíl v Kč)
1.	Rekonstrukce komunikace – bezejmenná ul. – 1. část				90 802,57
01	Asfaltová vrstva ACP 16	396,70	473,26	30,73	2 352,79
02	Asfaltová vrstva ACO 11	238,90	285,01	1 918,33	88 449,78
2.	Rekonstrukce komunikace – bezejmenná ul. – odbočka pod DDM				102 842,29
01	Asfaltová vrstva ACP 16	396,70	473,26	838,655	64 210,03
02	Asfaltová vrstva ACO 11	238,90	285,01	837,87	38 632,26
3.	Rekonstrukce komunikace – bezejmenná ul. – 2. část				26 219,14
01	Asfaltová vrstva ACO 11	238,90	285,01	568,65	26 219,14
4.	Rekonstrukce komunikace – bezejmenná ul. – křižovatka do horního sídliště				7 699,99
01	Asfaltová vrstva ACO 11	238,90	285,01	167,00	7 699,99
	Celkem za uvedené objekty	1 179 088,00	1 406 651,99	-----	227 563,99

Souhrnný přehled:

Hodnota smlouvy o dílo v Kč bez DPH	29 179 111,21
Cena víceprací dle odst. 6 § 222 ZZVZ v Kč bez DPH	227 563,99
Hodnota díla včetně dodatku č. 5 v Kč bez DPH	29 406 675,20

Rekapitulace hodnot všech změn závazku

Původní hodnota ze smlouvy	23 060 169,97		
vše v Kč bez DPH			
	Změna dle zák. č. 134/2016 Sb.		
	§ 222 odst. 4	§ 222 odst. 5	§ 222 odst. 6
Vícepráce	3 177 043,80	610 760,99	2 825 094,50
Méněpráce	- 128 797,33	- 22 893,00	- 114 703,73
Absolut hodnota	3 305 841,13	633 653,99	2 939 798,23
Absolut hodnota v %	13,22	2,75	12,75
Saldo	3 048 246,47	587 867,99	2 710 390,77
Saldo v %		14,30	

Soupis prací - neprovedené asfaltové povrchy

Stavba:

Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. Etapa

Objekt:

SO 102.1 - Rekonstrukce komunikace 02 - bezejmenná ulice - část 1

							SoD	Navýšená cena	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová J.cena [CZK]	Nová Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem - zatím neprovedené práce							470 479,63	561 282,20	
29	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	30,730	396,70	12 190,59	473,26	14 543,38
32	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I. po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 918,330	238,90	458 289,04	285,01	546 738,82

SO 102.2 - Rekonstrukce komunikace 02 - bezejmenná ulice - část 2

							SoD	Navýšená cena	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová J.cena [CZK]	Nová Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem - zatím neprovedené práce							532 861,58	635 703,87	
28	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	838,655	396,70	332 694,44	473,26	396 904,47
31	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I. po zhutnění tl. 40 mm	m2	837,870	238,90	200 167,14	285,01	238 799,40

SO 102.3 - Rekonstrukce komunikace 02 - bezejmenná ulice - část 3

							SoD	Navýšená cena	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová J.cena [CZK]	Nová Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem - zatím neprovedené práce							135 850,49	162 069,63	
28	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I. po zhutnění tl. 40 mm	m2	568,650	238,90	135 850,49	285,01	162 069,63

Dodatek č.5 - křižovatka

							SoD	Navýšená cena	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová J.cena [CZK]	Nová Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem - zatím neprovedené práce							39 896,30	47 596,29	
28	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I. po zhutnění tl. 40 mm	m2	167,000	238,90	39 896,30	285,01	47 596,29

Celkem							1 179 088,00 Kč	1 406 651,99 Kč	
% nárůst								19,30%	
INDEX ÚRS - pozemní komunikace								1,193	
rozdíl								227 563,99 Kč	

	2021/I	2021/II	2021/III	2021/IV	2021/V	2021/VI	2021/VII	2021/VIII	2021/IX	2021/X	2021/XI	2021/XII	2022/I	2022/II	2022/III	2022/IV	2022/V	celkem
Kanalizace, záchytné systémy a šachty																		
drenáže a odvodnění	1,000	1,000	1,005	1,073	1,045	1,006	1,004	1,001	1,001	1,000	1,000	1,007	1,001	1,045	0,992	1,001	1,000	1,193
nádrže na dešťovou vodu	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,052	1,000	1,000	1,000	1,000	1,017	1,000	1,000	1,099	1,000	1,000	1,176
potrubí kanalizační KG	1,000	1,000	1,023	1,194	1,010	1,080	0,995	1,037	1,000	1,044	1,000	1,000	1,078	1,000	1,000	1,002	0,981	1,521
potrubí odpadní HT	1,000	1,000	1,111	1,004	1,011	1,228	0,996	1,057	1,000	1,000	1,001	1,000	1,076	1,000	1,003	1,016	1,000	1,601
Vzduchotechnika, klimatizace																		
mřížky větrací	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	0,985	1,000	1,104	1,000	1,087
rozvody hliníků	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	1,142	1,000	1,142
rozvody plast	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	1,095	1,000	1,095
rozvody pozink	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	1,128	1,000	1,128
ventilátory	0,999	1,051	1,002	0,997	0,994	1,010	1,006	1,000	0,992	1,008	0,992	1,030	1,000	1,000	1,068	1,032	1,000	1,193
Elektromateriál																		
hromosvody a uzemnění	1,002	1,000	0,999	1,048	1,011	1,049	1,092	1,000	1,028	1,011	1,000	1,052	1,036	0,982	1,000	1,044	0,994	1,402
kabely a vodiče hliníkové	1,000	1,000	1,000	1,000	1,046	1,000	1,021	1,007	1,070	1,052	0,962	1,000	1,058	1,044	1,075	1,028	1,000	1,421
kabely a vodiče měděné	1,014	1,013	1,096	1,102	1,091	1,023	1,008	0,992	1,030	0,999	0,967	1,036	0,987	0,996	1,066	1,033	0,981	1,514
kabely datové, koaxiální a sdělovací	1,012	1,014	1,020	0,963	1,042	1,015	1,084	0,983	0,992	0,987	0,913	1,048	1,029	0,990	1,004	1,066	1,000	1,160
kabely sílové bezhalogenové	1,006	1,047	1,031	1,043	1,035	1,003	1,000	1,000	1,042	1,043	0,989	1,000	1,048	1,007	0,986	1,004	1,000	1,320
pojistky a modulární přístroje	1,000	1,007	1,000	0,955	0,998	0,997	1,007	0,982	1,000	0,997	0,980	1,031	1,012	1,000	1,007	1,031	1,009	1,010
rozvodnice a rozváděče	1,001	1,001	1,005	0,979	0,992	1,001	1,040	0,991	1,020	1,022	0,993	1,026	1,012	1,002	1,003	1,034	1,002	1,129
světelné zdroje	1,000	0,999	0,986	1,012	0,985	1,069	1,061	0,966	1,022	0,986	0,990	1,055	1,056	1,002	1,002	1,019	1,017	1,244
svítidla exteriérová	1,014	1,019	1,003	1,060	0,989	1,009	1,048	0,990	1,005	0,997	1,020	1,067	1,001	1,000	1,079	1,000	0,974	1,306
svítidla interiérová	1,016	1,005	1,009	1,070	0,994	1,002	1,070	0,959	0,999	0,978	1,051	1,054	1,018	0,992	1,120	1,015	0,983	1,374
tlačítka a zásuvky	1,003	1,007	1,001	1,036	0,969	1,007	1,010	0,960	1,001	1,068	0,965	0,964	1,017	0,984	1,019	1,082	1,055	1,147
úložný a spojovací materiál pro elektroinstalaci	1,000	1,000	1,010	1,007	0,996	1,026	1,047	0,987	1,006	1,010	0,956	1,031	1,009	0,999	1,013	1,031	1,037	1,173
Řezivo, suchá výstavba																		
desky cementovláknité	1,000	1,000	1,000	1,000	0,988	1,000	1,099	1,000	1,000	1,000	1,000	1,181	1,000	0,996	1,000	1,093	1,000	1,396
desky dřevostřípkové (osb)	1,000	1,006	1,000	1,412	1,195	1,212	1,165	1,000	0,883	0,854	0,886	1,000	1,000	0,932	1,000	1,212	0,997	1,804
desky sádrokartonové	1,000	0,999	1,030	1,000	0,995	0,995	1,047	1,000	1,000	1,000	0,996	1,005	1,102	1,002	1,000	1,120	1,005	1,328
desky sádrovláknité	1,000	1,000	1,007	1,000	1,002	1,003	1,053	0,996	1,005	1,002	0,998	1,058	1,041	0,993	1,000	1,099	0,987	1,264
konstrukční řezivo - hranoly	1,011	1,000	0,988	1,063	1,079	1,081	1,191	1,000	1,000	1,008	1,000	1,000	1,020	1,000	1,042	0,995	0,991	1,557
konstrukční řezivo - latě, prkna	1,000	1,000	1,000	1,076	1,054	1,070	1,128	1,022	1,000	1,011	1,000	0,967	1,026	1,000	1,145	1,051	0,980	1,653
palubky	1,000	1,007	1,000	1,236	0,999	1,263	1,194	1,024	1,020	0,954	1,000	0,953	0,891	1,002	1,000	1,000	1,091	1,734
profily ocelové pro suchou výstavbu	1,000	1,115	1,079	1,143	1,061	1,175	1,216	0,947	1,007	0,923	0,959	0,987	1,000	0,970	1,326	1,032	0,889	2,049
Povrchové úpravy, dokončovací práce																		
barvy interiérové	0,981	0,994	1,010	1,001	1,005	1,026	1,026	0,985	1,034	1,000	1,000	1,067	1,000	0,998	1,000	1,023	0,996	1,152
barvy na dřevo	1,000	1,000	1,032	1,007	1,041	0,995	1,017	0,988	1,013	1,000	1,000	1,003	0,982	1,000	1,032	1,026	0,988	1,127
barvy na kovy	1,000	1,000	1,010	1,000	1,000	1,010	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,083	1,000	1,000	1,013	0,992	1,111
dlažby betonové venkovní	1,018	1,000	0,999	1,000	0,995	1,000	1,044	1,000	1,001	1,000	0,997	1,167	1,000	1,000	1,000	1,055	0,999	1,297
lepicí a spárovací hmoty, sanitární silikony	1,000	1,000	1,028	1,023	0,993	1,006	1,043	1,000	1,030	1,024	1,014	1,040	1,036	1,003	1,000	1,027	1,000	1,301
lepidla montážní pěnová	1,000	1,000	1,044	1,044	1,006	1,007	1,046	1,002	1,033	0,989	0,985	1,032	1,044	0,999	1,000	1,000	1,000	1,253
maziva	1,000	1,000	1,030	1,032	1,000	1,000	1,006	1,000	1,021	1,000	0,975	1,002	1,069	1,000	1,012	1,029	1,000	1,188
obklady a dlažby kamenné	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,067	1,000	1,010	1,000	0,989	1,173
obklady a dlažby keramické	1,000	1,023	0,971	1,000	1,004	0,997	1,000	1,000	1,036	1,059	1,007	1,000	1,000	1,000	1,042	1,230	1,000	1,408
obklady plastové	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,149	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,149
penetrace, adhezivní mýtky a základní nátěry	1,000	1,002	1,009	1,043	1,000	1,003	1,006	1,000	1,024	1,002	0,988	1,021	1,024	1,007	1,000	1,008	1,000	1,145
podlahy dřevěné	1,000	1,008	1,037	1,088	0,999	1,092	1,131	1,000	1,092	1,048	1,000	0,984	0,957	1,000	1,000	1,000	1,046	1,581
podlahy laminátové	1,000	1,010	0,980	1,023	1,000	1,000	1,016	0,961	1,050	1,000	0,931	1,011	1,000	1,000	1,000	1,072	1,000	1,048
stěrky samonivelační, finální	0,976	0,999	1,018	1,000	0,985	1,001	1,010	1,006	1,000	1,015	0,998	1,022	1,015	1,033	1,017	1,033	1,014	1,149
terasy dřevoplastové	1,018	1,000	1,006	1,133	1,022	1,019	0,964	0,974	1,000	1,036	1,000	1,162	0,922	0,997	0,997	0,968	1,010	1,224
Kamenivo, sypání, agro																		
kamenivo	1,000	1,000	1,005	0,990	1,000	1,013	1,004	0,998	1,000	1,006	1,079	1,056	1,027	1,000	1,000	1,035	1,000	1,230
kamenivo keramické	1,000	1,000	1,002	1,000	1,000	1,000	1,027	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,150	1,000	1,000	1,025	1,000	1,213
Oplocení, venkovní úpravy a vybavení																		
obrubníky, palisády a svahové tvárnice	1,016	1,000	1,000	1,000	0,995	1,000	1,051	0,999	1,002	1,001	0,998	1,143	1,000	1,000	1,000	1,042	1,001	1,266
ploty betonové	1,023	1,000	1,000	1,001	0,997	1,000	1,049	0,993	1,005	1,000	1,000	1,153	1,000	1,000	1,000	1,057	0,996	1,298
ploty drátěné	1,006	1,028	1,077	1,028	1,000	1,050	1,090	1,000	1,012	1,005	1,000	1,032	1,003	1,000	1,014	1,111	1,024	1,592
ploty dřevoplastové	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,090	1,061	1,037	0,975	1,000	1,000	1,000	1,000	1,286
Hutnictví, železářství, kompozity																		
betonářské tyče	1,132	0,979	1,028	1,088	1,239	1,152	1,003	0,935	0,935	0,989	0,987	0,996	1,004	1,104	1,434	0,959	0,829	1,907
distanční prvky	1,032	1,000	1,000	1,112	1,000	1,010	1,037	1,029	1,023	1,085	1,000	1,000	1,013	1,018	1,000	1,010	1,000	1,429
kari síťe	1,099	0,981	1,057	1,135	1,312	1,175	1,002	0,928	0,897	1,018	0,918	1,000	0,940	1,062	1,710	0,952	0,881	2,226
ocel profilová	1,135	1,000	1,029	1,041	1,204	1,032	1,000	0,992	1,000	1,000	1,000	0,980	1,083	1,046	1,449	1,006	0,931	2,254
spojovací materiál	1,010	1,001	1,006	1,064	1,005	1,015	1,125	0,999	1,103	1,000	1,000	1,003	1,006	1,000				