

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PB-000528
Číslo smlouvy zhotovitele: GTC/2021/310

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D3 0302 Jílové u Prahy – Hostěradice, podrobný geotechnický průzkum

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. GeoTec-GS, a.s.

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČO: 251 03 431
DIČ: CZ25103431
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke

Smlouvě

(název související veřejné zakázky: D3 0302 Jílové u Prahy – Hostěradice,
podrobný geotechnický průzkum
č. smlouvy objednatele: 02PB-000528, č. smlouvy zhotovitele: GTC/2021/310)

Preamble

Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu č. 02PB-000528, jejímž předmětem je provedení podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu „D3 0302 Jílové u Prahy – Hostěradice“.

S pachtýří hospodařících na pozemcích určených k podrobnému geotechnickému průzkumu bylo sjednáno, že vstup vrtné techniky na oseté pozemky proběhne v případě, že půda bude během zimního období 2021/2022 bude dostatečně promrzlá, nebo až po sklizni.

Vzhledem k tomu, že během zimy 2021/2022 nebyla půda dostatečně promrzlá, lze provést vrty až po sklizni na polích.

Vrty jsou v této lokalitě rozmístěny plošně, což je dané tím, že jsou situovány nejenom v místech hlavní trasy dálnice D3, ale i v místě mimoúrovňové křižovatky Hostěradice, nájezdů a sjezdů, a v místě přeložek souvisejících komunikací, v místech retenčních nádrží atd. Z plošného uspořádání vrtů a statických penetrací vyplývá značná plocha osetých polí, která by byla zničena pojezdem vrtných souprav, doprovodných vozidel a vozidla statické penetrace.

V případě vjezdu vrtné techniky na osetá pole (pšenice ozimá) by došlo k enormním škodám na osetých plodinách, čímž by pachtýřům vznikla škoda, k jejíž náhradě by bylo povinné ŘSD. Z důvodu hospodárneho a ekonomicky efektivního postupu se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým mění předpokládaný termín pro dokončení prací.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy takto:

Článek III.

Doba a místo plnění

Znění dle smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: dnem doručení výzvy objednatele k zahájení realizace průzkumu.

předpokládaný termín dokončení prací: do 10 měsíců od zahájení.

specifikace případných etap:

popis částí, etapy, dílčího plnění	Množství	lhůty plnění
Koncept Závěrečné zprávy podrobného GTP	1x listinná verze 3x elektronicky na CD	Do 8 měsíců výzvy Objednatele k zahájení realizace průzkumu
Čistopis Závěrečné zprávy podrobného GTP	4x listinná verze 4x elektronicky na CD	Do 2 týdnů od doručení písemného souhrnného stanoviska Objednatele

se mění na

2. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: dnem doručení výzvy objednatele k zahájení realizace průzkumu.

předpokládaný termín dokončení prací: do 15 měsíců od zahájení.

specifikace případných etap:

popis částí, etapy, dílčího plnění	Množství	lhůty plnění
Koncept Závěrečné zprávy podrobného GTP	1x listinná verze 3x elektronicky na CD	Do 13 měsíců od výzvy Objednatele k zahájení realizace průzkumu
Čistopis Závěrečné zprávy podrobného GTP	4x listinná verze 4x elektronicky na CD	Do 2 měsíců od doručení písemného souhrnného stanoviska Objednatele

Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

Dodatkem č. 1 se upravují výše uvedené části smlouvy č. 02PB-000528 ze dne 23. 9. 2021. Všechna ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 02PB-000528 je sepsán ve třech stejnopisech.

Tento Dodatek č. 1 má celkem tři strany a jednu přílohu.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Harmonogram prací

V Praze dne: 29-06-2022

V Praze dne: 30-06-2022

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

GeoTec-GS, a.s.

D3 0302 Jílové – Hostěradice, podrobný geotechnický průzkum

Harmonogram prací 2. etapa

Roky	2021		2022												2023
Měsíce	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I
Administrativně správní kroky (vstupy na pozemky, vytyčení sítí,)	■	■								■					
Vytyčení sond		■	■							■					
Vrtné a dokumentační práce			■	■	■	■				■	■				
Statické penetrace			■	■	■	■				■					
Karotážní zkoušky ve vrtech			■	■	■	■									
Presiometrické zkoušky ve vrtech			■	■	■	■				■	■				
Korozní průzkum			■							■					
Pedologický průzkum			■	■	■	■	■	■		■	■				
Laboratorní práce			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Hydrogeologický průzkum			■	■	■	■	■	■		■	■	■			
Hydrogeologický monitoring			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Zpracování konceptu závěrečné, zprávy, předání konceptu								■	■	■	■	■	■		
Čistopis závěrečné zprávy podrobného GTP													■	■	■