

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PB-000561

Číslo smlouvy poskytovatele: TU-21124

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D3 0302 Jílové u Prahy – Hostěradice, odborný dohled podrobného GTP**

mezi

## 1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

## 2. TUBES spol. s r.o.

se sídlem:

Nad Zátíším 345/12, 142 00 Praha 4

IČO:

250 62 255

DIČ:

CZ25062255

právní forma:

společnost s ručením omezením

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.,

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke

Smlouvě

(název související veřejné zakázky: **D3 0302 Jílové u Prahy – Hostěradice, odborný dohled podrobného GTP**

č. smlouvy objednatele: 02PB-000561, č. smlouvy zhotovitele: TU-21124)

## Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu č. 02PB-000561, jejímž předmětem je poskytnutí odborného dohledu podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu „D3 0302 Jílové u Prahy – Hostěradice“.

Zhotovitel podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu „D3 0302 Jílové u Prahy – Hostěradice“ byl nucen prodloužit dobu trvání stavebních prací z níže uvedených důvodů:

S pachtýři hospodařících na pozemcích určených k podrobnému geotechnickému průzkumu bylo sjednáno, že vstup vrtné techniky na oseté pozemky proběhne v případě, že půda bude během zimního období 2021/2022 dostatečně promrzlá, nebo až po sklizni.

Vzhledem k tomu, že během zimy 2021/2022 nebyla půda dostatečně promrzlá, lze provést vrty až po sklizni na polích.

Vrty jsou v této lokalitě rozmístěny plošně, což je dané tím, že jsou situovány nejenom v místech hlavní trasy dálnice D3, ale i v místě mimoúrovňové křižovatky Hostěradice, nájezdů a sjezdů, a v místě přeložek souvisejících komunikací, v místech retenčních nádrží atd. Z plošného uspořádání vrtů a statických penetrací vyplývá značná plocha osetých polí, která by byla zničena pojezdem vrtných souprav, doprovodných vozidel a vozidla statické penetrace.

V případě vjezdu vrtné techniky na osetá pole (pšenice ozimá) by došlo k enormním škodám na osetých plodinách, čímž by pachtýřům vznikla škoda, k jejíž náhradě by bylo povinné ŘSD. Z důvodu hospodárného a ekonomicky efektivního postupu se zhotovitel podrobného geotechnického průzkumu a Objednatel dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým mění předpokládaný termín pro dokončení prací.

Z výše uvedeného důvodu se Objednatel a Poskytovatel dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým mění předpokládaný termín pro dokončení poskytování služeb.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy takto:

### Článek III.

#### Doba a místo plnění

Znění dle smlouvy:

#### 3.2. Doba poskytování služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 8 měsíců ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1 Smlouvy.

(dále jen „Doba plnění“)

#### 3.3. Doba poskytování jednotlivých částí (dílčích) Služeb:

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části Služeb v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části Služeb	Množství	Lhůta pro provedení dané části Služeb
Závěrečná zpráva odborného dohledu podrobného GTP	3x listinná verze 1x elektronicky na CD	do 8 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy

se mění na:

#### 3.2. Doba poskytování služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 15 měsíců ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1 Smlouvy.

(dále jen „Doba plnění“)

#### 3.3. Doba poskytování jednotlivých částí (dílčích) Služeb:

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části Služeb v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části Služeb	Množství	Lhůta pro provedení dané části Služeb
Závěrečná zpráva odborného dohledu podrobného GTP	3x listinná verze 1x elektronicky na CD	do 15 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy

#### **Závěrečná ustanovení dodatku č. 1**

Dodatkem č. 1 se upravují pouze výše uvedené části smlouvy č. 02PB-000561 ze dne 22. 12. 2021. Všechna ostatní ustanovení uvedená ve smlouvě, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 02PB-000561 je sepsán ve třech stejnopisech.

Tento Dodatek č. 1 má celkem tři strany.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne:      **30 -06- 2022**

V Praze dne:      **30 -06- 2022**

za Objednatele:

za Zhotovitele:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**TUBES spol. s r.o.**