

ap. č. 2111716/2

ev. č. 2211080

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 2111716 resp. 1-01-21-006-JBAL

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů,  
**mezi těmito smluvními stranami:**

- 1. Objednatel:** **Město Benešov**  
se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města  
IČO: 002 31 401  
DIČ: CZ00231401  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 320035309/0800  
(dále jen "objednatel")
- a**
- 2. Zhotovitel:** **STRABAG Rail a.s.**  
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov 400 03 Ústí nad Labem  
zastoupený: Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva  
Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva
- ve věcech smluvních  
oprávněn jednat: JUDr. Petr Sodomka, prokurista  
Kristýna Gregorová, prokurista
- IČO: 254 29 949  
DIČ: CZ25429949  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.,  
číslo účtu: 1121101929/5500  
referenční kód: RC-KST-CZ-612-JBAL  
číslo smlouvy: 1-01-21-006-JBAL  
(dále jen "zhotovitel")

**takto:**

**I.**

### Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o Dílo č. smlouvy objednatele 2111716 č. smlouvy zhotovitele 1-01-21-006-JBAL je úprava odst. 1 v článku III. *Doba plnění a místo plnění*. Ostatní ustanovení Smlouvy o Dílo, nedotčené tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

**II.**  
**Důvod uzavření tohoto dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.12. 2021 Smlouvu o Dílo č. smlouvy objednatele 2111716 č. smlouvy zhotovitele 1-01-21-006-JBAL (dále jako „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako **"Prodloužení podchodu žst. Benešov – přístupová komunikace – napojení na ulici Jana Nohy, Benešov"**.
2. Dílo bylo vymezeno výběrovým řízením veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Dílo“). Smluvní strany v čl. X odst. 2 Smlouvy současně ujednaly, že ke změnám smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
3. V průběhu provádění díla vyvstaly změny v rozsahu díla vyvolané dílčími technickými změnami vzniklými v průběhu provádění díla postupným detailním upřesněním dodávek a zpracováním realizační dokumentace.
4. Dohodou obou smluvních stran dochází k nepodstatné změně předmětu plnění podrobně specifikovaného v příloze č. 1 tohoto dodatku – Rozpočet víceprací a méněprací aktualizující Přílohu č. 1 Smlouvy o dílo- Rozpis ceny díla.

3.2 Objednatel a Zhotovitel se dohodli na následující úpravě Smlouvy:

odst. IV.

**Cena díla**

1.

1. Cena díla sjednaná smluvními stranami činí:

- celková cena bez DPH	13.943.651,35 Kč
- výše DPH 21%	2.928.166,78 Kč
- celková cena vč. DPH	16.871.818,13 Kč

a zůstává po započtení méněprací a víceprací beze změny.

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 4 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 2 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.
3. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany.
5. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Za objednatele:

V Benešově dne .....

Ing.  
Jaroslav  
Hlavnička

Digitálně  
podepsal Ing.  
Jaroslav Hlavnička  
Datum:  
2022.06.29  
08:09:51 +02'00'

**Město Benešov**

Ing. Jaroslav Hlavnička  
starosta města

Za zhotovitele:

V Praze dne .....

Digitálně podepsal  
JUDr. Petr  
Sodomka  
Datum: 2022.06.28  
11:02:08 +02'00'

**STRABAG Rail a.s.**

JUDr. Petr Sodomka  
prokurista

Digitálně  
podepsal Kristýna  
Gregorová  
Datum: 2022.06.28  
10:10:48 +02'00'

**STRABAG Rail a.s.**

Kristýna Gregorová  
prokurista