

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 315 520/02 + 315 530/02/2016

číslo smlouvy zhotovitele: 1610/2016

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964
jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva
IČ: 48172898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
fax: 495 406 323
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Pavel Radoň, DiS. – technický dozor investora

2/ Zhotovitel: **VAK STAVBY, spol. s r.o.**
sídlo/místo podnikání: Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3942

jejímž jménem jedná: Roman Kučera, Ing. Monika Halamová - jednatelé

IČ: 48169234
DIČ: CZ 48169234
bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
číslo účtu: 335409/0300
telefon: 495 545 222
fax: 495 545 222
e-mail: kucera@vakstavby.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Roman Kučera

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

ing. Monika Halamová

Pavel Středa

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Dodatek ke smlouvě o dílo upravuje rozsah předmětu plnění smlouvy o dílo stavby **Rekonstrukce čerpacích stanic Pohoří, Mokré** dle změnového listu č.1. Tento změnový list je nedílnou součástí tohoto dodatku.

U všech stavebních objektů se jedná o změnu materiálu poklopů pro vstupy do podzemních čerpacích stanic. Původní litinové poklopy budou pro snadnější manipulaci nahrazeny poklopy pozinkovanými. Z důvodu bezpečného vstupu pracovníků provozovatele do čerpacích šachet budou navržena stupadla na vstupu nahrazena výsuvnými nerezovými madly. Z důvodu napojení nových výtlačků na stávající výtlačky bude zapotřebí provést větší množství zemních prací.

U všech stavebních objektů, na základě jednání s provozovatelem, objednatel navrhuje nerealizovat indukční průtokoměry, programovatelné automaty PLC, grafické operátorské panely a vizualizace v programu WinCont. Dále objednatel navrhuje zrušit elektronický zabezpečovací systém pro otevření poklopů do šachet. Na základě výše uvedeného dojde k úpravě vyzbrojení rozvaděče.

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby.

Vzhledem ke změnám rozsahu díla uvedeným v článku II. předmět smlouvy, dochází k následujícím změnám ceny díla.

Cena celkem základní SOD bez DPH	3.798.937,00 Kč
Vícepráce celkem	151.247,00 Kč
<u>Méněpráce celkem</u>	<u>- 417.360,00 Kč</u>
Snížení ceny dle změnového listu č.1 (bez DPH)	- 266.113,00 Kč
Cena celkem dle dodatku č.1 (bez DPH)	3.532.824,00 Kč
DPH 21%	741.893,00 Kč
Cena celkem dle dodatku č.1 (včetně DPH)	4.274.717,00 Kč

5/ Smluvní strany považují rozpočet za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVANÍ

1/ Ostatní podmínky uvedené v SOD č. 315 520/02 + 315 530/02/2016 (resp. 1610/2016) ze dne 9.8.2016 zůstávají beze změny.

Přílohy dodatku č.1 ke smlouvě o dílo :

Příloha č. 1: Změnový list č.1

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 24.4.2017

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 24.4.2017

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Roman Kučera, Ing. Monika Halamová
jednatelé
VAK STAVBY, spol. s r.o.

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN				
NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 1
Rekonstrukce KČS Pohoří, Mokré				
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.				
Zhotovitel: VAK Stavby spol. s r.o.				
Navrhovatel:		VAK Stavby spol. s r.o.; VAK Hradec Králové, a.s.		
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.	Datum:	
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
Odkazy		na specifikaci: -		
		na výkresy: -		
		na rozpočtové podklady: - ano		
		na jinou část smlouvy: -		
POPIS ZMĚNY:				
SO 01 – ČS Pohoří – U Trati				
V DPS byly navrženy 2 ks litinového poklopu 600x600 a 1 ks litinového poklopu 700x700. Dle dodatečných požadavků provozovatele budou poklopy vyměněny za pozinkované a z důvodu bezpečného vstupu pracovníků provozovatele do čerpací šachty bude vstup doplněn o výsuvné nerezové madlo. Z důvodu napojení nového výtlačku na stávající výtlaček je zapotřebí provést zemní práce ve vzdálenosti 2,0 m od ČS. Tyto změny znamenají jak méněpráce, tak vícepráce.				
SO 02 – ČS Mokré - Habeš				
V DPS byly navrženy 2 ks litinového poklopu 600x600 a 1 ks litinového poklopu 700x700 pro ČS a 1 ks 600x600 pro měrnou šachtu. Dle dodatečných požadavků provozovatele budou poklopy vyměněny za pozinkované (3 ks 700x700 pro ČS), dále bude zrušena měrná šachta (bourací práce, odstranění poklopu, zásyp místo šachty). Z důvodu bezpečného vstupu pracovníků provozovatele do čerpací šachty budou navržena stupadla na vstupu nahrazena výsuvným nerezovým madlem. Z důvodu napojení nového výtlačku na stávající je zapotřebí provést zemní práce v délce 1,5 m. Tyto změny znamenají jak méněpráce, tak vícepráce.				
SO 03 – ČS Mokré - Lípy				
V DPS byly navrženy 2 ks litinového poklopu 600x600 a 1 ks litinového poklopu 700x700 pro ČS a 1 ks 600x600 pro měrnou šachtu. Dle dodatečných požadavků provozovatele budou poklopy vyměněny za pozinkované (3 ks 700x700 pro ČS), dále bude zrušena měrná šachta (bourací práce, odstranění poklopu, zásyp místo šachty). Z důvodu bezpečného vstupu pracovníků provozovatele do čerpací šachty budou navržena stupadla na vstupu nahrazena výsuvným nerezovým madlem. Z důvodu napojení nového výtlačku na stávající je zapotřebí provést zemní práce v délce 0,4 m. Tyto změny znamenají jak méněpráce, tak vícepráce.				
PS 01 – ČS Pohoří – U Trati (strojná část)				
Po konzultaci s provozovatelem objednatel navrhuje neosazovat indukční průtokoměr, jelikož z provozního hlediska není potřeba měřit množství odpadních vod u těchto typů ČS a napojení na stávající výtlaček provést ve vzdálenosti 2,0 m od ČS, čímž se prodlouží navržené nerezové potrubí DN 80 mm. Tyto změny znamenají jak méněpráce, tak vícepráce.				
PS 02 – ČS Mokré - Habeš (strojná část)				
Po konzultaci s provozovatelem objednatel navrhuje neosazovat indukční průtokoměr, jelikož z provozního hlediska není potřeba měřit množství odpadních vod u těchto typů ČS a napojení na stávající výtlaček provést ve vzdálenosti 2,2 m od ČS, čímž se prodlouží navržené nerezové potrubí DN 80 mm. S ohledem na zrušení měrné šachty dojde také k úsporám na tvarovkách. Tyto změny znamenají jak méněpráce, tak vícepráce.				
PS 03 – ČS Mokré – Lípy (strojná část)				
Po konzultaci s provozovatelem objednatel navrhuje neosazovat indukční průtokoměr, jelikož z provozního hlediska není potřeba měřit množství odpadních vod u těchto typů ČS a napojení na stávající výtlaček provést ve vzdálenosti 1,6 m od ČS, čímž se prodlouží navržené nerezové potrubí DN 80 mm. S ohledem na zrušení měrné šachty dojde také k úsporám na tvarovkách. Tyto změny znamenají jak méněpráce, tak vícepráce.				

PS 01 – ČS Pohoří – U Trati (elektro část)

Na základě jednání s provozovatelem, objednatel navrhuje nerealizovat indukční průtokoměr, programovatelný automat PLC, grafický operátorský panel a vizualizaci v programu WinCont. Dále objednatel s ohledem na standardy provozovatele navrhuje zrušit elektronický zabezpečovací systém pro otevření poklopů do šachet. Objekty tohoto typu není potřeba navrženým způsobem zabezpečovat. Na základě výše uvedeného dojde k úpravě vyzbrojení rozvaděče. Tyto změny znamenají méněpráce.

PS 02 – ČS Mokré - Habeš (elektro část)

Na základě jednání s provozovatelem, objednatel navrhuje nerealizovat indukční průtokoměr, programovatelný automat PLC, grafický operátorský panel a vizualizaci v programu WinCont. Dále objednatel s ohledem na standardy provozovatele navrhuje zrušit elektronický zabezpečovací systém pro otevření poklopů do šachet. Objekty tohoto typu není potřeba navrženým způsobem zabezpečovat. Na základě výše uvedeného dojde k úpravě vyzbrojení rozvaděče. Tyto změny znamenají méněpráce.

PS 03 – ČS Mokré – Lípy (elektro část)

Na základě jednání s provozovatelem, objednatel navrhuje nerealizovat indukční průtokoměr, programovatelný automat PLC, grafický operátorský panel a vizualizaci v programu WinCont. Dále objednatel s ohledem na standardy provozovatele navrhuje zrušit elektronický zabezpečovací systém pro otevření poklopů do šachet. Objekty tohoto typu není potřeba navrženým způsobem zabezpečovat. Na základě výše uvedeného dojde k úpravě vyzbrojení rozvaděče. Tyto změny znamenají méněpráce.

Počet připojených listů specifikací: 11x A4

Počet připojených výkresů: 0

Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti
------------------------------	----------------------	------------------------------------	----------------------	--------------	-------------------

Jméno a podpis navrhovatele: Monika Halamová / Pavel Radoň

Stanovisko objednatele:

Žádám o předložení cenové kalkulace.

Stanovisko zhotovitele:

S uvedeným návrhem změn souhlasím.

Stanovisko projektanta:

S uvedenými změnami souhlasím.

Stanovisko provozovatele:

S uvedenými změnami souhlasím.

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.

Objednatel souhlasí/~~nesouhlasí~~ s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1

Rekonstrukce KČS Pohoří, Mokré

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VAK Stavby spol. s r.o.

Navrhovatel: VAK Stavby spol. s r.o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum:

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poštem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Vícepráce:

SO 01	+ 23.000,00 Kč
SO 02	+ 47.976,00 Kč
SO 03	+ 60.971,00 Kč
PS 01 – strojní část	+ 10.000,00 Kč
PS 02 – strojní část	+ 4.700,00 Kč
PS 03 – strojní část	+ 4.600,00 Kč

Vícepráce celkem + 151.247,00 Kč

Méněpráce:

SO 01	- 21.505,00 Kč
SO 02	- 32.344,00 Kč
SO 03	- 33.676,00 Kč
PS 01 – strojní část	- 78.000,00 Kč
PS 02 – strojní část	- 85.470,00 Kč
PS 03 – strojní část	- 85.470,00 Kč
PS 01 – elektro část	- 25.481,00 Kč
PS 02 – elektro část	- 30.681,00 Kč
PS 03 – elektro část	- 24.733,00 Kč

Méněpráce celkem - 417.360,00 Kč

Celkem změnový list - 266.113,00 Kč

Počet listů příloh: 11x A4

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)
- 266.113,00 Kč
(minus dvěšestšedesátšesttisícstotřináct korun českých)

Zpracoval: ing. Monika Halamová

Převzal: Pavel Radoň, DiS.

Datum:

Datum:

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 1

Rekonstrukce KČS Pohoří, Mokré

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: VAK Stavby spol. s r.o.

Navrhovatel: VAK Stavby spol. s r.o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum:

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	faxem	osobně
---------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací: 11x A4 Počet připojených výkresů: 0

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

- 266.113,00 Kč

(minus dvěšestšedesátšesttisícstotřináct korun českých)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------	-----------	-------------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Monika Halamová

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot

Datum:

Datum: