

# DODATEK č. 1

## ke smlouvě o dílo č. 2021/005729 ze dne 7. 10. 2021

Číslo smlouvy objednatele: 2021/005729/1  
Číslo objednávky objednatele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

**1. Objednatel:** **statutární město Plzeň**  
adresa: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň  
IČO: 00075370  
jediným zastupitelstvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**  
**Magistrátu města Plzně**  
adresa: Palackého nám. 6, 306 32 Plzeň  
zastoupený: Ing. Veronika Vítová, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Ing. Veronika Vítová, MBA  
b) technických:

a

**2. Zhotovitel:** **AS Projekt, spol. s r.o.**  
zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, v oddílu C,  
vložka 686  
se sídlem: Plzeň - Hradiště, Zelenohorská 380/60A, PSČ 32600  
IČO: 416 36 473  
DIČ: CZ41636473  
zastoupen: Ing. arch. Danielem Němečkem, jednatelem

tento

## d o d a t e k č. 1

## I.

1. Dne 7. 10. 2021 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení projektové dokumentace pro stavební povolení a inženýrské činnosti na stavební akci: „**Výstavba východní tribuny na atletickém stadionu v Plzni na Skvrňanech**“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. Zhotovitel požádal dne 8. 6. 2022 o posunutí termínu dle čl. IV. odst. 1 bod b) Smlouvy – Výkon inženýrské činnosti včetně vydání pravomocného stavebního povolení, přičemž na nebezpečí nedodržení termínu upozornil objednatele více než 15 dnů před jeho uplynutím. Zhotovitel vypracoval a v řádném termínu objednateli předal projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení. Následně zhotovitel započal výkon inženýrské činnosti.
3. Dle rozhodnutí o umístění stavby byla stavba připojena nově budovanou kanalizací do ulice Vejprnická, neboť existující kanalizace byla soukromá. Následně došlo k převodu stávající kanalizace v ulici do majetku statutárního města Plzeň. Na základě těchto skutečností bylo rozhodnuto o úpravě projektu a využití této kanalizace. Takto byl i upraven projekt pro stavební povolení. Aby mohlo být vydáno souhlasné stanovisko Technického úřadu města Plzně k výstavbě tribuny, které je jedno z klíčových pro vydání stavebního povolení, je nejprve nutné provést rekolaudaci stávající kanalizace na společnou, neboť tato je zatím pouze dešťová. Jedná se o samostatnou akci. V současné době se čeká na vyjádření Technického úřadu ke kanalizaci, aby se následně mohla podat žádost o rekolaudaci. Jakmile bude vydáno rozhodnutí o rekolaudaci kanalizace, bude podána žádost o vyjádření ke stavbě tribuny na Technické úřady, kde se předpokládá vydání stanoviska do 2 měsíců. Následně bude podána žádost o vydání stavebního povolení, kdy se předpokládá správní proces v délce 3 měsíců. Z výše uvedeného je zřejmé, že zhotovitel není schopen z objektivních příčin splnit smluvní termín na ukončení inženýrské činnosti, který je stanovený na 11. 9. 2022.
4. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. **Doba plnění** odst. 1 písm. b) Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:  
  
b) Výkon inženýrské činnosti včetně vydání pravomocného stavebního povolení:  
**nejpozději do 5 měsíců od předání pravomocného rozhodnutí o rekolaudaci kanalizace**
5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž tři (3) náleží objednateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne 29.6.2022

Plzni dne 1.7.2022

**statutární město Plzeň**  
Odbor správy infrastruktury MMP  
Ing. Veronika Vítová, MBA  
vedoucí odboru

**AS Projekt. spol. s r.o.**  
Ing. arch. Daniel Němeček  
jednatel společnosti