




MC02P004YQ25



DODATEK č. 1 (ev. č. S180/2021/0148/OIV), ke smlouvě o dílo č. S180/2021/0148/OIV – dále jen SOD

„Čelakovského sady – revitalizace parku“

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Městská část Praha 2
Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
IČ: 000 63 461
DIČ: CZ00063461
Zastoupený: ve věcech smluvních: Janem Korseskou, místostarostou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800
Tel: 236 044 249 (oddělení investic)

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.
Zapsaný: v OR, u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435
Sídlo: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827
Zastoupený: Ing. Miloš Náprstek, jednatel společnosti
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., 194984094/0300
Tel.: [REDACTED]

II. VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

V průběhu realizace předmětu díla došlo ke zjištění nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla z důvodu objektivně nepředvídaných skutečností. Tyto dodatečné práce, nebylo možné před zahájením předvídat. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla důsledkem okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany vzájemně dohodly na změně rozsahu a ceny díla dle smlouvy o dílo č. S180/2021/0148/OIV uzavřené dne 18. 10. 2021.

Vzhledem k tomu, že v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona, písm. b), změna závazku daná tímto dodatkem nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota této změny je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na stavební práce, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

III. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla se rozšiřuje v rozsahu položek uvedených ve změnovém listě (vícepráce) a současně se poníží o práce, které po dohodě obou smluvních stran nebyly provedeny – tj. o méněpráce. Soupis víceprací a méněprací je uveden ve změnovém listě č. 1.

Změnový list č. 1 je uložen u objednatele.

IV. TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA

S ohledem na vícepráce je termín celkového dokončení díla do 24. 6. 2022, včetně likvidace staveniště, úklidu a kolaudace.

V. CENA DÍLA

Původní znění článku č. V. Cena díla, bod č. 1, se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Cena díla dle SoD ve výši **5 866 840,90 Kč bez DPH, tj. 7 098 877,49 Kč vč. DPH** je změněna na základě odsouhlasených položek ve změnovém listě č. 1. ze dne 9. 5. 2022.

Z výše uvedených důvodů se celková cena díla **zvýší o 667 571,04 Kč bez DPH, tj. 807 760,96 Kč vč. DPH.**

Čelakovského sady – revitalizace parku	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
cena dle SoD	5 866 840,90	1 232 036,59	7 098 877,49
vícepráce	747 454,04	156 965,35	904 419,39
méněpráce	- 79 883,00	-16 775,43	-96 658,43
Cena celkem	6 534 411,94	1 375 226,51	7 906 638,45

Celková cena díla je **6 534 411,94 Kč bez DPH, tj. 7 906 638,45 Kč vč. DPH.**

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S180/2021/0148/OIV ze dne 18. 10. 2021 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je platný k datu, kdy je podepíše strana podepisující jako poslední a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek č. 1 má 3 strany a je vyhotoven v 5 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

13. 06. 2022

V Praze dne



Jan Korseska

místostarosta MČ Praha 2



Ing. Miloš Náprstek
jednatel společnosti

Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve
smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od - do -

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ

č. 301 ze dne 16. 5. 2022

vedoucí odboru majetku a investic: Ing. Petr Grametbauer

Nehodící se škrtněte

Za OP: Mgr. Jan Bureš