



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"II/187 Průtah Kolinec"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000889

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500006763

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

mob. [redacted] e-mail: [redacted]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Společnost Průtah Kolinec: SW+SKT

Správce společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: odd.C, vl. 8032, vedenou u KS České Budějovice

sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

zastoupen/á: Petr Myslivec, vedoucí odštěpného závodu

IČO:48035599 DIČ: CZ48035599

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: amx5p38

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

[redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Pražská 58, 342 01 Sušice

Společník: Silnice Klatovy a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: odd.B, vl. 221, vedenou u KS Plzeň

sídlo: Vídeňská 190, 339 01 Klatovy

zastoupen/á: Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva

IČO:45357307 DIČ: CZ45357307

e-mail: [redacted]

telefon: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 25.04.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/187 Průtah Kolinec (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P21V00000754.

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na účelnost a nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly v průběhu realizace díla a na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ se smluvní strany dohody na tomto dodatku.
- 3.2. Změny se týkají úpravy rozsahu prací u dočasné provizorní komunikace v rámci výstavby mostu ev.č. 187-007, kdy po dohodě smluvních stran a odsouhlasení projektantem stavby došlo k nahrazení železobetonových trub rámovou konstrukcí, nahrazení betonových svodidel ocelovými a vypuštěním dočasných lávek pro chodce. Další změnou je upřesnění výměr a doplnění položek, které nemohly být ani při jednání s náležitou péčí předvídaný, týkající se poplatků za uložení asphaltových odpadů na skládce na základě upřesňujícího dodatečného průzkumu pro zjištění obsahu PAU ve stávajících asphaltových vrstvách vozovky. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list č. 1) vč. rozpočtu ke změnovému listu. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1 tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 930 748,68 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 3 110 920,61 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 73 462 439,15 Kč
se tímto dodatkem snižuje o částku 1 180 171,93 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 72 282 267,22 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů

v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.

- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list č. 1**
- **rozpočet ke změnovému listu č. 1**

objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Petr Myslivec
vedoucí odštěpného závodu
podepsáno elektronicky

a

Silnice Klatovy a.s.
Ing. Ladislav Koláčný
předseda představenstva
podepsáno elektronicky

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/187 Průtah Kolinec		
Objekt:	SO 101 - Oprava silnice; SO 202 - Dočasná provizorní komunikace		
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119		
Zhotovitel:	Společnost Průtah Kolinec: (Swietelsky stavební s.r.o. a Silnice Klatovy a.s.), Zemská 259, 337 01 Ejpovice, IČ 48035599		
TDS:	GPL-INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice, IČ 26070766		
Projektant:	Ateliér M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330, 390 01 Tábor, IČ 28145968		
Popis změny:			
Méněpráce:			
SO 101			
- pol. č. 68 - snížení množství na základě upřesňujícího dodatečného průzkumu zjištění obsahu PAU ve stávajících asfaltových vrstvách vozovky.			
SO 202			
- pol. č. 130, 131, 138, 139 - nerealizované položky z důvodu schválené změny konstrukce propustku z trubního na rámový			
- pol. č. 132, 133, 134 - nerealizované položky z důvodu schválené změny svodidel z betonových na ocelová			
- pol. č. 143, 144, 145, 146, 147, 148 - snížení výměry u položek v souvislosti se změnou svodidel			
Vícepráce:			
SO 101			
- pol. č. 72 - nová položka související s upřesňujícím dodatečným průzkumem zjištění obsahu PAU ve stávajících asfaltových vrstvách vozovky (zařídění do ZAS-T3).			
SO 202			
- pol. č. 171, 172, 173, 174 - nové položky v souvislosti se schválenou změnou konstrukce propustku z trubního na rámový			
- pol. č. 175, 176 - nové položky v souvislosti se schválenou změnou svodidel z betonových na ocelová			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Na základě skutečného stavu na stavbě	
	Jedná se o změnu:	zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	-1 180 171,93 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	-247 836,11 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-1 428 008,04 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	73 462 439,15 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	72 282 267,22 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	87 461 543,34 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-3 110 920,61 Kč	-1 180 171,93 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH	1 930 748,68 Kč	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:		žádný
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: [redacted]		
	TDS: [redacted]		
	Projektant: [redacted]		
	Objednatel: [redacted]		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke změnovému listu č. 1		

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: II/187 Průtah Kolinec

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
-----------------	-------------	---------------	-------------	---------------------	-------------------	-----------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

SO 101 - Oprava komunikace

68	997221645R00	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 N	t	3 229,900	1 424,700	-1 805,200	762,15	2 461 668,29	1 085 835,11	-1 375 833,18
----	--------------	---	---	-----------	-----------	------------	--------	--------------	--------------	---------------

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

-1 375 833,18

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

SO 202 - Dočasná provizorní komunikace

130	824621111R00	Montáž trub ŽB těs. gumovým kroužkem do DN 2200	m	24,380	0,000	-24,380	2 081,55	50 748,19	0,00	-50 748,19
131	592 R-22435	Trouba ŽB průměr 1800/2160 mm C 35/45 XF4 - dodání	kus	11,287	0,000	-11,287	72 544,38	818 811,32	0,00	-818 811,32
132	911340112R00	Osazení betonového svodidla v.800 mm	m	113,840	0,000	-113,840	1 733,08	197 293,83	0,00	-197 293,83
133	59216101	Svodidlo průběžné, řada 80, l=4 m - dodání	kus	24,460	0,000	-24,460	16 690,34	408 245,72	0,00	-408 245,72
134	59216103	Svodidlo krajní, náběhové, řada 80, l=4 m, - dodání	kus	4,000	0,000	-4,000	15 600,59	62 402,36	0,00	-62 402,36
138	966004112R00	Odstranění betonového svodidla v.800 mm	m	113,840	0,000	-113,840	183,67	20 908,99	0,00	-20 908,99
139	R-966008177	Bourání trubního propustku z trub DN do 180 cm	m2	72,165	0,000	-72,165	1 836,66	132 542,20	0,00	-132 542,20
143	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	861,370	797,548	-63,822	55,10	47 461,49	43 944,89	-3 516,59
144	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m x 8 (cca do 50 m)	t	861,370	797,548	-63,822	6,12	5 271,58	4 880,99	-390,59
145	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	867,310	803,488	-63,822	201,76	174 988,47	162 111,74	-12 876,73
146	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	861,370	797,548	-63,822	67,34	58 004,66	53 706,88	-4 297,77
147	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km x 22 (celkem do 23 km) Kolinec - skládka suti Štěpánovice, město Klatovy	t	861,370	797,548	-63,822	18,37	15 823,37	14 650,96	-1 172,41
148	979990108R00	Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad	t	861,370	797,548	-63,822	342,84	295 312,09	273 431,36	-21 880,73

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

-1 735 087,43

Měněpráce celkem Kč:

-3 110 920,61

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
-----------------	-------------	---------------	-------------	---------------------	-------------------	-----------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

SO 101 - Oprava komunikace

72	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,000	1 805,200	1 805,200	490,00	0,00	884 548,00	884 548,00
----	-----------	---	---	-------	-----------	-----------	--------	------	------------	------------

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

884 548,00

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

SO 202 - Dočasná provizorní komunikace

171	3891211R	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 10 t vč. spřažení	kus	0,000	12,000	12,000	16 540,00	0,00	198 480,00	198 480,00
172	5938345R	Propust rámová 1,00x1,50x2,00m - nájem	kus	0,000	12,000	12,000	16 650,00	0,00	199 800,00	199 800,00
173	9922114R	Vodorovné přemístění mostních dílců z ŽB o hmotnosti přes 5 do 10 t	kus	0,000	12,000	12,000	12 600,00	0,00	151 200,00	151 200,00
174	9660081R	Bourání rámového propustku 1,00x1,5x2,00m	m2	0,000	97,520	97,520	1 836,66	0,00	179 111,08	179 111,08
175	911331131	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m	m	0,000	112,000	112,000	2 186,05	0,00	244 837,60	244 837,60
176	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	m	0,000	112,000	112,000	649,75	0,00	72 772,00	72 772,00

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

1 046 200,68

Vícepráce celkem Kč:

1 930 748,68

Rozdíl oproti SOD celkem

-1 180 171,93