

DODATEK č. 7 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 29.5.2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Číhošť (dále jen „KoPÚ“) mezi smluvními stranami:

| | |
|---|--|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, |
| Sídlo: | Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava |
| Zastoupen: | Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod Ing. Zdeňka Matějčíková, Pobočka Havlíčkův Brod |
| Adresa : | Smetanovo nám. 279, 58002 Havlíčkův Brod |
| Telefon: | xxxxxxxxxx |
| E-mail : | vysocina.kraj@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

dále jen „objednatel“

| | |
|---|--|
| Zhotovitel: | HRDLIČKA spol. s r.o. |
| Sídlo: | nám. 9. května 45, 266 01 Tetín |
| Zastoupen: | Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Jaromír Prošek, prokurista společnosti |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxx |
| ID DS: | caxt3mz |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., pobočka Beroun |
| Číslo účtu: | 300345131/0100 |
| IČO: | 18601227 |
| DIČ: | CZ18601227 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062 |

| | |
|--|------------|
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXXXXXXX |
|--|------------|

dále jen „zhotovitel“
(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.5.2017, upravené dodatkem č. 1 k SOD uzavřeným dne 30.10.2018, dodatkem č. 2 k SOD uzavřeným dne 21.2.2019, dodatkem č. 3 k SOD uzavřeným dne 18.10.2019, dodatkem č. 4 k SOD uzavřeným dne 14.2.2020, dodatkem č. 5 k SOD uzavřeným dne 24.9.2020 a dodatkem č. 6 k SOD uzavřeným dne 9.3.2021.

Článek I.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu změny počtu měrných jednotek (MJ) u dílčího fakturačního celku 3.7. *Vytyčení pozemků dle zapsané DKM*. Počet MJ se mění podle skutečných MJ stanovených z podaných žádostí vlastníků o vytyčení, v souladu s Čl. III., bodem 3.7. smlouvy o dílo.

Počet MJ (1 MJ = 100 bm) u dílčího fakturačního celku 3.7. *Vytyčení pozemků dle zapsané DKM* se snižuje z dosavadních 350 MJ na 14 MJ, tj. o 336 MJ, cena se snižuje z dosavadních 332 500 Kč na 13 300 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 950 Kč bez DPH.

Článek II.

Změna počtu MJ je rekapitulována v položkovém výkazu činností - příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

Jelikož zhotovitel postupoval do 30.9.2019 při výpočtu DPH u dílčích fakturací částí díla v souladu s tehdy platným ust. § 37 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, tj. zaokrouhloval vypočtenou DPH na celé koruny, dochází v důsledku toho k úpravě výše DPH v rekapitulaci celkové ceny díla.

Vzhledem k výše uvedenému se mění rekapitulace ceny za provedení díla uvedená v Čl. VI., odstavci 6.1. smlouvy o dílo takto:

| | |
|---|------------------------|
| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 1 472 660 Kč |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 1 039 720 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 204 240 Kč |
| Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 13 300 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 729 920 Kč |
| DPH 21 % | 573 283,60 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 303 203,60 Kč |

Článek III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.5.2017, ve znění dodatků č. 1 až 6 beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne : 29. 6. 2022

V Praze dne : 28. 6. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Jaromír Prošek
prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.

Příloha č. 1 : Položkový výkaz činností

Za správnost odpovídá : Ing. Zdeňka Matějíčková

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Čihošť

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|---|--------|-----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 25 | 2 000 | 50 000 | 28.2.2018 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 2 | 3 000 | 6 000 | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 419 | 720 | 301 680 | 28.2.2018 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - doměřené rozšířené části obvodu KoPÚ | ha | 10 | 720 | 7 200 | 28.2.2019 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 15 | 2 500 | 37 500 | 28.2.2018 |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 98 | 2 500 | 245 000 | 28.2.2018 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 168 | 2 200 | 369 600 | 30.4.2019 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 5 | 5 000 | 25 000 | do 2 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 444 | 370 | 164 280 | 31.1.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 444 | 600 | 266 400 | 30.6.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 1 472 660 | |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 444 | 890 | 395 160 | 30.11.2019 |
| 3.5.1.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 34 | 2 000 | 68 000 | |
| 3.5.1.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 62 | 1 000 | 62 000 | |
| 3.5.1.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 8 | 1 700 | 13 600 | |
| 3.5.1.1. | Doplnění PSZ o obtočnou vodní nádrž včetně DTR | ks | 1 | 83 000 | 83 000 | 30.9.2020 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 444 | 840 | 372 960 | 30.6.2021 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 15 000 | 45 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 1 039 720 | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 444 | 460 | 204 240 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 204 240 | |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 14 | 950 | 13 300 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 1) |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč | | | | | 13 300 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|------------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 1 472 660,00 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 1 039 720,00 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 204 240,00 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 13 300,00 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 2 729 920,00 Kč |
| DPH 21% v Kč | 573 283,60 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 3 303 203,60 Kč |

1) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.