

## DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 18. 10. 2019

včetně uzavřených Dodatků č.1, 2, 3

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Adresa:</b>	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	njicin.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	"ORIS" spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	jednatel Ing. Lenkou Sedlákovou
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Lenka Sedláková
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	8dsrqkn
<b>Bankovní spojení:</b>	Raiffaisen BANK-Olomouc
<b>Číslo účtu:</b>	1025500073/5500

<b>IČO:</b>	42767661
<b>DIČ:</b>	CZ42767661
<b>ID DS:</b>	8dsrqkn
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	

(dále jen „zhotovitel“)

<b>Stavebník :</b>	Ředitelství silnic a dálnic ČR
<b>Sídlo:</b>	Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín Ing. Marek Bednář
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Adresa:</b>	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	zjq4rhz
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	30007-15937031/0710
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

(dále jen „stavebník“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením **Článku XII.** odst. 12.3. smlouvy o dílo ze dne 18. 10. 2019, jejímž předmětem a účelem je dle **Článku I.** vypracování zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Starojická Lhota**“, které budou zahrnovat i stavbu **I/35 Lešná – Palačov** (dále jen „KoPÚ Starojická Lhota“), se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č.4 (dále jen „dodatek“).

## ČI. I

### PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU

#### Přerušeni prací

Smluvní strany se tímto dodatkem, v souladu se „Zápisem z jednání ve věci pozemkových úprav v k.ú. Palačov, Dub, Starojická Lhota“ sepsaný mezi Státním pozemkovým úřadem - Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Pobočka Nový a Ředitelství silnic a dálnic- správa Zlín, dohodly **pozastavit práce dle smlouvy o dílo, a to ode dne podpisu tohoto dodatku do roku 2025.** K opětovnému zahájení prací vyzve objednatel zhotovitele:

1. Tři měsíce před jejich zahájením, a to písemně. Na základě této písemné výzvy objednatel smluvní strany uzavřou nový dodatek, který bude obsahovat konkrétní přepočítaný rozsah plnění prací a stanoví nové termíny ukončení a předání za účelem dokončení díla.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí, že po dobu pozastavení prací nebudou mezi sebou uplatňovat žádná vzájemná peněžitá plnění jinak stanovená smlouvou o dílo (kupř. účelné vynaložené náklady, sankce, záruky).
3. Zápis z jednání ve věci pozemkových úprav v k.ú. Palačov, Dub, Starojická Lhota ze dne 26.5.2022 je uveden v příloze tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

## Čl. II

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 6 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele, stavebníka a zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronické podobě.
2. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě 30.06.2022

Ve Zlíně 30.06.2022

Za objednatele:

Za stavebníka:

---

Mgr. Dana Lišková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

---

Ing. Karel Chudárek  
ředitel Správy Zlín

V Olomouci 30.06.2022

Za zhotovitele:

---

Ing. Lenka Sedláková  
jednatel

## Zápis

### **z jednání ve věci pozemkových úprav v k.ú. Palačov, Dub, Starojická Lhota**

**Datum konání:** 26. 5. 2022

**Místo jednání:** kancelář ředitele ŘSD správy Zlín

**Přítomni:** Ing. Karel Chudárek za ŘSD ředitel správy Zlín  
XXX, Pobočka Nový Jičín

Účelem této schůzky bylo seznámení s postupem provádění Komplexních pozemkových úprav v katastru Palačov, Dub a Starojická Lhota. V těchto katastrálních územích na podzim roku 2021 proběhly úvodní jednání, na kterých byli vlastníci (účastníci řízení) seznámeni s postupem probíhajících komplexních pozemkových úprav, dále na tomto jednání se má volil sbor zástupců vlastníků.

V průběhu úvodních jednání vystoupil Předseda představenstva Starojicko a.s., s tím, že by chtěl všem zúčastněným úvodního jednání sdělit své stanovisko ke komplexním pozemkovým úpravám. Sdělil, že dle jeho názoru pozemkové úpravy budou mít negativní dopad na vlastnická práva vlastníků, kdy i volba sboru zástupců vlastníků by nebyla v nejlepším zájmu vlastníků. Jeho projev vyvolal u zúčastněných velkou nevoli a hlasitě projevovali nesouhlas s pozemkovými úpravami. Obdobným způsobem probíhala jednání ve všech třech k.ú.

Na základě těchto skutečností se Pobočka Nový Jičín a ŘSD, Správa Zlín dohodla, že na pozemkových úpravách v k.ú. Palačov, Dub a Starojická Lhota se práce pozastaví a to do roku 2025. Práce na pozemkových úpravách se zahájí před dokončením stavebních prací na stavbě I/35 Lešná – Palačov.

XXX

odborný rada - vedoucí pobočky Nový Jičín

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Nový Jičín

Husova 13, 741 01 Nový Jičín

Ing. Karel Chudárek

ředitel

ŘSD ČR, Správy Zlín

Fügnerovo nábřeží 5476

760 01 Zlín