

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0721040122

ze dne 10. 12. 2021

Statutární město Brno, Městská část Brno-jih,
sídlem Mariánské nám. 13, 617 00 Brno,
zastoupené Mgr. Josefem Haluzou, starostou MČ Brno-jih
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785,
[REDACTED]

(jako „objednatel“)

a

ZEMAKO, s.r.o.

sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
zastoupená Romanem Nejedlým, jednatelem
IČ: 255 04 011, DIČ: CZ25504011
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 24862

(jako „zhotovitel“)

(oba společně též jako „smluvní strany“)

I.

1. Objednatel provádí pro zhotovitele na základě smlouvy o dílo č. 0721040122, uzavřené mezi nimi dne 10. 12. 2021 (dále jen „**smlouva**“), stavební práce v rámci akce „Oprava a udržování účelové komunikace při MŠ Záhumenice“. Uzavření smlouvy předcházelo výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce.
2. Zhotovitel dne 6. 6. 2022 písemně požádal objednatele o posunutí smluveného termínu pro splnění díla z 30. 6. 2022 nově na 31. 7. 2022, a to z důvodu nezbytné koordinace prací na dvou zároveň probíhajících akcích ve stejné lokalitě, a to prodloužení vodovodu k rodinnému domu a údržba komunikace pro MČ, přičemž realizace vodovodu technologicky předchází finální úpravě komunikace.

II.


1. Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany v souladu s čl. IX bod 9.3 smlouvy **dohodly na prodloužení lhůty pro splnění díla**, uvedené v čl. II bod 2.2 smlouvy, a to z 30. 6. 2022 **nově na 31. 7. 2022**.

III.

1. Prodloužení lhůty k realizaci díla je v souladu s příslušnými předpisy a nemění žádným způsobem charakter závazku, ani nepředstavuje jeho podstatnou změnu.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Dodatek smlouvy podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, což se zavazuje zajistit objednatel.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


5. Prodloužení lhůty pro splnění díla včetně znění dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno na ^{101.} schůzi Rady MČ Brno-jih, konané dne ^{22.6.2022}

V Brně, dne ^{22.6.2022}



.....
za objednatele
Mgr. Josef Haluza, starosta

V Brně, dne ^{24.6.2022}



.....
za zhotovitele
Roman Nejedlý, jednatel