

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

pro realizaci stavby
„Odkanalizování Koterova“
14TUOIN15 + 15TUOIN30

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. +xxx, e-mail: xxx

a

SDRUŽENÍ KOTEROV – POHL A STAVMONTA

Společník č. 1 – vedoucí sdružení: POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň

se sídlem Domažlická 168, 318 00 Plzeň

zastoupená Ing. Zdeňkem Hanzalem, vedoucím oz Plzeň

IČO:

DIČ: CZ25606468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

xxx, vedoucí přípravy staveb a obchodu

tel. +xxx, e-mail: xxx

Společník č. 2: **STAVMONTA spol. s r.o.**
se sídlem Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň
zastoupená Ing. Milanem Leškou, jednatelem
IČO: 40525007
DIČ: CZ40525007
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1085

(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)
tento

dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2019/005960
(dále jen „Dodatek č. 5“)

I.
Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 04.11.2019 na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Odkanalizování Koterova**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce v intravilánu obce Plzeň - Koterov, spočívající ve výstavbě oddílné dešťové a splaškové kanalizace včetně rekonstrukce a dobudování dopravní infrastruktury v intravilánu obce, v zásobování obce Koterova pitnou vodou, v rekonstrukci stávající vodovodní sítě a ve výstavbě nového vodovodního řadu v ulici Pod Kopcem (dále jen „Smlouva“). Dne 16.03.2020 Smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým si ujednaly změnu čísla bankovního účtu zhotovitele. Dne 30.03.2021 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 2 ke Smlouvě, jehož odůvodnění je uvedeno v čl. 1.2. Dodatku č. 2. Dne 13.04.2021 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 3 ke Smlouvě, jehož odůvodnění je uvedeno v čl. 1.2. Dne 10.12.2021 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 4 ke Smlouvě, jehož odůvodnění je uvedeno v čl. 1.2. Dodatku č. 4.
- 1.2. V průběhu realizace díla dle Smlouvy vznesl Objednatel požadavek na změnu původního řešení odkanalizování nemovitostí v ulici U mlýna, kdy původně navržené jednotlivé tlakové kanalizační přípojky požadoval nahradit gravitační splaškovou stokou IO DN 250 mm včetně IO 102. Uvedený požadavek byl smluvními stranami Smlouvy odsouhlasen. Tento požadavek má dopad do termínu provádění díla.
- 1.3. V průběhu provádění díla byla od 01.07.2022 do 31.08.2022 z důvodu rekonstrukce okružní křižovatky v Černicích, nesouvisející s předmětem plnění dle Smlouvy, naplánována Odborem dopravy MMP objízdná trasa. Tato objízdná trasa má být vedena ulicí Hradčanská, která je na základě Smlouvy předmětem díla. Vzhledem k této skutečnosti musí Zhotovitel změnit postup provádění díla (oproti původně předpokládanému průběhu prací), aby bylo možné komunikaci v ulici Hradčanská v termínu do 30.06.2022 povolit k předčasnému užívání tak, aby po této komunikaci skutečně mohla být objízdná trasa od 01.07.2022 vedena. Dokončení prací v ulici Hradčanská bude prováděno v režimu plánované objízdné trasy. Výše uvedené skutečnosti mají dopad do termínu provádění díla a jejich vlivem dochází k posunu při provádění díla, které zhotovitel ani objednatel jednající s péčí řádného hospodáře nemohli předvídat. Vzhledem k tomu, že výše uvedené skutečnosti nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 5.

II.
Předmět Dodatku č. 5

- 2.1. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v čl. 1.2. Dodatku č. 5 se Smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 4.2. Smlouvy, a to tak, že nové znění čl. IV. odst. 4.2 Smlouvy je následující:

4.2.1. předání a převzetí staveniště:

na Výzvu objednatele

4.2.2. zahájení stavebních prací:	dnem předání a převzetí staveniště
4.2.3. dokončení stavebních prací:	do 31.08.2022
4.2.4. podání žádosti o kolaudační souhlas:	do 10.08.2022
4.2.5. lhůta pro předání a převzetí díla:	do 31.08.2022
4.2.6. lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla:	do 10.09.2022

2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 5 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 5 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 5 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 5 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 5 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 10.6.2022

V Plzni dne 10.6.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

.....
Ing. Zdeněk Hanzal Plzeň
vedoucí POHL cz,a.s. oz
SDRUŽENÍ KOTEROV – POHL A STAVMONTA