

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0754/20

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na akci

SILNICE III/49515: BOJKOVICE

Článek I. Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupen: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
(dále jako „Objednatel“)

a

Ing. Kamil Prokůpek

Sídlo: Jetelova 677, 763 14 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: č.j. MMZL ŽÚ 395/2011 Fuk/3
IČO: 72318481
DIČ: CZ 6901114121
Zastoupení: Ing. Kamil Prokůpek
K jednání o technických věcech pověřen(a): Ing. Kamil Prokůpek
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 30. 11. 2020 uzavřely „Smlouvu č. SML/0754/20 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru“, k níž následně dne 26. 02. 2021 uzavřely dodatek č. 1 a dne 19. 11. 2021 uzavřely dodatek č. 2 (dále jen „Smlouva“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
 - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby změny termínů plnění dílčích částí závazků Smlouvy o dílo a termínu splnění výkonu inženýrské činnosti. Důvodem je problematické zajištění majetkoprávních vztahů vzhledem k probíhajícímu dědickému řízení na parcele č. st 782.

Článek III. Změny Smlouvy

3.1 Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.3 - 4.6, ve znění dodatku č. 2

se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

4.3 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS) pro Část A (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 31.12.2022

4.4 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS) pro Část B (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 31.12.2022

4.5 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení na Část A nejpozději do 31.12.2022

4.6 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení na Část B nejpozději do 31.12.2022

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 3 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.3 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 3 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne: 23.06.2022

Ve Zlíně dne: 28.06.2022

.....

.....