

## DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO Č. OMI-VZMR-2022-043

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém, primátorem města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím oddělení investic  
a technické správy OMI MmP, tel. 466 859 449,  
e-mail: [jan.dvoracek@mmp.cz](mailto:jan.dvoracek@mmp.cz)

- technikem odd. investic a technické  
správy, odbor majetku a investic MmP, tel. 466 859 402,  
736 519 085; email:

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:

KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** BAUSET CZ, a.s.

Se sídlem: Nemošická 1495, 530 02 Pardubice

Zastoupen: , předsedou představenstva

členem představenstva

Zastoupený ve věcech smluvních: předsedou představenstva

, členem představenstva

Zastoupený ve věcech obchodních:

vedoucím obchodně – technického

úseku

Zastoupený ve věcech technických:

vedoucím výroby

– hlavním stavbyvedoucím

Odpovědný stavbyvedoucí:

Tel:

IČO: 63217139

DIČ: CZ63217139

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,  
vložka 1231

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

### I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 13.5.2022 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2022-043 (dále jen jako „SOD“ nebo „Smlouva“), jejímž předmětem je vybudování nového odbočovacího pruhu ze silnice I/36 v Palackého ulici ve směru od obchvatu pro dopravní napojení plochy pozemkové parcely č. 1778/24 v k.ú. Pardubice jako forma náhrady za zrušený stávající sjezd na pozemkovou parcelu č. 3000/5 v k.ú. Pardubice.

Jedná se pouze o vjezd na pozemek, pro osobní vozy a zásobování, výjezd bude realizován přes komunikaci objektu SO 103 Terminálu B (dále jen „DÍLO“).

Vzhledem k nutné koordinaci současně realizovaných staveb jiných subjektů v zájmovém prostoru dílčí části stavby „Terminál B – SO 104 odbočovací pruh“, kterou je zpevněná plocha parkovacích míst, nemůže zhotovitel dodržet termín dokončení kompletního díla sjednaný v předmětné Smlouvě. Vlastní odbočovací pruh z ulice Palackého bude dokončen ve smluvním termínu, tedy do 30.6.2022.

## II.

Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, neboť výše uvedená skutečnost má svou podstatou vliv na termín dokončení části díla, kterou je zpevněná plocha parkovacích míst, což má v konečném důsledku i vliv na termín dokončení kompletního díla.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení kompletního díla, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:

Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1 vztahující se k dokončení kompletního DÍLA, jež zní:

**Termín dokončení kompletního DÍLA (vč. vegetačních úprav) včetně jeho řádného odevzdání:  
nejpozději 30.6.2022**

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

**Termín dokončení kompletního DÍLA (vč. vegetačních úprav) včetně jeho řádného odevzdání:  
nejpozději do 31.8.2022**

## III.

1. Ostatní ustanovení SOD č. OMI-VZMR-2022-043 ze dne 13.5.2022 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

V Pardubicích dne **29-06-2022**

za *objednatel*

V Pardubicích dne *21.6.2022*

za *zhotovitel*

.....  
Ing. Martin Charvát  
primátor města Pardubice

.....  
předseda představenstva

.....  
člen představenstva