

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Řešení prostoru okolí koncertní síně Sv. Ducha v Krnově

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby: Bc. Jan Šrubař, odbor investic a správy majetku, osobní údaj
Roman Hradil, odbor investic a správy majetku, osobní údaj
Bc. Martina Marčánová, odbor inv. a správy majetku, osobní údaj
Petr Mynář, odbor investic a správy majetku, osobní údaj
Ing. Zbyněk Moravec, odbor investic a správy majetku, osobní údaj
Pavel Hanzel, odbor investic a správy majetku, osobní údaj

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu: osobní údaj

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

na straně objednatele

a

2. GRISPA s.r.o.

se sídlem Opavská 395/94, Krnov-Pod Cvilínem, 79401

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 37730

IČO: 28661222

DIČ: CZ28661222

Jednající: Ing. Marek Uličný

Bankovní spojení: KB Krnov a.s.

Číslo účtu: osobní údaj

Kontaktní osoby: Ing. Marek Uličný, osobní údaj

Lukáš Uličný, osobní údaj

na straně zhotovitele

Předmětem smlouvy o dílo ze dne 8. 6. 2021 je realizace díla „Řešení prostoru okolí koncertní síně Sv. Ducha v Krnově“.

Smluvní strany se dnešního dne v souladu s odstavcem 8. Článku XII. Smlouvy dohodly na změnách této smlouvy v tomto rozsahu:

I.

Odstavec 2. Článku III., Doba a místo plnění díla se mění a nově zní takto:

2. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:

Termín zahájení díla: do pěti dnů ode dne předání staveniště

Termín ukončení díla: do 20. 7. 2022

Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane-li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla.

Ostatní odstavce článku III. zůstávají beze změny.

II.

Odstavec 1. Článku IV., Cena Díla, se mění a nově zní takto:

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

<i>cena celkem bez DPH</i>	6 898 220,04 Kč
<i>Dodatek č.1 bez DPH</i>	271 390,10 Kč
<i>Dodatek č. 2 práce nad rámec SoD</i>	765 021, 24 Kč
<i>Dodatek č. 2 méně práce</i>	- 363 351,48 Kč
<i>Dodatek č. 2 celkem</i>	401 669,75 Kč
<i>Cena vč. všech dodatku č. 1 a č.2</i>	7 571 279,89 Kč
<i>21% DPH</i>	1 589 968,78 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ 21% DPH	9 161 248,67 Kč

slovy: devětmilionustošedesátjednatisícdvěstěčtyřicetosum korun šedesátsedum haléřů

Tato cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

Ostatní odstavce článku IV. zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 8. 6. 2021 zůstávají nezměněny.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento dodatek z jakéhokoli

důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podepsáním přečetly, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 3540/89/RM/2022 ze dne 13. 06. 2022

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Změnový list č.2

Za objednatele:

V Krnově dne.....

Mgr. Pavel Moravec
Digitálně podepsal
Mgr. Pavel Moravec
Datum: 2022.06.30
07:12:36 +02'00'

podepsáno elektronicky
Ing. Tomáš Hradil
starosta města

Za zhotovitele:

V Krnově dne.....

Ing. Marek Uličný
Digitálně podepsal
Ing. Marek Uličný
Datum: 2022.06.30
09:28:48 +02'00'

podepsáno elektronicky
Ing. Marek Uličný
jednatel firmy

Změnový list č. 2

(podle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Zpracovatel změnového listu:	zhotovitel – GRISPA s.r.o. Opavská 395/94/ Krnov – Pod Cvilínem IČO: 28661222
Číslo změny závazku ze smlouvy:	Změnový list č. 2 Řešení prostoru okolí koncertní síně Sv. Ducha v Krnově
Název změny závazku ze smlouvy:	1. Ostatní konstrukce 2. Zpevněná plocha ze žulových kostek 200x200x200 nad historickou valoun. dlažbou 3. Obnova hradeb 4. Stará barvírna 5. Zvonička 6. Stávající kamenné artefakty 7. Vstup do výměňkové stanice 8. Rekonstrukce kamenné dlažby 9. Kované oplocení s kamennou podezdívkou 10. Stávající zeď z pohledových cihel s kamennou podezdívkou 11. Mobilní lavičky 12. Informační prvky 13. Sadové úpravy 14. Oplocení drátěné
Datum:	6. 6. 2022
Název smlouvy:	Řešení prostoru okolí koncertní síně Sv. Ducha v Krnově

Smluvní strany:

Objednatel:	Město Krnov, IČO 002 96 139, Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov
Zhotovitel:	GRISPA s.r.o., Opavská 395/94, Krnov – Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

Obsah:

1. Zařazení Změny závazku ze smlouvy
2. Předmět změny a odůvodnění změny ve vztahu k zákonu
 - 2.1 Popis změny
3. Finanční plnění
4. Podklady k návrhu změny
 - 4.1 Projektová dokumentace – dle skutečnosti, není přiloženo
 - 4.2 Oceněný výkaz výměr – příloha č. 1
 - 4.3 Fotodokumentace – příloha č. 2
 - 4.4 Zápisy z kontrolních dnů – viz stavební deník
 - 4.5 Zápisy a stanoviska ostatní
5. Závěr
6. Stanovisko zhotovitele stavby

1. Zařazení změny závazku ze smlouvy

Z hlediska ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) se předkládané **změny závazku ze smlouvy o dílo** na zhotovitele stavby **Řešení prostoru okolí koncertní síně Sv. Ducha v Krnově** nepovažují za podstatné, neboť beze zbytku splňují podmínky § 222 odst. 4 nebo 6 zákona.

2. Předmět změny

2.1. Ostatní konstrukce

2.1. Popis změny, skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Při realizaci bylo zjištěno, že projektová dokumentace neřeší odstranění původní informační vitríny. Její umístění je přímo v místě budované kamenné dlažby. Vitrína bude odstraněna. Při zpracování projektové dokumentace vitrina v místě nebyla, proto nebylo možno tomuto problému předejít. Při realizaci bylo zjištěno, že chybí řešení původní stávající jímky. S autorským a technickým dozorem bylo dohodnuto, že bude jímka zasypaná.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, když o provedení bylo rozhodnuto během stavebních prací. Způsob a rozsah byl projednán s technickým dozorem stavby a autorským dozorem,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hod noty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

2.2. Zpevněná plocha ze žul. kostek 200x200x200 nad hist. valoun. dlažbou

2.2 Popis změny, skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Při realizaci bylo zjištěno, že navržený odvodňovací žlab nemá své opodstatnění, neplní by svou funkci. Žulové kostky způsobem, jak jsou navrženy, samy o sobě dovolují případným srážkovým vodám vsakovat do spár. Proto bylo s technickým i autorským dozorem dohodnuto, že se žlab instalovat nebude.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, když o provedení bylo rozhodnuto během stavebních prací. Způsob a rozsah byl projednán s technickým dozorem stavby a autorským dozorem,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hod noty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

2.3. Obnova hradeb

2.3 Popis změny, skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Projektová dokumentace počítala s menším objemem hmot potřebných k realizaci základů hradeb. V době stavby se ukázalo, že bude potřeba základ rozšířit.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, když o provedení bylo rozhodnuto během stavebních prací. Způsob a rozsah byl projednán s technickým dozorem stavby a autorským dozorem,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hod noty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

2.4. Stará barvírna

2.4. Popis změny, skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Při realizaci bylo zjištěno, že stávající zed', která má být obnovena, je nerovná a deformovaná v důsledku povětrnostních vlivů (od vypracování projektové dokumentace až po samotnou realizaci uplynula delší lhůta). S autorským dozorem, technickým dozorem a památkovou péčí bylo dohodnuto zúžení schodiště a namísto původní betonové zdi bude část nahrazena kamennou zdí. Část betonové zdi bude přeskládána a doplněná.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, když o provedení bylo rozhodnuto během stavebních prací. Způsob a rozsah byl projednán s technickým dozorem stavby a autorským dozorem,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hod noty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

2.5. Zvonička

2.5. Popis změny, skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

V projektové dokumentaci nebylo počítáno s likvidací původního betonového základu zvoničky, ten bude po dohodě s Objednatelem odstraněn a bude zde nová výsadba v rámci změn sadových úprav.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 4 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

- a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

2.6. Stávající kamenné artefakty

2.6. Popis změny, skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

V době zpracování projektové dokumentace do doby realizace předmětu smlouvy se 2 kusy kamenných artefaktů uvolnily a bylo potřeba je znovu usadit do betonového lože.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, když o provedení bylo rozhodnuto během stavebních prací. Způsob a rozsah byl projednán s technickým dozorem stavby a autorským dozorem, s předběžným souhlasem objednatele,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

2.7. Vstup do výměňkové stanice

2.7. Popis změny, skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Původní zeď byla navržena jako celek se vstupní bránou. Realizace brány byla zrušena ve změnovém listu č.1 z důvodu nemožnosti vybudování potřebného základu. Ty byly v kolizi se stávajícím teplovodem. Místo brány bude vybudována pouze branka, která nevyžaduje tak hluboké základy. Na základě těchto skutečností bylo sjednáno, že zeď v původním návrhu, tedy betonová s omítkou nebude provedena s navržených materiálů, ale po dohodě s objednatelem a památkovou péčí bylo dohodnuto, že bude vyzděna zeď cihlová s kamennou podezdívkou tak, aby korespondovala s ostatními architektonickými prvky v rámci celé stavby.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, když o provedení bylo rozhodnuto během stavebních prací. Způsob a rozsah byl projednán s technickým dozorem stavby a autorským dozorem, s předběžným souhlasem objednatele,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

2.8. Rekonstrukce kamenné dlažby

2.8. Popis změny, skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

V průběhu stavby bylo zjištěno, že bude namísto zrušeného světlíku potřeba izolaci rozšířit. Ten byl zrušen pro možnost opětovného zatékání dešťových vod. Z funkčního hlediska neměl světlík již opodstatnění. Prostory jsou osvětleny. Bude kladena dlažba. Pro pokládku dlažby bylo potřeba soklem srovnat část zdi kostela.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, když o provedení bylo rozhodnuto během stavebních prací. Způsob a rozsah byl projednán s technickým dozorem stavby a autorským dozorem, s předběžným souhlasem objednatele,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

2.9. Kované oplocení s kamennou podezdívkou

2.9. Popis změny, skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Z důvodu změny vyzdění zdi u vstupu do výměňkové stanice, je potřeba rozšířit oplocení i s podezdívkou.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, když o provedení bylo rozhodnuto během stavebních prací. Způsob a rozsah byl projednán s technickým dozorem stavby a autorským dozorem, s předběžným souhlasem objednatele,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hod noty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

2.10. Stávající zeď s pohledových cihel s kamennou podezdívkou

2.9. Popis změny, skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Oprava chyby ze změnového listu 1. V rozpočtu byla špatně uvedena výměra. Položka byla špatně odečtena. Výměra zůstává. Práce budou provedeny. Jedná se o položku vrtání otvorů.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, když o provedení bylo rozhodnuto během stavebních prací. Způsob a rozsah byl projednán s technickým dozorem stavby a autorským dozorem, s předběžným souhlasem objednatele,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hod noty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

2.11. Mobilní lavičky

2.9. Popis změny, skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Projektová dokumentace v oddíle mobiliář navrhuje lavičky jako mobilní. Z důvodu možného odcizení, či neplánovaných přesunů bylo s autorským i technickým dozorem navrženo, že budou lavičky pevně ukotveny se zemí.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 4 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

- b) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

2.12. Informační prvky

2.9. Popis změny, skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Nová informační cedule bude dodána po odstranění původních, odstraněných dle bodu 1. tohoto změnového listu. Informační cedule bude dodána nová, vzhledově a konstrukci odpovídající svým vzhledem do budovaného prostranství.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 4 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

- c) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

2.13. Sadové úpravy

2.9. Popis změny, skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Při realizaci bylo zjištěno, že navržená výsadba je nedostatečná. Proto po dohodě s autorským i technickým dozorem byla navrženo její rozšíření.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 4 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

d) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

2.14. Oplocení drátěné

2.9. Popis změny, skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Projektová dokumentace počítá s oplocením části sousedního nepřístupného pozemku. Na základě nových skutečností, které nemohly být při tvorbě projektové dokumentace známy, nebude toto oplocení realizováno. Majitel sousedního pozemku provede zpřístupnění ploch pro pohyb občanů a parkování automobilů.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 4 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

e) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

3. Finanční plnění:

3.1. Ostatní konstrukce.....	18.089,00.-
3.2. Zpevněná plocha ze žul.kostek 200x200x200 nad hist. valoun. dlažbou.....	-11.100,00.-
3.3. Obnova hradeb.....	66.014,36.-
3.4. Stará barvírna.....	60.926,35.-
3.4. Stará barvírna.....	47.730,36.-
3.5. Zvonička.....	2.000,00.-
3.6. Stávající kamenné artefakty.....	1.700,00.-
3.7. Vstup do výměňikové stanice.....	102.282,00.-
3.7. Vstup do výměňikové stanice.....	- 90.660,14.-
3.8. Rekonstrukce kamenné dlažby.....	124.754,67.-
3.9. Kované oplocení s kamennou podezdívkou.....	53.679,80.-
3.10. Stávající zeď z pohledových cihel s kamennou podezdívkou.....	11.730,00.-
3.11. Mobilní lavičky.....	5.328,60.-
3.12. Informační prvky.....	32.000,00.-
3.13. Sadové úpravy.....	286.516,46.-
3.13. Sadové úpravy.....	-158.004,62.-
3.14. Oplocení drátěné.....	-55.856,37.-
Celková cena dle ZL č. 1, bez DPH	1.128.372,73
Vyhodnocení podílu ZL č. 2 z ceny díla v %.....	16,00 %
Celkem doposud provedeny ZL 1 a ZL 2 v %.....	27,87 %
Celkem provedené dle ZL2 z ceny díla dle §222/4 v %.....	7,8 %
Celkem provedené dle ZL2 z ceny díla dle § 222/5, 6 v %.....	8,5 %

Změnový list č. 2

Ostatní konstrukce					Objekt: SO 02.00					
Zkrácený popis	M.j.	Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty		
		Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
poř. č. 1										18 089,00
Sanace jímký										
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	72,240	obchodní tajemství		73,240	obchodní tajemství		1,000	obchodní tajemství	
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	125,000	obchodní tajemství		127,000	obchodní tajemství		2,000	obchodní tajemství	
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m (z SO 03.03)	m3	474,291	obchodní tajemství		476,291	obchodní tajemství		2,000	obchodní tajemství	
Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhuťněním	m2	150,450	obchodní tajemství		160,450	obchodní tajemství		10,000	obchodní tajemství	
kamenivo drcené drobné frakce 0-4 praná	t	25,727	obchodní tajemství		27,377	obchodní tajemství		1,650	obchodní tajemství	
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	262,000	obchodní tajemství		272,000	obchodní tajemství		10,000	obchodní tajemství	
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	397,000	obchodní tajemství		407,000	obchodní tajemství		10,000	obchodní tajemství	
Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	375,000	obchodní tajemství		385,000	obchodní tajemství		10,000	obchodní tajemství	
Demontáž vitríny	soubor				1,000			1,000		
Likvidace betonových patek vitríny	soubor				1,000			1,000		
Výšková úprava kanalizační šachty	kus				3,000	obchodní tajemství		3,000	obchodní tajemství	

Změnový list č. 2

Zpevněná plocha ze žulových kostek 200x200x200 nad hist. valoun. dlažbou

Objekt: SO 02.04

Zkrácený popis	M.j.	Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdil a odpočty		
		Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
poř. č. 2										-11 100,00
Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení C 250 vnitřní šířky 150 mm s krycím roštem můstkovým z litiny	m	6,000	obchodní tajemství		3,000	obchodní tajemství		-3,000	obchodní tajemství	

Změnový list č. 2

Obnova hradeb					Objekt: SO 03.01					
Zkrácený popis	M.j.	Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty		
		Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
poř. č. 3										66 014,36
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	1,929	obchodní tajemství		10,000	obchodní tajemství		8,071	obchodní tajemství	
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	1,929	obchodní tajemství		10,000	obchodní tajemství		8,071	obchodní tajemství	
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	1,929	obchodní tajemství		10,000	obchodní tajemství		8,071	obchodní tajemství	
Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,066	obchodní tajemství		0,198	obchodní tajemství		0,132	obchodní tajemství	
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	94,000	obchodní tajemství		142,350	obchodní tajemství		48,350	obchodní tajemství	
Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní	t	4,876	obchodní tajemství		18,898	obchodní tajemství		14,022	obchodní tajemství	
Podkladová vrstva z makadamu penetračního tl.20 cm	m2				48,350			48,350		

Změnový list č. 2

Zvonička					Objekt: SO 03.06					
		Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty		
		Jednot.								
Zkrácený popis	M.j.	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
poř. č. 5										2 000,00
Likvidace betonové patky a dřevěných trámů	soubor				1,0000	obchodní tajemství		1,000	obchodní tajemství	

Změnový list č. 2

Vstup do výměňkové stanice							Objekt: SO 03.08							
č.	Kód	Kód	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Částka a výměra dle smlouvy		Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty			
						Množství	Jednot.	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	
				poř. č. 7										11 621,86
1	K	311921411	CS ÚRS 2017 02	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tří C 25/30	m3	15,888		obchodní tajemství	2,433				-13,455	obchodní tajemství
2	K	311351121	CS ÚRS 2017 02	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	68,710		obchodní tajemství	15,000				-53,710	obchodní tajemství
3	K	311351122	CS ÚRS 2017 02	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	68,710		obchodní tajemství	15,000				-53,710	obchodní tajemství
4	K	311362021	CS ÚRS 2017 02	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,456		obchodní tajemství	0,200				-0,256	obchodní tajemství
5	K	312232014	CS ÚRS 2017 02	Zdivo z cihel pálených výplňové z cihel licových, včetně spárování pevnosti P 60, na maltu MVC dle 290mm (český formát 290x140x65 mm) plných	m3	0,626		obchodní tajemství	5,246				4,620	obchodní tajemství
6	K	622142001	CS ÚRS 2017 02	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na píném podkladu sklovláknitým vtlačeníím do tmelu stěn	m2	61,114		obchodní tajemství	38,394				-22,720	obchodní tajemství
7	K	622521031	CS ÚRS 2017 02	Omitka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn	m2	61,114		obchodní tajemství	38,394				-22,720	obchodní tajemství
38	K	311213113	CS ÚRS 2017 02	Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm	m3		0,00		1,600				1,600	
39	K			Odkouření kotle vysekání drážky + průraz	soubor				1,000				1,000	
40	M	628321340	CS ÚRS 2017 02	pás těžký asfaltovaný V60 S40	m2		0,00		5,000			obchodní tajemství	5,000	obchodní tajemství

Změnový list č. 2

Rekonstrukce kamenné dlažby										Objekt: SO 03.09					
					Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty				
č.	Kód	nová soustava	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	
poř. č. 8															
														124 754,67	
23	K	591441111	CS ÚRS 2017 02	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z cementové malty	m2	161,150			163,550			2,400			
										obchodní tajemství		obchodní tajemství		obchodní tajemství	
24	K	583800100	CS ÚRS 2017 02	mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá	t	16,810			19,210			2,400			
										obchodní tajemství		obchodní tajemství		obchodní tajemství	
53	K	612423631RT	RTS 21/II	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková	m2				2,000			2,000			
										obchodní tajemství		obchodní tajemství		obchodní tajemství	
55	K	622474110R00	RTS 21/II	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl 10 mm	m2	0,000			83,500			83,500			
										obchodní tajemství		obchodní tajemství		obchodní tajemství	
56	K	711111006RZ3	RTS 21/II	Izolace proti vlhkosti vodorovná nátěr penetr emulzí, včetně emulze 0,3 kg/m2	m2	0,000			83,500			83,500			
										obchodní tajemství		obchodní tajemství		obchodní tajemství	
57	K	711141559RY 2	RTS 21/II	Izolace proti vlhk vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	0,000			83,500			83,500			
										obchodní tajemství		obchodní tajemství		obchodní tajemství	
58	K	711141559RY 1	RTS 21/II	Izolace proti vlhk vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	0,000			83,500			83,500			
										obchodní tajemství		obchodní tajemství		obchodní tajemství	
59	K	120901121R00	RTS 21/II	Bourání konstrukci z prostého betonu v odkopávkách	m3	0,000			0,050			0,050			
										obchodní tajemství		obchodní tajemství		obchodní tajemství	

Změnový list č. 2

Kované oplocení s kamennou podezdívkou										Objekt: SO 03.11								
										Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty		
č.	Kód	nová sousta	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem					
poř. č. 9													53 679,80					
23	K	311213113	CS ÚRS 2017 02	Zdivo nadzákladové z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m ³ , šířka spáry přes 10 do 20 mm	m ³	2,448		5,220			2,772							
								obchodní tajemství			obchodní tajemství			obchodní tajemství				
24	K	312232014	CS ÚRS 2017 02	Zdivo z cihel pálených výplňové z cihel licových, včetně spárování pevnosti P 60, na maltu MVC dl. 290mm (český formát 290x140x65 mm) plných	m ³	0,459		1,725			1,266							
								obchodní tajemství			obchodní tajemství			obchodní tajemství				
25	K	348171340	CS ÚRS 2017 02	Osazení oplocení z dílců kovových z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů do 15 st. sklonu svahu, hmotnosti 1 m oplocení přes 50 do 70 kg	m	10,200		11,000			0,800							
								obchodní tajemství			obchodní tajemství			obchodní tajemství				
26	M	4502103500R01	CS ÚRS 2017 02	Dodávka a výroba kovaného plotového oplocení včetně brány	kg	635,620		663,300			27,680							
								obchodní tajemství			obchodní tajemství			obchodní tajemství				
27	K	631311115	CS ÚRS 2017 02	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m ³	0,036		0,045			0,009							
								obchodní tajemství			obchodní tajemství			obchodní tajemství				
28	K	953961112	CS ÚRS 2017 02	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm	kus	4,000		5,000			1,000							
								obchodní tajemství			obchodní tajemství			obchodní tajemství				
29	K	711491173	CS ÚRS 2017 02	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstvy z nopové fólie	m ²	17,340		18,700			1,360							
								obchodní tajemství			obchodní tajemství			obchodní tajemství				
30	M	283230280	CS ÚRS 2017 02	fólie hydroizolační (nopová), šířka 1,0 m	m ²	20,808		22,168			1,360							
								obchodní tajemství			obchodní tajemství			obchodní tajemství				
31	K	783301313	CS ÚRS 2017 02	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m ²	11,500		12,440			0,940							
								obchodní tajemství			obchodní tajemství			obchodní tajemství				
32	K	783314201	CS ÚRS 2017 02	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m ²	11,500		12,440			0,940							
								obchodní tajemství			obchodní tajemství			obchodní tajemství				
33	K	783315101	CS ÚRS 2017 02	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m ²	11,500		12,440			0,940							
								obchodní tajemství			obchodní tajemství			obchodní tajemství				
34	K	783317101	CS ÚRS 2017 02	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m ²	11,500		12,440			0,940							
								obchodní tajemství			obchodní tajemství			obchodní tajemství				
35	K	789211512	CS ÚRS 2017 02	Otryskání povrchu zařízení suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky, s povrchem nečlenitým stupeň zarezavění A, stupeň přípravy Sa 2½	m ²	11,500		12,440			0,940							
								obchodní tajemství			obchodní tajemství			obchodní tajemství				

Změnový list č. 2

Stávající zeď z pohledových cihel s kamennou podezdívkou								Objekt: SO 03.12					
								Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty		
Částka a výměra dle smlouvy													
								Jednot.					
č.	Kód	nová sousta	Zkrácený popis	M.j.	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
			poř. č.10										11 730,00
9	K	985R00001	SoD Vyvrátání otvoru	m	1,000	obchodní tajemství	18,0000	obchodní tajemství	17,000	obchodní tajemství			

mobilní lavičky

Mobilní lavičky										Objekt: SO 04.02								
										Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty		
č.	Kód	nová sousta	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem				
poř. č. 11																		
2	K	131201101	CS ÚRS 2017 02	Hloubení nezapeřených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,000	0,00	0,00	0,7200			0,720						
										obchodní tajemství			obchodní tajemství					
3	K	162201211	CS ÚRS 2017 02	Vodorovně přemístění vykopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3				0,7200			0,720						
										obchodní tajemství			obchodní tajemství					
4	K	275313611	CS ÚRS 2017 02	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3				0,7200			0,720						
										obchodní tajemství			obchodní tajemství					
5	K	936104211	CS ÚRS 2017 02	Montáž lavičky do betonové patky	kus				15,0000			15,000						
										obchodní tajemství			obchodní tajemství					
													5 328,60					

Změnový list č. 2

Informační prvky										Objekt: SO 04.04								
										Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty		
Č.	Kód	enová soustav	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem				
			poř. č. 12															
9	K	985R00001	SoD	Dodávka a montáž vitríny	kus				1,0000	obchodní tajemství		1,000	obchodní tajemství	32 000,00				

Změnový list č. 2

Oplocení drátěné													Objekt: SO 06				
č.	Kód	cenová soust.	Zkrácený popis	M.j.	Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty						
					Množství	Jednot.	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem			
			poř. č. 14														-55 856,37
1	K	131212502	CS ÚRS 2017 02	Hloubení jam pro spodní stavbu železnic ručně pro sloF86:K104upky zábradlí, značky, apod. objemu do 0,5 m3 s odhozením vykopku nebo naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 3 nesoudržných	m3	7,560			0,0000			-7,560					
2	K	338171113	CS ÚRS 2017 02	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	35,000			0,0000			-35,000					
3	M	553422550	CS ÚRS 2017 02	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2500/38x1,5 mm	kus	33,000			0,0000			-33,000					
4	M	553422740	CS ÚRS 2017 02	vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2500 mm	kus	6,000			0,0000			-6,000					
5	M	553422630	CS ÚRS 2017 02	sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2500/48x1,5 mm	kus	2,000			0,0000			-2,000					
6	K	348401130	CS ÚRS 2017 02	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napinacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	105,000			0,0000			-105,000					
7	M	313275030	CS ÚRS 2017 02	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50 mm/2,2 mm, 175 cm	m	105,000			0,0000			-105,000					
8	K	348401350	CS ÚRS 2017 02	Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15 st. sklonu svahu napinacího	m	105,000			0,0000			-105,000					
9	M	156191000	CS ÚRS 2017 02	drát poplastovaný kruhový napinací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	m	105,000			0,0000			-105,000					
10	K	348401360	CS ÚRS 2017 02	Osazení oplocení ze strojového pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu do 15 st. sklonu svahu při háčkování pletiva k napinacímu drátu	m	105,000			0,0000			-105,000					
11	M	156192000	CS ÚRS 2017 02	drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal. 30 m	m	105,000			0,0000			-105,000					
12	K	998232110	CS ÚRS 2017 02	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	l	6,410			0,0000			-6,410					

akce: „Řešení prostoru okolí koncertní síně Sv. Ducha v Krnově“

FOTODOKUMENTACE

příloha č. 2 ke změnovému listu č. 2

2.1. Ostatní konstrukce



2.2. Zpevněná plocha ze žul. kostek 200x200x200 nad hist. valoun. dlažbou

Foto není, žlab nebude proveden.

2.3. Obnova hradeb

Foto není, bude teprve provedeno.

2.4. Stará barvárna



2.5. Zvonička:

Foto není, bude provedeno.

2.6. Stávající kamenné artefakty

Foto není, bude provedeno

2.7. Vstup do výměňkové stanice



2.8. Rekonstrukce kamenné dlažby



2.9. Kované oplocení s kamennou podezdívkou

Foto není, bude provedeno.

2.10. Stávající zeď s pohledových cihel s kamennou podezdívkou

Foto není, bude provedeno.

2.11. Mobilní lavičky

Foto není, bude provedeno.

2.12. Informační prvky



2.13. Sadové úpravy

Foto není, bude provedeno.

2.14. Oplocení drátěné

Foto není, nebude provedeno.

Zpracoval:

Petr Mynář (OISM)

07. 06. 2022