

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 400200 uzavřené dne 30.3.2016 ve zněních pozdějších dodatků, v souvislosti s realizací stavby

**„KINO HVĚZDA - REKONSTRUKCE A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
OCHOZŮ, ZMĚNA ODVODU DEŠŤOVÝCH VOD“**

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města

IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a s., Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **VW WACHAL a.s.**
Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku: KS Brno, oddíl B, vložka 2976
zastoupen: Ing. Viliamem Wachalem, statutárním ředitelem

IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225
bankovní spojení:

ve věcech technických je oprávněn jednat:

(dále jen zhotovitel)

**Článek I.
Prohlášení stran**

1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 30.3.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. 400200, ve znění pozdějšího dodatku (dále jen smlouva).
2. V souladu s článkem XIII. smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

Článek II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvidat a jsou nezbytné pro provedení díla a jeho užívání.
2. V článku III. odstavci 2 smlouvy se vypouští původní znění a nahrazuje se novým zněním:

Na základě upřesnění projektu po odhalení zakrytých konstrukcí (květináče na ochozech), se obě strany dohodly na změně konstrukčního řešení a doplnění bezpečnostních prvků nutných pro řádné užívání díla. Z důvodu realizace těchto prací se obě smluvní strany dohodly na prodloužení termínu. Toto prodloužení termínu zahrnuje i dobu nutnou pro provedení úpravy projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do 31. 10. 2016.

3. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejích budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány.
4. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 31/2/RM/2014, ze 16.12.2014.

V Uherském Hradišti dne 30. 08. 2016

V Kroměříži dne 19.08.2016

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

.....
JUDr. Mamrilla Pětel CSc.
prokurista