

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 23.6.2016 uzavřený dnešního dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou – starostou města

IČ: 002 91 471
DIČ: CZ200291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Uherské Hradiště
číslo účtu:

ve věcech technických je oprávněn jednat:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: SPORTECH CZ S.E..
Újezd 450/40, 118 00 Praha – Malá Strana
zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vl. H 568
zastoupen: Ivanem Kašparem, předsedou představenstva

IČ: 292 66 793
DIČ: CZ29266793
bankovní spojení:
číslo účtu:

ve věcech technických je oprávněn jednat:

(dále jen zhotovitel)

**Článek I.
Úvodní prohlášení**

Smluvní strany společně prohlašují, že vzájemně uzavřeli smlouvu o dílo na zhotovení díla „**Městský fotbalový sportovní areál v Uherském Hradišti – rekonstrukce tréninkového hřiště**“ dne 23.6.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.07.2016 (dále v textu jen „SOD“),

**Článek II.
Předmět dodatku**

Tímto dodatkem č. 2 se doplňuje:

- 1) článek II. Předmět plnění SOD o změny předmětu plnění – vícepráce a méněpráce
Vícepráce – dodávka záchytné sítě vč. příslušenství pro zavěšení
zásypový SBR granulát pro běžnou údržbu
dodávka kartáčového rámu pro umělé trávníky

Méněpráce – provedení následujících prací v menším rozsahu:
podklad ze štěrkodrti
celoplošné srovnání podkladu
vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště
dokumentace skutečného provedení stavby

- 2) v článku III. Termíny plnění SOD se mění původní text tohoto znění:
„Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do 02.09.2016.“

na nový text, který zní následovně:
„Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do 15.09.2016.“

- 3) v článku IV. Cena díla SOD se mění následující text z původního znění:
- | | |
|-----------------|-----------------|
| „Cena bez DPH | 4 409 450,- Kč |
| DPH 21% | 925 985,- Kč |
| Cena včetně DPH | 5 335 435,- Kč“ |

na nové znění:

„Cena dle dodatku č.2	- 41 676,20 Kč
DPH 21%	8 751,80 Kč
Cena dle dodatku č.2 vč. DPH	- 50 428,00 Kč
Cena díla dle smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku č.2 bez DPH	4 367 774,00 Kč
DPH 21%	917 233,00 Kč
Cena díla dle smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku č.2 včetně DPH	5 285 007,00 Kč“

Důvody vedoucí ke změně smluvních podmínek byly zjištěny při realizaci díla, a nebyly při zadávání veřejné zakázky předcházející uzavření SOD známy a ani je nebylo možné objektivně předpokládat.

Ostatní ustanovení SOD zůstávají beze změny.

Článek III. Ostatní ujednání

Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 2 vyhotovení.

Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek může být objednatelem uveřejněn ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z tohoto dodatku, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány.“

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště číslo: 605/38/RM/2016/Veřejný ze dne 31.5.2016

**Článek IV.
Přílohy smlouvy**

1. Nedílnou součástí smlouvy jsou v následujícím pořadí tyto přílohy:
Příloha č. 1 - rekapitulace změny ceny položkový rozpočet

V Uherském Hradišti dne - 1 - 09 - 2016

V Praze dne 1. 9. 2016

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Stanislav Blaha
starosta města Uherské Hradiště

.....
Ivan Kašpar
předseda představenstva