

DODATEK Č. 19 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/177/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 15UL31011 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatku č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel
Peněžní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM Valbek, spol. s r.o.

Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: [REDAKCE] ředitel střediska Ústí nad Labem na základě plné moci ze dne 11.1.2018
IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230
Peněžní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/177/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 15UL31011 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 12.10.2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.12.2015, Dodatku č. 2 ze dne 26.7.2016, Dodatku č. 3 ze dne 30.9.2016, Dodatku č. 4 ze dne 29.12.2016, Dodatku č. 5 ze dne 26.4.2017, Dodatku č. 6 ze dne 30.8.2017, Dodatku č. 7 ze dne 16.2.2018, Dodatku č. 8 ze dne

15.5.2018, Dodatku č. 9 ze dne 10.10.2018, Dodatku č. 10 ze dne 25.2.2019, Dodatku č. 11 ze dne 23.5.2019, Dodatku č. 12 ze dne 12.3.2020, Dodatku č. 13 ze dne 29.6.2020, Dodatku č. 14 ze dne 29.7.2020, Dodatku č. 15 ze dne 16.12.2020, Dodatku č. 16 ze dne 22.4.2021, Dodatku č. 17 ze dne 27.9.2021 a Dodatku č. 18 ze dne 28.2.2022, upravuje takto:

1) v čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

"n) bod C – 2) – a) do 30.06.2022“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

"n) bod C – 2) – a) do 30.09.2022“.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/177/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 15UL31011 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 12.10.2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.12.2015, Dodatku č. 2 ze dne 26.7.2016, Dodatku č. 3 ze dne 30.9.2016, Dodatku č. 4 ze dne 29.12.2016, Dodatku č. 5 ze dne 26.04.2017, Dodatku č. 6 ze dne 30.8.2017, Dodatku č. 7 ze dne 16.2.2018, Dodatku č. 8 ze dne 15.5.2018, Dodatku č. 9 ze dne 10.10.2018, Dodatku č. 10 ze dne 25.2.2019, Dodatku č. 11 ze dne 23.5.2019, Dodatku č. 12 ze dne 12.3.2020, Dodatku č. 13 ze dne 29.6.2020, Dodatku č. 14 ze dne 29.7.2020, Dodatku č. 15 ze dne 16.12.2020, Dodatku č. 16 ze dne 22.4.2021, Dodatku č. 17 ze dne 27.9.2021 a Dodatku č. 18 ze dne 28.2.2022, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Ústí nad Labem dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

████████████████████
ředitel střediska Ústí nad Labem

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt: Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec						
Projekt/stavba: Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 16	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 17.06.2022		A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:		Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec - [REDAKCE]				
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:		Posun termínu plnění.				
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:		SoD č. S/ŘVC/177/P/SoD/2015				
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY		Datum zjištění změny			dne 17.6.2022	
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Společnost Valbek, spol. s r.o. zpracovává a zajišťuje k záměru "Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec" projektovou dokumentaci pro stavební povolení a zajištění stavebního povolení dle uzavřené S/ŘVC/177/P/SoD/2015 (evid.č.objednatele). Aktuálně je zjištěno pravomocné stavební povolení na státním území Slovenské republiky a SO 9 a 10 na území České republiky. Aktuálně probíhá stavební (vodoprávní) řízení na zbývající část stavby - stavební řízení bylo zahájeno na základě žádosti na Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, ze dne 27. 4. 2020. Z důvodu nepředpokládaných průtahů při vydávání prodloužení platnosti stanoviska EIA a navazujícího závazného stanoviska EIA ze strany Ministerstva životního prostředí (žádost podána na MŽP dne 18.12.2018, přičemž stanovisko bylo vydáno až 21.1.2020) a související proces povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů - žádost byla podána 17.10.2019, nicméně rozhodnutí KÚJK bylo vydáno až 16. 3. 2020 s nabytím právní moci v 4/2020. Na základě posouzení žádosti o vydání stavebního povolení bylo ze strany Krajského úřadu Jihomoravského kraje vydáno dne 4. 6. 2020 rozhodnutí o přerušení řízení do 30. 9. 2020 s tím, že do tohoto termínu musí být doloženy další podklady a upřesny některé již předané - zejména se jedná o znalecký posudek k navrhovanému založení plavební komory, který je požadován ze strany stavebního úřadu z důvodu špatného stavu stávajícího jezu Sudoměřice ve správě Povodí Moravy, s.p. (nejedná se o standardní součást dokumentace pro stavební povolení, tj. ze strany zhotovitele nemohl být předpokládán tento požadavek). Po doplnění podkladů vodoprávnímu úřadu bylo vyhlášeno na 13. 10. 2020 místní šetření. V rámci tohoto místního šetření byly řešeny zejména požadavky a připomínky státního podniku Povodí Moravy. Na základě dohody mezi Ředitelstvím vodních cest ČR a Povodím Moravy, s.p., bylo požádáno o přerušení správního řízení do 31. 1. 2021 a následně opakovaně o prodloužení tohoto přerušení až do 29. 7. 2022, aby bylo možné nalést vzájemnou shodu. Z uvedeného důvodu žádáme o prodloužení termínu pro vydání SP do 30. 9. 2022, s tím, že bude postupováno ze strany zhotovitele tak, aby stavební povolení bylo vydáno co možno nejdříve.</p>						
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>						
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Posun dílčího termínu plnění - zajištění stavebního povolení.</p>						
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek) - je irelevantní.</p>						
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>						
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - je irelevantní</p>						
<p>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - je irelevantní</p>						
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní</p>						

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - je irelevantní		
b) nemění celkovou povahu zakázky - je irelevantní		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní		
Vliv na cenu (ceny jsou uváděny bez DPH)		Časový vliv na termín dokončení díla:
ANO	NE	Má vliv na dokončení dílčí části díla - posun bodu C - 2) - a) do 30.9.2022.
Cena SoD před změnou	3.205.000,- Kč	
Cena SoD po změně	3.205.000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0	
VYJÁDŘENÍ TDS:		<i>nebyl sjednán</i>
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		<i>viz. str. 1</i>
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
<i>nebylo sjednáno</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		<i>Změna má vliv na termínu plnění - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>
číslo smlouvy : S/ŘVC/177/P/SoD/2015	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
tyká se bodu : C-2)-a)	25.000,-	2022
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	