





Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 16/02/2017 (13977/17) **na realizaci akce stavební práce** **„Kadaň – hrad řešení vlhkosti“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon).

I. **Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : Jan Perout – HP STAV
Zastoupený : Jan Perout, majitel firmy
Sídlo : Zahradní 41, 431 63 Perštein
Provozovna : Fibichova 660, 432 01 Kadaň
IČ : 87647249
DIČ : CZ8809273187
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele : Ing. Jana Purnochová
za zhotovitele : Jan Perout
- 1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9 :
za objednatele : PaedDr. Jiří Kulhánek
za zhotovitele : Jan Perout

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 27. 2. 2017 na akci „Kadaň – hrad řešení vlhkosti“

II. Předmět plnění

Článek III. Předmět plnění Smlouvy o dílo se doplňuje o následující:

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 16/02/2017 (13977/17) ze dne 27. 2. 2017 (dále jen „Smlouva“) je upřesnění požadavků investora, zjištění skutečného stavu v místě provádění stavby a práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Tato skutečnost nebyla v době uzavření Smlouvy známa a nebylo ji možné předvídat, přičemž její vyřešení je nezbytné pro řádné provedení díla. Z tohoto důvodu je nutné rozšířit předmět díla a jeho cenu o tyto práce.

III. Cena

Článek V. Cena Smlouvy o dílo se doplňuje o následující:

Smluvní cena za provedení prací se mění:

Cena vnitřních víceprací bez DPH	119.887,13 Kč
Cena venkovních víceprací bez DPH	443.826,08 Kč
Cena vnitřních méněprací bez DPH	-20.881,50 Kč
Cena venkovních méněprací bez DPH	-107.432,86 Kč

Rezerva v původním rozpočtu dle SoD bez DPH	-105.000,00 Kč
---	----------------

Navýšení ceny celkem bez DPH	330.398,85 Kč
DPH 21%	69.383,76 Kč
Navýšení ceny celkem s DPH	399.782,61 Kč

Původní cena dle SoD s DPH	1.197.635,30 Kč
----------------------------	-----------------

Celková cena po navýšení s DPH	1.597.417,91 Kč
---------------------------------------	------------------------

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a tři objednatel.

V Kadani, dne 25. 4. 2017

V Kadani, dne 5. 4. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PaedDr. Jiří Kulhánek
starosta

.....
Jan Perout