

| | | |
|--|--|---|
| Stavba: | | |
| Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2 a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic | | |
| Změnový list č.4 | | |
| Změnu uplatňuje: | Město Dačice - investor | |
| Popis a důvod změny: | Doprava vhodné zeminy pro ohumusování na stavbu V rámci stavby se nepodařilo vyseparovat dostatečné množství vhodné zeminy potřebné pro finální úpravu nových těles hrází. Objednatel zajistil vhodnou zeminu, kterou zhotovitel přepravil a použil na stavbě. | |
| Technické řešení změny: | Dovoz a použití vhodné zeminy určené objednatelem. | |
| Dokumentace / přílohy: | rozpočet | |
| Cenová kalkulace/ přílohy: | 36 091,80 Kč bez DPH | |
| Dopad do smluvní ceny: | ano | |
| Dopad do smluvních termínů: | Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: položkový rozpočet změny | |
| Vyřádění projektanta: | | |
| | dne: | jméno: podpis: |
| Vyřádění TDI: | | |
| | dne: | jméno: podpis: |
| Vyřádění zhotovitele: | | |
| | dne: | jméno: podpis: Zdeněk Koranda |
| Vyřádění objednatele: | | |
| | dne: | jméno: podpis: Ing. Karel Macků |

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

| | | | | | | | | |
|--|--|---------|------|--------|---------|--|------------------|--|
| Stavba: | | | | | | | | |
| Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2 a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic | | | | | | | | |
| Změnový list č.5 | | | | | | | | |
| Změnu uplatňuje: | Město Dačice - investor | | | | | | | |
| Popis a důvod změny: | Odtěžení a separace zeminy do břehu rybníka Dle projektové dokumentace bylo předpokládáno získání většího množství zeminy při odstranění stávajících hrází, která měla být následně použita pro zhotovení nových hrází. Vlivem velkého množství stromů, které byly v rámci stavby vykáceny a ve spojení s následným odstraněním pařezů a separací nevhodné zeminy bylo zjištěno, že pro stavbu nových hrází není dostatek vhodné zeminy. | | | | | | | |
| Technické řešení změny: | Zhotovitel přitěží vhodnou zeminu v potřebném množství v břehu rybníka (úprava břehu a svahování), kterou následně použije při zhotovení nových těles hrází. | | | | | | | |
| Dokumentace / přílohy: | rozpočet | | | | | | | |
| Cenová kalkulace/ přílohy: | 297 363,60 Kč bez DPH | | | | | | | |
| Dopad do smluvní ceny: | ano | | | | | | | |
| Dopad do smluvních termínů: | Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: položkový rozpočet změny | | | | | | | |
| Vyjádření projektanta: | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">dne:</td> <td style="width: 33%;">jméno:</td> <td style="width: 33%;">podpis:</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> | | dne: | jméno: | podpis: | | | |
| dne: | jméno: | podpis: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Vyjádření TDI: | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">dne:</td> <td style="width: 33%;">jméno:</td> <td style="width: 33%;">podpis:</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> | | dne: | jméno: | podpis: | | | |
| dne: | jméno: | podpis: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Vyjádření zhotovitele: | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">dne:</td> <td style="width: 33%;">jméno:</td> <td style="width: 33%;">podpis:</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Zdeněk Koranda</td> <td> </td> </tr> </table> | | dne: | jméno: | podpis: | | Zdeněk Koranda | |
| dne: | jméno: | podpis: | | | | | | |
| | Zdeněk Koranda | | | | | | | |
| Vyjádření objednatele: | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">dne:</td> <td style="width: 33%;">Jméno:</td> <td style="width: 33%;">podpis:</td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Ing. Karel Macků</td> <td> </td> </tr> </table> | | dne: | Jméno: | podpis: | | Ing. Karel Macků | |
| dne: | Jméno: | podpis: | | | | | | |
| | Ing. Karel Macků | | | | | | | |

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.