

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 431/21, ZE DNE 3.11.2021

PŘÍLOHA Č. 5 – ZMĚNOVÝ LIST Č. 06

Objednatel: Městská část Praha - Čakovice	IČ 002 31 291
Zhotovitel: Společnost pro Dostavbu ZŠ Čakovice CL-EVANS, VISTORIA	IČ 267 68 607, IČ 251 10 977
ZMĚNOVÝ LIST č. 06	SMLOUVA O DÍLO č. EI-647/21 (obj.431/21) ZE DNE 03.11.2021
PROJEKT:	„Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice – Etapa A“
LOKALIZACE ZMĚNY:	Změna splaškové kanalizace
DATUM:	03/2022
ZATŘÍDĚNÍ CHARAKTERU ZMĚNY :	§222 ZZVZ
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.	
<p>POPIS A DŮVOD ZMĚNY:</p> <p>Po provedení stavebně technického průzkumu bylo zjištěno, že stávající splašková kanalizace umístěná v objektu školy, na kterou se dle PD mělo napojit splaškové potrubí z nově realizovaného objektu, nelze vzhledem k umístění a výškovým poměrům využít.</p> <p>Na základě sond provedených v areálu vnitřního dvora byla nalezena alternativní trasa splaškové kanalizace, kterou bylo možno využít. Došlo ke změně projektu a bylo navrženo nové řešení nakládání se splaškovými vodami, které jsou nově vedeny směrem do dvora a napojeny cca 15m od nového objektu do stávající venkovní trasy kanalizace.</p>	
<p>CENOVÁ KALKULACE:</p> <p>Viz příložený Položkový rozpočet prací</p>	
<p>SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Položkový rozpočet prací 2) Revize PD – D.2.1.b-05, D.1.4.1.b-10 <p>POČET PŘÍLOH: 3 (položkový rozpočet, 2ks PD)</p>	
Cena díla bez DPH se na základě této změny zvýší o:	307.572,08,- Kč bez DPH
Změna termínů provádění/dokončení díla:	
Změna bude realizována do:	Kanalizace pod objektem do 10.04.2022
Termín dokončení díla do:	Bude mít vliv na termín dokončení díla Prodloužení lhůty pro provedení díla o 12 dní

Městská část Praha - Čakovice
(JUDr Jan Štainbruch)



.....
podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.
(Ing. David Fous)



.....
podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(TDS – Estaplan s.r.o., Ing. Robert Fischer)



.....
podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(AD – Ing. Miroslav Lán)



.....
podpis/datum

Změnový list č.06

Stavba: Změna splaškové kanalizace

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního období. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH				307 572,08
DPH základní snižovaná	Sazba daně 21,000% 15,000%	Základ daně 307 572,08 0,00	Výše daně 64 590,14 0,00	
Cena s DPH		v	CZK	372 162,22

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Změna splaškové kanalizace

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady stavby celkem

21/31/01	ZŠ E. Beneše - ZTI		
21/31/07	ZŠ E. Beneše - areálové rozvody		
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		

307 572,08

372 162,21



REKAPITULACE

ODPOČTY

MĚROČTY

CELKEM BEZ DPH

Položkový rozpočet

S:	21/01	Dotace a rozpočet ZŠ Eduarda Beneše
O:	01	Zdravotní technika
I:	21/01/01	ZŠ E. Beneše - ZTI

KOREKCE J.C. 0,38% (Dodatek č.03)

Skupin J.C. + 3,7% Skupinová korekce + 1,9% Celková korekce + 3,2%

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

ODPOČTY

Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
47/01/01/01/001		Výhled a montáž šestiúhelníkových rour DN 200 s úhelníkovými spojky DN 200 a odbočky DN 200/150	m	1	4.300,00	4.300,00
54/01/01/001/001		Převodník svedení šiferné v průměru 1716 x 122 mm	m	1	4.300,00	4.300,00
		SOO			4.300,00	
		Skupinová:			4.300,00	
		Korekce:			-4.300,00	
54/01/01/01/001		Zkouška těsnosti kanalizační sítě DN 120	m	1	4.300,00	4.300,00

PŘÍPOČTY

Díl:	1	Zemní práce				
1/01/01/01/001		Výhled a montáž šestiúhelníkových rour DN 200 s úhelníkovými spojky DN 200 a odbočky DN 200/150	m	1	4.300,00	4.300,00
		SOO			4.300,00	
		Skupinová:			4.300,00	
		Korekce:			-4.300,00	
4/01/01/01/001		Práce na výhledu šiferné v průměru 1716 x 122 mm	m	1	4.300,00	4.300,00
4/01/01/01/002		Štěrba šestiúhelníkových rour 1-4 do 23 m	m	1	4.300,00	4.300,00
4/01/01/01/003		Výhledová přímá odbočka 1-4 do 20 m	m	1	4.300,00	4.300,00
4/01/01/01/004		Výhledová přímá odbočka 1-4 do 16000 m	m	1	4.300,00	4.300,00
		SOO			4.300,00	
		Skupinová:			4.300,00	
		Korekce:			-4.300,00	
11/01/01/01/001		Výhledová odbočka 1-4 do 20 m	m	1	4.300,00	4.300,00
12/01/01/01/001		Štěrba šestiúhelníkových rour 1-4 do 23 m	m	1	4.300,00	4.300,00
12/01/01/01/002		Výhledová přímá odbočka 1-4 do 20 m	m	1	4.300,00	4.300,00
12/01/01/01/003		Výhledová přímá odbočka 1-4 do 16000 m	m	1	4.300,00	4.300,00
		SOO			4.300,00	
		Skupinová:			4.300,00	
		Korekce:			-4.300,00	
14/01/01/01/001		Práce na výhledu šiferné v průměru 1716 x 122 mm	m	1	4.300,00	4.300,00
15/01/01/01/001		Štěrba šestiúhelníkových rour 1-4 do 23 m	m	1	4.300,00	4.300,00
15/01/01/01/002		Výhledová přímá odbočka 1-4 do 20 m	m	1	4.300,00	4.300,00
15/01/01/01/003		Výhledová přímá odbočka 1-4 do 16000 m	m	1	4.300,00	4.300,00
		SOO			4.300,00	
		Skupinová:			4.300,00	
		Korekce:			-4.300,00	
Díl:	09	Stavění písní hrad				
32/01/01/01/001		Výhledová přímá odbočka 1-4 do 20 m	m	1	4.300,00	4.300,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
47/01/01/01/001		Výhled a montáž šestiúhelníkových rour DN 200 s úhelníkovými spojky DN 200 a odbočky DN 200/150	m	1	4.300,00	4.300,00
		SOO			4.300,00	
		Skupinová:			4.300,00	
		Korekce:			-4.300,00	
54/01/01/01/001		Zkouška těsnosti kanalizační sítě DN 120	m	1	4.300,00	4.300,00
Díl:	VII	Vedlejší náklady				
03/01/01/01/001		Geometrické práce	m	1	1.000,00	1.000,00
04/01/01/01/001		Čištění stavebního terénu	m	1	1.000,00	1.000,00
04/01/01/01/002		Documentace stavebního procesu	m	1	1.000,00	1.000,00
		Celkem				

REKAPITULACE

ZŠ E. Beneše - svaňové rozvody

CELKEM BEZ DPH

Položkový rozpočet

S:	21.01	Dumavka a rozšíření ZŠ Eduarda Beneše
O:	07	Armálové rozvody ZTI
R:	21.01.07	ZŠ E. Beneše - svaňové rozvody

KOREKCE J.C. O 3,8% (Dodatek C.03)

Poplatek J.C. 0,2%
Korekce cenami + 3,6%

Celková cena
-3,2%

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena
Dě:	1	Zemní práce			
	1) 0210101000	Svaňová omávka plynárenská sp. 10 m	m ²	2,0000	0,0000
		SCC			0,0000
		Svaňovina 11,2*11,2*2,0			2,0000
		Rozsah			2,0000
	4) 0220101000	Hrubení sp. 1 do 200 cm hr. 3 do 180 cm 3 STRUŽNĚ	m ²	28,2000	0,0000
		SCC			0,0000
		Svaňovina 11,2*11,2*2,0			28,2000
		Rozsah			28,2000
	5) 0220101000	Hrubení sp. 1 do 200 cm hr. 3 STRUŽNĚ	m ²	28,2000	0,0000
		SCC			0,0000
		Svaňovina 11,2*11,2*2,0			28,2000
		Rozsah			28,2000
	6) 0210102000	Přelínání rozvodů vln. sp. - přibližně - šlák 4 m	m ²	9,0000	0,0000
		SCC			0,0000
		Svaňovina 11,2*11,2			9,0000
		Rozsah			9,0000
	9) 0210111000	Odstranění povrch. vrstvy sp. - přibližně - hr. 4 m	m ²	56,2000	0,0000
	10) 0210112000	Svaňování plynárenské svaňoviny hr. 1,4 do 4,0 m	m ²	20,5100	0,0000
	11) 0220110100	Válcování plynárenské svaňoviny hr. 1,4 do 2,0 m	m ²	20,5100	0,0000
	12) 0220110200	Válcování plynárenské svaňoviny hr. 1,4 do 1,800 m	m ²	4,0000	0,0000
		SCC			0,0000
		Svaňovina 11,2*11,2			4,0000
		Rozsah			4,0000
	13) 0210112000	Výhledový výhled hr. 1-4 v množství do 100 m ²	m ²	0,0000	0,0000
	14) 0210120000	Svaňování svaňoviny na stěně - svaňovina na výšku přes 2m	m ²	4,0000	0,0000
	15) 0210110100	Základní sp. - základní svaňovina	m ²	23,0000	0,0000
		SCC			0,0000
		Svaňovina 11,2*11,2			23,0000
		Rozsah			23,0000
	16) 0210101000	Čistý prázdný prostor svaňoviny s odvětráním křídlovitý tlakový 22 mm	m ²	4,0000	0,0000
		SCC			0,0000
		Svaňovina 11,2*11,2			4,0000
		Rozsah			4,0000
	17) 0240111000	Odkvětení tělesa plynárenské svaňoviny v místě	m ²	11,0000	0,0000
	18) 0220110100	Rozpočetní omávka - hr. 6 - 10 cm po 100 m ²	m ²	11,0000	0,0000
	19) 0240102000	Průběh na příložce hr. 1-4	m ²	4,0000	0,0000
	20) 0210101000	Omávka tělesa plynárenské svaňoviny 25 kg	kg	0,0000	0,0000
		11,30 00			0,0000
Dě:	II	Trubní vedení			
	01) 0240101000	Rozvod s těleso laciná z PP lacinová om. DN 40/110 přev. 6 tř. plyn.	kus	2,0000	0,0000
	02) 0240102000	Rozvod s těleso laciná z PP DN 40 lacinová om. - koncová bez tř. svaň. rozvody 2000 mm	kus	2,0000	0,0000
	03) 0240103000	Přísada k rozvod. rozvod. s těleso laciná z PP DN 40 s tř. svaň. rozvody	kus	2,0000	0,0000
	04) 0240104000	Rozvod s těleso laciná z PP DN 40 lacinová om. - svaň. rozvody	kus	2,0000	0,0000
	05) 0240105000	DN40 průstupová lacinová Typ K0 11/320	ks	4,0000	0,0000
	06) 0240106000	DN40 průstupová lacinová Typ K0 12/320	ks	5,0000	0,0000
	07) 0240107000	Průstupová lacinová DN40-500 na otv. - lacinová, kontrolní, samč. -	ks	1,0000	0,0000
	28) 0240111000	Základní lacinová svaňovina DN 300	kus	1,0000	0,0000
	29) 0240112000	Odstranění povrch. vrstvy sp. - přibližně - hr. 100 kg	kus	1,0000	0,0000
	31) 0210111000	Zkouška tělesa karcinace vaku DN 300	m	17,0000	0,0000
	34) 0210112000	Těleso karcinace PVC QUARTUM DN 10 DN 300/1000 tlakov. s tř. svaň. rozvody	kus	12,0000	0,0000
	40) 0240101000	Průstupová lacinová DN 40-500 na otv. - lacinová, kontrolní, samč. -	kus	1,0000	0,0000
	41) 0240102000	Svaňování plynárenské svaňoviny DN 30	kus	1,0000	0,0000
	42) 0240103000	Svaňování plynárenské svaňoviny DN 30	kus	1,0000	0,0000
	43) 0240104000	Svaňování plynárenské svaňoviny DN 30	kus	1,0000	0,0000
	44) 0240105000	Průstupová lacinová DN 40-500 na otv. - lacinová, kontrolní, samč. -	kus	1,0000	0,0000
	45) 0240106000	Průstupová lacinová DN 40-500 na otv. - lacinová, kontrolní, samč. -	kus	1,0000	0,0000
	46) 0240107000	Průstupová lacinová DN 40-500 na otv. - lacinová, kontrolní, samč. -	kus	1,0000	0,0000
Dě:	III	Svaňování přesun hmot			
	02) 0210101000	Přenos hmot těleso lacinová, svaň. - lacinová, kontrolní, samč. -	ks	11,0000	0,0000
Dě:	VN	Vedlejší náklady			
	02) 0210101000	Odstranění prací	ks	1,0000	0,0000
	03) 0210101000	Základní práce	ks	1,0000	0,0000
	04) 0210101000	Dokumentace svaňování - lacinová, kontrolní, samč. -	ks	1,0000	0,0000
	Celkem				

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše -SO.09 Provizorní přípojka teplovodu
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ: 1. 12. 2021
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ: #ODKAZI

Zpracovatel: IČ: DIČ: #ODKAZI

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše -SO.09 Provizorní přípojka teplovodu

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN2 - Staveništní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše -SO.09 Provizorní přípojka teplovodu
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 1. 12. 2021
Zadavatel: Projektant: #ODKAZI
Zhotovitel: Zpracovatel: #ODKAZI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D	VRN2	Staveništní náklady					
1	K	V01.11	Kompletační a koordinační činnost	%	0,200		
2	K	V01.6.2	Zařízení staveniště - provozní náklady	%	1,530		

D VRN6 Územní vlivy

1	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	0,800		
---	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	--	--

