

DODATEK Č. 2 **KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 431/21, ZE DNE 3.11.2021**

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Městská část Praha - Čakovice**
se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice
zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. - 1. zástupce starosty
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Kašper – referent
IČO: 00231291
DIČ: CZ00231291
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

a

- 2. Zhotovitel:** **Společnost pro Dostavbu ZŠ Čakovice CL-EVANS, VISTORIA**
správce CL-EVANS s.r.o.
spisová značka: C 19685, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
se sídlem: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
IČO: 26768607
DIČ: CZ26768607
Bankovní spojení: č.ú.: XXXXXXXXXX
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Kafka a Ing. Josef Láf anebo Ing. Jan Neužil,
jednatele
osoba oprávněná ve věcech technických: Ing. David Fous – výrobní ředitel a hlavní stavbyvedoucí
druhý společník VISTORIA CZ a.s.
spisová značka: B 4581, vedená u Městského soudu v Praze
se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
IČO: 25110977
DIČ: CZ25110977
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Ivan Němec, předseda představenstva

dále společně jen „smluvní strany“

Preambule

- Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo č. 431/21 uzavřené dne 3.11.2021 na veřejnou zakázku s názvem **„DOSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ ZŠ Dr. EDVARDA BENEŠE, PRAHA – ČAKOVICE – ETAPA A“** (dále jen „Smlouva o dílo“). Dodatek č. 2 je uzavírán za účelem dohody o změně termínu dokončení díla a dohody o změně ceny díla ve vazbě na míru inflace.
- Prodloužení termínu plnění** – jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“), když tato změna vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné

statistickým úřadem za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, v němž je vyhlášována, vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen.

- a) Podle zveřejněných dat ČSÚ je za rok 2021 přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen ve výši 3,8 %, dle https://www.czso.cz/csu/czso/inflace_spotrebitelske_ceny (viz příloha č. 4 tohoto dodatku –výpis ze statistického zjišťování ČSÚ). Smluvní strany tedy sjednávají změnu cen všech položek stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly provedeny v kalendářním roce 2021 o výši přírůstku, tedy plošně o 3,8 %.
- b) **Změna ceny se sjednává tak, že ke všem jednotkovým cenám z položek zhotovitelem oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb bude připočtena změna ceny ve výši 3,8 % každé jednotkové ceny a tento přírůstek bude uplatněn na množství, neprovedená v kalendářním roce 2021, způsobem uvedeným ve změnovém listu č. A01.** Přírůstek ceny prací provedených v kalendářním roce 2022 po nabytí platnosti a účinnosti tohoto dodatku bude účtován samostatným výkazem přírůstkových položek v rozsahu a specifikací dle soupisů provedených prací za jednotlivá fakturační období. Přírůstek ceny prací provedených v kalendářním roce 2022 před nabytím platnosti a účinnosti tohoto dodatku bude vyúčtován samostatným výkazem přírůstkových položek podle již vykázaných soupisů prací za předešlá fakturační období a fakturován samostatnou fakturou do 30 dnů od účinnosti tohoto dodatku, k této faktuře se za datum uskutečnění zdanitelného plnění považuje datum nabytí účinnosti tohoto dodatku.
- c) Celková výše změny ceny díla z důvodu naplnění podmínek pro uplatnění vyhrazené změny závazku ve smyslu ustanovení čl. V. cena a platební podmínky, odst. 5.3 smlouvy činí **2 834 058,00 Kč** bez DPH, viz příloha č.1 tohoto dodatku, změnový list č. A01.

4. Změna předmětu plnění - § 222 odst. 6 ZZVZ.

Po provedení stavebně technického průzkumu bylo zjištěno, že stávající splašková kanalizace umístěná v objektu školy, na kterou se dle PD mělo napojit splaškové potrubí z nově realizovaného objektu, nelze vzhledem k umístění a výškovým poměrům využít. Na základě sond provedených v areálu vnitřního dvora byla nalezena alternativní trasa splaškové kanalizace, kterou bylo možno využít. Došlo ke změně projektu a bylo navrženo nové řešení nakládání se splaškovými vodami, které jsou nově vedeny směrem do dvora a napojeny cca 15m od nového objektu do stávající venkovní trasy kanalizace.

Tato změna je podrobně popsána včetně dopadu na cenu ve změnovém listu č. 6, který tvoří přílohu č. 5 tohoto dodatku č. 2.

5. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou:

- 5.1 **Pro sjednání dohody změně ceny díla ve smyslu odst. 3.1 tohoto Dodatku č.2 a současně ve smyslu čl. V. Cena díla a platební podmínky, odst. 5.3 smlouvy o dílo, je podkladem změnový list č. A01, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2;**
- 5.2 **Pro sjednání dohody o termínu provedení díla ve smyslu čl. 2 Prodloužení termínu plnění, odst. 2.1 až 2.5 tohoto Dodatku č. 2, je podkladem harmonogram stavebních prací, projednaný a odsouhlasený smluvními stranami ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 2, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2.**
- 5.3. **Pro sjednání dohody o změně předmětu plnění ve smyslu odst. 4. tohoto Dodatku č. 2 je podkladem Změnový list č. 6, který tvoří přílohu č. 5.**

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 **předmět díla** vymezený ve Smlouvě o dílo a to tak, že zhotovitel se zavazuje provést a provedl nad rámec plnění dle čl. I. a II. Smlouvy o dílo ve znění

- Příloha č. 3 – Finanční harmonogram
- Příloha č. 4 - Výpis ze statistického zjišťování ČSÚ
- Příloha č. 5 – Změnový list 06
- Příloha č. 6 – Plná moc Ing. Magdalena Ryglová

**Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části
Praha – Čakovice**

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha – Čakovice
Datum jednání a číslo usnesení: 29.6.2022, č. USN RM 333/022

V Praze dne 1.7. 2022

OBJEDNATEL

.....
Ing. Jiří Vintiška
starosta MČ Praha Čako

.....
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
1. zástupce starosty

V České Lípě dne 1.7.2022

ZHOTOVITEL

.....
Mgr. Tomáš Kafka
jednatel CL-EVANS

.....
Ing. Jan Neuzil
jednatel CL-EVANS s.r.o.

.....
Ing. Magdalena Ryglová
na základě plné moci VISTORIA CZ a.s.