



METROPROJEKT Praha a. s.
I. P. Pavlova 1786/2, 12000 Praha 2

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění

Název akce: Tramvajová trať Divoká Šárka – Dědinská – přepracování PD
Č. smlouvy objednatele: 000065 00 16
Č. dodatku objednatele: 000065 02 16
Č. smlouvy zhotovitele: 6814/MP – dodatek č. 2

1. Smluvní strany:

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
JUDr. Janem Blechou, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, 110 00 Praha 1
čís. účtu: 1930731349/0800
IČO: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl: B vložka 847
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a. s.
náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město
zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: KB Praha a.s. Praha 1, Václavské nám. 42
čís. účtu: 9302-021/0100
IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895, plátce DPH
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl. B, vložka 1418
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo,

kterým se smluvní strany dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

Preambule

30. srpna 2016 byl vydán koncept DUR dle zadání Objednatel a bylo zahájeno projednání s dotčenými orgány státní správy, vlastníky pozemků a správci technické infrastruktury. Ke dni 31.12.2016 byl vydán čistopis dokumentace DUR a předán objednateli.

V říjnu 2016 byl vznesen Hygienickou stanicí hl. m. Prahy (HS HMP) požadavek na dodržení aktualizace Nařízení vlády 272/2011 Sb., platné od 30.7.2016 jako Nařízení vlády č. 217/2016 Sb. Tato novelizace zrušila platnost dřívějších výkladů legislativy a způsobila zpřísnění hlukových limitů pro tramvajové tratě, HS HMP proto odmítla vydat kladné stanovisko k DUR bez výkladu či

pokynu svého nadřízeného orgánu. Uvedené skutečnosti nevyplývají přímo z textu předmětných nařízení vlády a byly zhotoviteli a objednateli sděleny až po proškolení HS HMP na Ministerstvu zdravotnictví v říjnu 2016. Aktuálně požadované hodnoty hluku nelze technicky splnit tak, aby stavba tramvajové trati nadále kvalitně plnila svůj účel. Stavební úřad bez kladného stanoviska HS HMP nezahájí územní řízení stavby a důrazně doporučil nepodávat dokumentaci bez doložení tohoto stanoviska. Objednatel začal neprodleně prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy hledat řešení u Ministerstva zdravotnictví ČR (nadřízený orgán HS HMP), nicméně v termínu odevzdání DUR dle smlouvy se zhotovitelem získal pouze ústní příslib jednání k rychlému vyřešení situace metodou individuálního posouzení beze změny navržených parametrů stavby. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2.

2. Termíny a místo plnění, předání a převzetí:

Původní text bodu 2.1. ve znění dodatku č. 1:

2.1. Termíny plnění:

2.1.1. Zahájení prací	ihned od podpisu smlouvy
2.1.2. Aktualizace vlivu stavby na životní prostředí (EIA)	do 15.3.2016
2.1.3. Změna DUR	do 31.3.2016
2.1.4. Úprava změny DUR	do 31.8.2016
2.1.5. Žádost u ÚR	do 31.12.2016
2.1.6. Vydání čistopisu DUR	do 31.12.2016

Dodržení termínů plnění je podmíněno upřesněním koncepce řešení vedení cyklistické trasy kolem areálu Výzkumného ústavu rostlinné výroby do 30.6.2016 ze strany MHMP.

se ruší a nahrazuje se tímto textem:

2.1. Termíny plnění:

2.1.1. Zahájení prací	ihned od podpisu smlouvy
2.1.2. Aktualizace vlivu stavby na životní prostředí (EIA)	do 15.3.2016
2.1.3. Změna DUR	do 31.3.2016
2.1.4. Úprava změny DUR	do 31.8.2016
2.1.5. Žádost u ÚR	do 31.7.2017
2.1.6. Vydání čistopisu DUR	do 31.12.2016

Závěrečná ustanovení:

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č.89/2012 Sb. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění této smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 2 se nemění.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží jedno vyhotovení dodatku č. 2 a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku č. 2.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za objednatele

Za zhotovitele.

Mgr. Martin Gillar
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

JUDr. Jan Blecha
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.