

DS/1598/2022/011

**DODATEK Č. 2 KE
SMLOUVĚ O DÍLO**

I.

Smluvní strany

1. Město Břeclav

sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
zastoupené: Bc. Svatopluk Pěček - starosta města
zástupce ve věcech tech.: Bc. Jakub Matuška – místostarosta města
IČO: 00283061
DIČ: CZ00283061
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 19-1832790257/0100
(dále jen „objednatel“)

2. Made 4 BIM s.r.o.

sídlo: Varšavská 1866/103, Hulváky, 709 00 Ostrava
zastoupená: Pavlem Klusem, jednatelem, 777189376
IČO: 06923321
DIČ: CZ06923321
e-mail: pavelklus@gmail.com

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Preambule

Smluvní strany konstatují, že ve věci plnění závazku stvrzeného Smlouvou o dílo ze dne 26.11.2020 ve znění dodatku č 1, došlo na straně zhotovitele ke změnám zvláštního zřetele, díky nimž není schopen dodat objednateli dílo ve stanoveném termínu.

Při projednávání projektové dokumentace bylo zjištěno, že nejsou dořešeny majetkoprávní vztahy k umístění stavby a bylo nutné na základě požadavku správce sítě doprojektovat přeložky inženýrských sítí. Investor byl seznámen s důvody žádosti o prodloužení termínu plnění dopisem a průběžným projednáním.

Smluvní strany v souladu s výše uvedenou preambulí tímto uzavírají Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26.11.2020 ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je realizace PD: „Břeclav – regenerace veřejných prostranství v lokalitě Budovatelská, projektová dokumentace (dále jen „Dodatek“)

III.

Předmět dodatku

1. Původní text článku 3. Termíny plnění

Rozsah prací dle bodu A)	do 4 týdnů ode dne podpisu smlouvy
Rozsah prací dle bodu B)	do 06/2022
Rozsah prací dle bodu C)	do 09/2022
Rozsah prací dle bodu D)	v délce trvání stavby (předpoklad 12 měsíců)

se mění na:

Rozsah prací dle bodu A)	do 4 týdnů ode dne podpisu smlouvy
--------------------------	------------------------------------

Rozsah prací dle bodu B) do 09/ 2022
Rozsah prací dle bodu C) do 12/ 2022
Rozsah prací dle bodu D) v délce trvání stavby (předpoklad 12 měsíců)

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo dne 26.11.2020 ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem zůstávají zachována a pro smluvní strany závazná.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně za vzájemně výhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Břeclavi dne:

**Bc.
Svatopluk
Pěček**

za objednatele
Bc. Svatoopluk Pěček
starosta města

Digitálně podepsal
Bc. Svatoopluk Pěček
Datum: 2022.06.10
10:24:25 +02'00'

V Ostravě dne: 9/6/2022

**Pavel
Klus**

za zhotovitele
Pavel Klus
jednatel společnosti

Digitálně podepsal
Pavel Klus
Datum: 2022.06.10
10:18:47 +02'00'

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č.85 dne 8. 6. 2022 usnesením č. R85/22/54.

V Břeclavi dne

**Bc. Svatoopluk
Pěček**

Bc. Svatoopluk Pěček
starosta

Digitálně podepsal Bc.
Svatoopluk Pěček
Datum: 2022.06.10 10:24:53
+02'00'