



Dodatek č. 14

ke SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-1148/2019**

ISPROFOND: 5623530005

a

účastníci Společnosti „ŠAKAL“

založené Společenskou smlouvou ze dne 25. 10. 2018

Společník – správce: **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 453 09 612 DIČ: CZ45309612

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383

zastoupena Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva

a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

a

společník: **OHLA ŽS, a.s.**

se sídlem Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno, Česká republika

IČO: 463 42 796 DIČ: CZ46342796



zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

zastoupená : Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsdou představenstva

a Paolem Bee, MBA, 2. místopředsdou představenstva

a

společník: **FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**,

se sídlem : Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 253 17 628 DIČ: CZ25317628

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2144

zastoupenou Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

a

společník: **Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupenou Ing. Luděkem Valtrem, předsdou představenstva

a Ing. Martinem Janovským, místopředsdou představenstva

v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 25. 10. 2018, kdy správcem společnosti „ŠAKAL“ je

S u b t e r r a a.s., se sídlem na adrese: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČO: 45309612, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383, která je na základě

Plné moci ze dne 25.10.2018 oprávněna jednat za všechny společnosti,

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: Elektrizace železnic Praha a.s. : 21/19-OZ/SOD

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 14 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 8. 2019 na zhotovení stavby s názvem „Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna“ (dále jen „Dodatek“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se z důvodu zjištění skutečného rozsahu provedených stavebních prací po dokončení díla na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů dohodly na snížení nákladů zhotovitele takto:

Snížení nákladů zhotovitele na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů - 22 899 801,72 Kč

1.2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi smluvní strany shodně konstatují, že

konečná Cena Díla bez DPH činí **1 466 561 979,99 Kč**,

slovy: jednamiliardačtyřistašedesátšestmilionůpětsetšedestájednatisícdevětsetšedesátdevět korun českých a devadesátdevět haléřů.



II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1 je tabulka Rekapitulace čerpání rozpočtu 9/2019 – 12/2021.
- 2.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Přílohy:

- Příloha č. 1 - Rekapitulace čerpání rozpočtu

V Praze dne 1.7.2022

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Praze dne 27.6.2022

Za S u b t e r r a a.s.:

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva

24.6.2022

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva

V Brně, dne 22.6.2022

Za OHLA ŽS, a.s.:

.....
Ing. Roman Kocúrek
místopředseda představenstva

21.6.2022

.....
Paolo Bee, MBA



2. místopředsedou představenstva

V Brně, dne 27.6.2022

Za FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.:

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

V Praze, dne 24.6.2022

Za Elektrizace železnic Praha a.s.:

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva

23.6.2022

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva



Příloha č. 1

Rekapitulace čerpání rozpočtu

6.2.13 Rekapitulace čerpání rozpočtu 9/2019 - 12/2021

Stavba 17056 - Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna SP vyladěné 3.9.2019

Položka	Popis	Celková cena[Kč]	Do kon. před. obd.[Kč]	V sledov. obd.[Kč]	Do kon. sled. obd.[Kč]	Zbývá[Kč]
PS 01-05-01	Žst. Šakvice, doplnění DŘT	1 022 788,61	0,00	1 020 818,99	1 020 818,99	1 969,62
PS 01-05-02	Žst. Šakvice, zařízení DŘT pro SpS	974 467,28	0,00	971 368,44	971 368,44	3 098,84
PS 01-07-01	Žst. Šakvice, rozvodna nn	3 329 352,66	0,00	3 328 282,66	3 328 282,66	1 070,00
PS 01-07-02	Žst. Šakvice, rozvodna nn - klimatizace	104 584,31	0,00	104 584,31	104 584,31	0,00
PS 01-09-01	Žst. Šakvice, spínací stanice	1 909 758,41	0,00	1 905 912,21	1 905 912,21	3 846,20
PS 01-09-02	Žst. Šakvice, spínací stanice - klimatizace	52 684,30	0,00	52 684,30	52 684,30	0,00
PS 01-13-01	Žst. Šakvice, trafostanice 22/0,4kV	3 145 895,49	0,00	3 134 366,69	3 134 366,69	11 528,80
PS 01-13-02	Žst. Šakvice, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ	1 076 882,12	0,00	1 069 579,22	1 069 579,22	7 302,90
PS 01-13-03	Žst. Šakvice, úprava trafostanic 25/0,4kV pro EOVS	1 532 857,72	0,00	1 521 366,12	1 521 366,12	11 491,60
PS 01-14-01	Žst. Šakvice, MK	7 008 669,52	0,00	6 027 373,40	6 027 373,40	981 296,12
PS 01-14-01.1 A	Žst. Šakvice, VB stavební úpravy	187 886,48	0,00	184 785,62	184 785,62	3 100,86
PS 01-14-01.1 B	Žst. Šakvice, VB stavební úpravy - (elektroinstalace)	40 661,85	0,00	40 661,85	40 661,85	0,00
PS 01-14-02.1	Žst. Šakvice, sdělovací zařízení, doplnění	257 872,64	0,00	255 760,64	255 760,64	2 112,00
PS 01-14-02.2	Žst. Šakvice, sdělovací zařízení, doplnění - klimatizace	372 688,05	0,00	372 685,95	372 685,95	2,10
PS 01-14-03	Žst. Šakvice, telefonní zapojovač, doplnění	1 514 886,13	0,00	1 507 956,13	1 507 956,13	6 930,00
PS 01-14-04	Žst. Šakvice, doplnění EZS	330 753,31	0,00	328 641,31	328 641,31	2 112,00
PS 01-14-07	Žst. Šakvice, doplnění rozhlasového zařízení	745 150,61	0,00	744 955,81	744 955,81	194,80
PS 01-14-08	Žst. Šakvice, doplnění informační zařízení	9 218 783,77	0,00	9 218 013,77	9 218 013,77	770,00
PS 01-14-09	Žst. Šakvice, doplnění kamerového systému	2 034 265,77	0,00	2 034 265,77	2 034 265,77	0,00
PS 01-28-01 A	Žst. Šakvice, část A, definitivní SZZ a úprava ETCS	159 571 932,32	0,00	159 511 655,86	159 511 655,86	60 276,46
PS 01-28-01 B	Žst. Šakvice, část B, provizorní SZZ	102 772 780,16	0,00	102 755 685,87	102 755 685,87	17 094,29
PS 01-28-01 C	Žst. Šakvice, část C, klimatizace místností technologie	849 969,50	0,00	849 951,65	849 951,65	17,85
PS 01-28-01 D	Žst. Šakvice, část D, úprava AVV	1 613 114,96	0,00	1 613 114,96	1 613 114,96	0,00
PS 01-28-01 E	Žst. Šakvice, část E, úprava ASHS	372 125,20	0,00	370 013,20	370 013,20	2 112,00
PS 02-05-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, DDTS ŽDC - silnoproudá zařízení	1 633 210,99	0,00	1 633 210,99	1 633 210,99	0,00
PS 02-14-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, TK	11 777 142,09	0,00	11 729 735,74	11 729 735,74	47 406,35
PS 02-14-02	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, DDTS ŽDC	4 465 255,78	0,00	4 465 255,78	4 465 255,78	0,00
PS 02-28-01 A	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, část A, traťové zabezpečovací zařízení, ETCS	41 344 921,28	0,00	41 339 338,92	41 339 338,92	5 582,36
PS 02-28-01 B	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, část B, AVV	491 186,86	0,00	491 186,86	491 186,86	0,00
PS 03-05-01	Žst. Hustopeče u Brna, zařízení DŘT	928 319,76	0,00	927 725,32	927 725,32	594,44
PS 03-07-01	Žst. Hustopeče u Brna, rozvodna nn	2 380 478,67	0,00	2 380 174,67	2 380 174,67	304,00
PS 03-07-02	Žst. Hustopeče u Brna, rozvodna nn - klimatizace	48 840,68	0,00	48 840,68	48 840,68	0,00
PS 03-13-01	Žst. Hustopeče u Brna, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ a EOVS	1 278 183,82	0,00	1 275 215,20	1 275 215,20	2 968,62
PS 03-14-01	Žst. Hustopeče u Brna, MK	1 315 723,51	0,00	1 272 554,85	1 272 554,85	43 168,66
PS 03-14-02.1	Žst. Hustopeče u Brna, sdělovací zařízení	198 378,33	0,00	196 266,33	196 266,33	2 112,00
PS 03-14-02.2	Žst. Hustopeče u Brna, sdělovací zařízení - klimatizace	207 734,10	0,00	207 734,10	207 734,10	0,00
PS 03-14-03	Žst. Hustopeče u Brna, EZS a LDP	478 424,47	0,00	476 312,47	476 312,47	2 112,00
PS 03-14-04	Žst. Hustopeče u Brna, rozhlasové zařízení	914 956,24	0,00	914 396,24	914 396,24	560,00
PS 03-14-05	Žst. Hustopeče u Brna, informační zařízení	4 138 439,41	0,00	4 137 925,41	4 137 925,41	514,00
PS 03-14-06	Žst. Hustopeče u Brna, kamerový systém	1 443 089,80	0,00	1 442 529,80	1 442 529,80	560,00
PS 03-28-01 A	Žst. Hustopeče u Brna, část A, definitivní SZZ	49 274 647,52	0,00	49 262 036,73	49 262 036,73	12 610,79
PS 03-28-01 C	Žst. Hustopeče, část C, klimatizace místností technologie	201 695,55	0,00	201 672,45	201 672,45	23,10
PS 03-28-01 D	Žst. Hustopeče u Brna, část D, AVV	506 485,60	0,00	506 485,60	506 485,60	0,00
PS 50-05-01	ED Brno, doplnění DŘT a řídicího systému	3 242 862,46	0,00	3 242 862,46	3 242 862,46	0,00
PS 50-14-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, DOK	2 694 831,52	0,00	2 694 060,78	2 694 060,78	770,74
PS 50-14-02	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, přenosový systém	4 954 445,49	0,00	4 954 055,49	4 954 055,49	390,00
PS 50-14-03	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, GSM-R	4 989 564,80	0,00	4 864 120,39	4 864 120,39	125 444,41
PS 50-14-04	Úprava dispečerského pracoviště	916 110,41	0,00	916 110,41	916 110,41	0,00
PS 50-28-01	CDP Přerov, úprava DOZ a ETCS	12 001 455,80	0,00	12 001 455,80	12 001 455,80	0,00
SO 01-01-01	Žst. Šakvice, úprava TV	81 931 778,90	0,00	81 729 375,98	81 729 375,98	202 402,92

SO 01-01-01.1	Protidotyková ochrana TV na mostě ev. č. 4203-3	1 157 274,88	0,00	1 157 274,88	1 157 274,88	0,00
SO 01-01-02	Žst. Šakvice, úprava ukolejnění	2 220 320,73	0,00	2 220 200,73	2 220 200,73	120,00
SO 01-01-03	Žst. Šakvice, připojení jednovypínačové SpS na TV	2 119 054,44	0,00	2 117 087,67	2 117 087,67	1 966,77
SO 01-01-04	Žst. Šakvice, připojení TR ZZ na TV	656 599,71	0,00	656 599,71	656 599,71	0,00
SO 01-01-05	Žst. Šakvice, připojení TR EOV na TV	2 144 314,53	0,00	2 144 314,53	2 144 314,53	0,00
SO 01-01-06	Žst. Šakvice, převěšení ZOK	1 213 367,49	0,00	1 213 367,49	1 213 367,49	0,00
SO 01-06-01	Žst. Šakvice, EOV	8 668 395,39	0,00	8 643 070,78	8 643 070,78	25 324,61
SO 01-06-02	Žst. Šakvice, úprava venkovního osvětlení	7 776 021,02	0,00	7 399 945,58	7 399 945,58	376 075,44
SO 01-06-03	Žst. Šakvice, úprava rozvodů nn	2 256 466,74	0,00	2 176 471,14	2 176 471,14	79 995,60
SO 01-06-04	Žst. Šakvice, přeložky silnoproudých rozvodů	2 411 128,23	0,00	1 787 233,48	1 787 233,48	623 894,75
SO 01-06-05	Žst. Šakvice, osvětlení podchodu a nástupišť	4 248 988,67	0,00	4 176 641,47	4 176 641,47	72 347,20
SO 01-06-06	Žst. Šakvice, DOÚO	4 995 714,25	0,00	4 875 691,33	4 875 691,33	120 022,92
SO 01-06-07	Žst. Šakvice, spínací stanice, DOÚO	439 856,51	0,00	431 989,33	431 989,33	7 867,18
SO 01-06-08	Žst. Šakvice, spínací stanice, přípojka nn	359 323,31	0,00	352 472,91	352 472,91	6 850,40
SO 01-06-09	Žst. Šakvice, uzemnění trafostanice	400 848,85	0,00	399 527,97	399 527,97	1 320,88
SO 01-06-10	Žst. Šakvice, spínací stanice, uzemnění	113 236,53	0,00	113 236,53	113 236,53	0,00
SO 01-06-11	Žst. Šakvice, uzemnění trafostanic 25/0,4kV pro ZZ a EOV	296 718,63	0,00	294 085,43	294 085,43	2 633,20
SO 01-12-01	Žst. Šakvice, přípojka vn	616 054,18	0,00	606 116,58	606 116,58	9 937,60
SO 01-14-01	Žst. Šakvice – žst. Hustopeče u B., ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC	3 645 990,68	0,00	3 617 803,88	3 617 803,88	28 186,80
SO 01-14-02	Žst. Šakvice, ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ČD Telematika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01-15-01 B	Žst. Šakvice, stavební úpravy technologické budovy - elektroinstalace	369 828,97	0,00	353 947,80	353 947,80	15 881,17
SO 01-15-01.1	Bourané konstrukce	711 025,85	0,00	704 209,12	704 209,12	6 816,73
SO 01-15-01.2	Nové konstrukce	2 539 884,65	0,00	2 444 469,39	2 444 469,39	95 415,26
SO 01-15-02	Žst. Šakvice, demolice	2 355 178,29	0,00	2 250 618,86	2 250 618,86	104 559,43
SO 01-15-03	Žst. Šakvice, kabelovod	21 507 067,38	0,00	20 881 009,59	20 881 009,59	626 057,79
SO 01-15-03.1	Žst. Šakvice, přeložka vodovodu	63 241,43	0,00	50 730,09	50 730,09	12 511,34
SO 01-15-04 A	Žst. Šakvice, přístřešky pro cestující - základové patky	780 116,76	0,00	768 734,50	768 734,50	11 382,26
SO 01-15-04 B	Žst. Šakvice, přístřešky pro cestující - ocelový přístřešek	3 117 878,47	0,00	3 117 878,47	3 117 878,47	0,00
SO 01-15-05	Zastřešení nástupišť, výstupy z podchodu	17 412 618,38	0,00	17 412 618,38	17 412 618,38	0,00
SO 01-15-05.1	Žst. Šakvice, odvodnění zastřešení	276 981,60	0,00	243 668,47	243 668,47	33 313,13
SO 01-15-06	Žst. Šakvice, orientační systém	399 978,73	0,00	398 849,77	398 849,77	1 128,96
SO 01-15-07 A	Žst. Šakvice, spínací stanice - stavební část	1 672 050,82	0,00	1 666 092,33	1 666 092,33	5 958,49
SO 01-15-07 B	Žst. Šakvice, spínací stanice (elektroinstalace)	81 556,10	0,00	64 581,09	64 581,09	16 975,01
SO 01-15-08 A	Žst. Šakvice, přístřešek pro cestující - autobus - bourané konstrukce	127 641,22	0,00	126 058,11	126 058,11	1 583,11
SO 01-15-08 B	Žst. Šakvice, přístřešek pro cestující - autobus - základové patky	176 239,84	0,00	173 268,47	173 268,47	2 971,37
SO 01-15-08 C	Žst. Šakvice, přístřešek pro cestující - autobus - ocelový přístřešek	925 195,98	0,00	925 195,98	925 195,98	0,00
SO 01-16-01	Žst. Šakvice, železniční spodek	75 683 735,18	0,00	71 315 618,31	71 315 618,31	4 368 116,87
SO 01-16-02	Žst. Šakvice, nástupiště	14 087 612,02	0,00	14 084 021,37	14 084 021,37	3 590,65
SO 01-17-01	Žst. Šakvice, železniční svršek	228 884 129,63	0,00	225 178 188,09	225 178 188,09	3 705 941,54
SO 01-17-01.1	Žst. Šakvice, železniční svršek, závěrečné podbití	2 201 816,67	0,00	2 201 816,67	2 201 816,67	0,00
SO 01-17-01.2	Žst. Šakvice, železniční svršek, centrální nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01-18-01	Žst. Šakvice, příjezdová komunikace k SpS	2 099 288,41	0,00	2 012 937,73	2 012 937,73	86 350,68
SO 01-19-01	Podchod st.km 108,253 TÚ 2001 (prov.ev.km 108,209)	77 690 117,36	0,00	77 307 499,85	77 307 499,85	382 617,51
SO 01-19-02	Propustek st.km 108,731 TÚ 2001 (prov.ev.km 108,724)	12 318 625,36	0,00	12 107 610,77	12 107 610,77	211 014,59
SO 01-33-01	Žst. Šakvice, IPO	153 984,41	0,00	0,00	0,00	153 984,41
SO 02-01-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, trakční vedení	44 568 324,49	0,00	44 522 427,18	44 522 427,18	45 897,31
SO 02-01-02	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, ukolejnění	892 897,25	0,00	892 897,25	892 897,25	0,00
SO 02-16-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, železniční spodek	111 248 324,54	0,00	109 590 390,26	109 590 390,26	1 657 934,28
SO 02-17-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, železniční svršek	75 908 038,92	0,00	74 558 371,16	74 558 371,16	1 349 667,76
SO 02-17-01.1	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, železniční svršek	1 584 576,80	0,00	1 584 576,80	1 584 576,80	0,00
SO 02-17-01.2	T. ú. Šakvice – Hustopeče u Brna, železniční svršek, centrální nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02-17-02	Železniční přejezd v km 0,924	1 246 919,22	0,00	1 238 774,61	1 238 774,61	8 144,61
SO 02-17-03	Železniční přejezd v km 2,012	1 734 962,02	0,00	1 349 900,47	1 349 900,47	385 061,55
SO 02-17-04	Železniční přejezd v km 4,190	723 602,49	0,00	707 916,30	707 916,30	15 686,19
SO 02-17-05	Železniční přejezd v km 5,872	3 367 698,04	0,00	3 195 403,01	3 195 403,01	172 295,03
SO 02-18-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, přeložka polní cesty	2 642 786,75	0,00	2 642 565,73	2 642 565,73	221,02

SO 02-19-01	Propustek st.km 0,919 TÚ 2061 (prov.ev.km 0,954)	1 580 044,95	0,00	1 490 605,02	1 490 605,02	89 439,93
SO 02-19-02	Propustek st.km 1,109 TÚ 2061 (prov.ev.km 1,145)	1 749 240,40	0,00	1 680 391,58	1 680 391,58	68 848,82
SO 02-19-03	Propustek st.km 1,373 TÚ 2061 (prov.ev.km 1,409)	1 920 871,55	0,00	1 285 356,51	1 285 356,51	635 515,04
SO 02-19-04	Propustek st.km 1,593 TÚ 2061 (prov.ev.km 1,629)	1 890 237,65	0,00	1 815 650,87	1 815 650,87	74 586,78
SO 02-19-05	Propustek st.km 3,385 TÚ 2061 (prov.ev.km 3,364)	2 651 187,00	0,00	2 643 458,25	2 643 458,25	7 728,75
SO 02-19-06	Propustek st.km 4,193 TÚ 2061 (prov.ev.km 4,175)	1 381 744,25	0,00	1 336 268,12	1 336 268,12	45 476,13
SO 02-19-07	Propustek st.km 5,044 TÚ 2061 (prov.ev.km 5,022)	1 655 152,21	0,00	1 601 404,03	1 601 404,03	53 748,18
SO 02-19-08	Propustek st.km 5,340 TÚ 2061 (prov.ev.km 5,318)	1 562 694,54	0,00	1 500 180,50	1 500 180,50	62 514,04
SO 02-19-09	t.ú. Šakvice – Hustopeče u Brna, propustek v km 6,014 TÚ 2061	756 132,01	0,00	733 478,05	733 478,05	22 653,96
SO 02-21-01.1	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, plynovody - Ochrana plynovodu VVTL DN 1400 v km 3,513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02-21-01.2	T.ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, plynovody - Ochrana plynovodu VVTL DN 1000 v km 3,543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02-21-01.3	T.ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, plynovody - Ochrana plynovodu VVTL DN 800 v km 3,563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02-21-01.4	T.ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, plynovody - Ochrana plynovodu VVTL DN 900 v km 3,577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02-21-01.5	T.ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, plynovody - Ochrana plynovodu VVTL DN 900 v km 3,589	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02-21-01.6	T.ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, plynovody - Ochrana plynovodu VTL DN 150 v km 5,485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02-21-01.7	T.ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, plynovody - Ochrana plynovodu VTL DN 100 v km 1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02-21-01.8	T.ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, plynovody - Ochrana plynovodu VTL DN 100 v km 107,291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02-22-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, vodovody	2 666 720,46	0,00	2 096 081,81	2 096 081,81	570 638,65
SO 02-27-01	T. ú. Šakvice - Hustopeče u Brna, kanalizace	1 333 789,22	0,00	1 135 531,43	1 135 531,43	198 257,79
SO 03-01-01	Žst. Hustopeče u Brna, trakční vedení	9 851 961,57	0,00	9 710 687,75	9 710 687,75	141 273,82
SO 03-01-02	Žst. Hustopeče u Brna, ukolejnění	384 689,70	0,00	384 689,70	384 689,70	0,00
SO 03-01-03	Žst. Hustopeče u Brna, připojení TR ZZ a EOv na TV	526 732,80	0,00	526 732,80	526 732,80	0,00
SO 03-06-01	Žst. Hustopeče u Brna, EOv	1 519 384,10	0,00	1 518 259,57	1 518 259,57	1 124,53
SO 03-06-02	Žst. Hustopeče u Brna, úprava rozvodů nn	530 739,22	0,00	528 035,62	528 035,62	2 703,60
SO 03-06-03	Žst. Hustopeče u Brna, venkovní osvětlení	4 115 736,55	0,00	4 017 691,35	4 017 691,35	98 045,20
SO 03-06-04	Žst. Hustopeče u Brna, DOÚO	732 238,44	0,00	714 881,42	714 881,42	17 357,02
SO 03-06-05	Žst. Hustopeče u Brna, přípojka nn	202 271,77	0,00	200 398,57	200 398,57	1 873,20
SO 03-06-06	Žst. Hustopeče u Brna, uzemnění trafostanice 25/0,4kV pro ZZ a EOv	112 189,12	0,00	111 854,36	111 854,36	334,76
SO 03-06-07	Žst. Hustopeče u Brna, uzemnění výpravní budovy	180 136,13	0,00	180 136,13	180 136,13	0,00
SO 03-15-01 A	Žst. Hustopeče u Brna, stavební úpravy výpravní budovy	4 759 800,75	0,00	4 631 638,48	4 631 638,48	128 162,27
SO 03-15-01 B	Žst. Hustopeče, stavební úpravy technologické budovy	573 680,34	0,00	497 186,04	497 186,04	76 494,30
SO 03-15-01 C	Zdravotně technické instalace	215 909,48	0,00	215 224,84	215 224,84	684,64
SO 03-15-01 D	Vnitřní plynoinstalace	49 745,31	0,00	48 142,72	48 142,72	1 602,59
SO 03-15-01 E	Žst. Hustopeče u Brna, stavební úpravy výpravní budovy - ústřední topení	299 362,29	0,00	271 459,83	271 459,83	27 902,46
SO 03-15-02	Žst. Hustopeče u Brna, demolice	1 843 129,42	0,00	1 719 715,99	1 719 715,99	123 413,43
SO 03-15-03	Žst. Hustopeče u Brna, přístřešky pro cestující	1 063 201,30	0,00	1 063 201,30	1 063 201,30	0,00
SO 03-15-04	Žst. Hustopeče u Brna, orientační systém	278 073,83	0,00	277 583,83	277 583,83	490,00
SO 03-15-05	Žst. Hustopeče u Brna, kabelovod	3 396 307,69	0,00	3 384 898,83	3 384 898,83	11 408,86
SO 03-16-01	Žst. Hustopeče u Brna, železniční spodek	14 398 793,45	0,00	14 380 762,68	14 380 762,68	18 030,77
SO 03-16-02	Žst. Hustopeče u Brna, nástupiště	19 105 823,85	0,00	19 100 120,93	19 100 120,93	5 702,92
SO 03-17-01	Žst. Hustopeče u Brna, železniční svršek	34 832 344,27	0,00	34 723 911,82	34 723 911,82	108 432,45
SO 03-17-01.1	Žst. Hustopeče u Brna, železniční svršek, závěrečné podbití	426 563,99	0,00	426 563,99	426 563,99	0,00
SO 03-17-01.2	Žst. Hustopeče u Brna, železniční svršek, centrální nákup materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 03-17-02	Železniční přejezd v km 6,298	3 075 753,98	0,00	3 075 248,52	3 075 248,52	505,46
SO 03-18-01	Žst. Hustopeče u Brna, nákladíště	2 150 522,26	0,00	2 092 917,18	2 092 917,18	57 605,08
SO 03-18-02	Žst. Hustopeče u Brna, úprava komunikace k nákladíšti	2 419 333,74	0,00	2 378 747,00	2 378 747,00	40 586,74
SO 03-19-01	Žst. Hustopeče u Brna, Opěrné zdi	15 239 581,40	0,00	15 193 449,80	15 193 449,80	46 131,60
SO 03-22-01	Žst. Hustopeče u Brna, vodovody	481 562,03	0,00	443 670,00	443 670,00	37 892,03
SO 03-27-01	Žst. Hustopeče u Brna, kanalizace	9 639 648,08	0,00	9 517 577,20	9 517 577,20	122 070,88
SO 03-33-01	Žst. Hustopeče u Brna, IPO	95 074,08	0,00	0,00	0,00	95 074,08
SO 50-00-01	Zabezpečení veřejných zájmů, náhradní výsadby	6 568 778,43	0,00	6 544 740,59	6 544 740,59	24 037,84
SO 50-00-02	Zabezpečení veřejných zájmů, komunikace	11 392 277,19	0,00	7 912 904,16	7 912 904,16	3 479 373,03
SO 50-14-01.1	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - CETIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 50-14-01.2	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Telia Carrier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 50-14-01.3	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Dial Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 50-14-01.4	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Optiline	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SO 50-14-01.5	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Itself	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 50-14-01.6	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Net4Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 50-14-01.8	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - Stafikr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 50-14-01.9	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů cizích operátorů - EON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 50-17-01	Výstroj trati	393 040,80	0,00	392 432,94	392 432,94	607,86
SO 50-38-01	Rekultivace ploch opuštěné trasy	1 675 600,00	0,00	1 675 600,00	1 675 600,00	0,00
SO 98-98	Všeobecný objekt	28 691 406,30	0,00	28 691 406,30	28 691 406,30	0,00
Celkem Stavba:		1 489 461 781,71	0,00	1 466 561 979,99	1 466 561 979,99	22 899 801,72

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2848978

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7ebf378d-e9c1-49a8-8c05-a53b94562cd4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.07.2022 13:24:05



b9907101-accf-40f0-889b-9501624739d7