

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: 4838/2021
č. zhotovitele: C49/21 - dodatek - 03

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
Zastoupení ve věcech smluvních:
Tel., e-mail:
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:
Tel., e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(dále jen **objednatel**)

Městská část Praha 16

Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Mgr. Karel Hanzlík, starosta
234 128 101; karel.hanzlík@praha16.eu

00241598
CZ 00241598

a

Zhotovitel:

se sídlem:
zapsaná v
Zastoupení ve věcech smluvních:
Tel., e-mail:
Zastoupení ve věcech technických:
Tel., e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(dále jen **zhotovitel**)

Raeder & Falge s.r.o.

Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice
U Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C28279

287 14 989
CZ28714989

A, GEN.ŘEDITEL

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 3**
na zakázku **Lávka přes Berounku v Radotíně - Design and Build**

Tímto dodatkem č. 3 se doplňuje a mění Smlouva o dílo č. objednatele 4838/2021, č. zhotovitele C49/21
(dále jen „**SOD**“) následovně:

čl. II. Předmět plnění a účel smlouvy, odst. 2.3. doplňuje se nový odst. 2.3.3. v tomto znění:

- 2.3.3. Změnové listy zpracované firmou Raeder & Falge s.r.o., které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.3 jako jeho přílohy č.1 až č.5 :
- ZL č. 01 Madlo + umístění LED osvětlení v madle lávky
 - ZL č. 02 Kompozitní žlab - chráničky
 - ZL č. 03 Kabele PRE
 - ZL č. 04 Provizorium
 - ZL č. 05 Doplnění a úprava konstrukčních táhel do NK

čl. IV. Cena díla, odst. 4.1.
mění se znění odst. 4.1., nově bude ujednán v tomto znění:

- 4.1. Smluvní cena za zhotovení díla dle článku II. této smlouvy činí
Cena za zhotovení díla bez DPH: 40 443 749,32 Kč
DPH 21%: 8 493 187,36 Kč
Cena za zhotovení díla vč. DPH: 48 936 936,68 Kč
Smluvní cena za zhotovení díla obsahuje:

- **přípravné práce** Přípravnými pracemi se pro účely tohoto pravidla rozumí projektová příprava, zpracování všech požadovaných stupňů projektové dokumentace, inženýrskou činnost, řízení realizace díla v rámci projektové přípravy a všechny případné licence
- **stavební práce**

DALŠÍ UJEDNÁNÍ



1. Ustanovení SOD neřešená tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
3. Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, k jehož zajištění se ve lhůtě 5 pracovních dnů tímto zavazuje objednatel.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží 2 podepsané exempláře.

Přílohy:

1. změnový list ZL č. 01
2. změnový list ZL č. 02
3. změnový list ZL č. 03
4. změnový list ZL č. 04
5. změnový list ZL č. 05

V Praze dne 23-06-2022
2022

Objednatel :



DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu §43 z.č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu

podpisy pověřených zastupitelů Městské části Praha 16





Lávka přes Berounku v Radotíně

SoD ev. č. objednatel: 4838/2021
SoD ev. č. zhotovitel: C49/21

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY STAVBY ZBV / ZL č. 01

Madlo + umístění LED osvětlení v madle lávky

Investor: **Městská část Praha 16, Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín**
Objednatel: **Raeder & Falge s.r.o., Přivozní 114 /2, 410 02 Lovosice**
Druh dokumentace: **Zdůvodnění změny**
Projektant: **Mott MacDonald CZ s.r.o. (12/2021)**
Datum: **11. 3. 2022 – revize 6.6. 2022**
Zakázka: **C49/21 Lávka přes Berounku v Radotíně**
Počet stran: **2**



Stručný popis:

Při přípravě realizace bylo dohodnuto s investorem, v rámci převzetí DSP, že v rámci madla bude realizováno osvětlení LED. Navržené řešení bylo konzultováno a odsouhlaseno autorem návrhu arch. Pleskotem.

Zdůvodnění:

Při podání cenové nabídky bylo uvažováno s tím, že bude realizována lávka bez osvětlení, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci – Veřejné osvětlení: *V duchu současných celoevropských diskusí o míře a o způsobech osvětlování veřejných prostranství navrhuje, aby vlastní těleso lávky v přírodním kontextu řeky bylo osvětleno pouze parazitním světlem získaným z obou nasvícených břehů... Aby byly zřetelně nasvícené pouze cíle cesty (lávky) na obou březích, ale trasa lávky samotné nikoliv.*

Tato vyvolaná změna ve svém důsledku znamená:

1. Změnu profilu samotného madla (jeho zvětšení z 50/30 na trubku o průměru TR 57*4)
2. Doplnění LED osvětlení – osazení v madle na protilehlé straně pylonu
3. Madlo je oproti ZD upraveno pro umístění LED osvětlení, se kterým ZD Design&Build nepočítala, jeho kotvení s návazností na elektroinstalace, doplnění madla o atypický ohýbaný profil v místech osvětlení (podkonstrukce pro osvětlení), změna dělení madla.

V rámci podání nabídky Design&Build ocenil zhotovitel madlo tak, jak bylo definováno v ZD

Vyčíslení zvýšených nákladů:

1. Změna profilu madla OK, vč. PKO za zvýšenou tonáž OK: 194. 972,82 Kč
2. Doplnění LED osvětlení: 375. 500,00 Kč
3. Madlo pro LED: 516. 500,00 Kč
4. Změna projektové dokumentace, vč. VTD: 115. 800,00 Kč

Celkem hodnota změny: 1. 202. 772,82 Kč bez DPH

Prodloužení termínů realizace:

Z důvodů doplnění osvětlení lávky a požadovaných materiálových změn pro řešení madla budou dokončeny uváděné práce včetně souvisejících prací do termínu 29.8.2022.

Přílohy:

1. ZD – elektronicky
2. DSP – elektronicky

V Lovosicích dne 7.6. 2022



vedoucí nabídkového oddělení



Lávka přes Berounku v Radotíně

SoD ev. č. objednatel: 4838/2021
SoD ev. č. zhotovitel: C49/21

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY STAVBY ZBV / ZL č. 02

Kompozitní žlab – chráničky

Investor: Městská část Praha 16, Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Objednatel: Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114 /2, 410 02 Lovosice
Druh dokumentace: Zdůvodnění změny
Projektant: Mott MacDonald CZ s.r.o. (12/2021)
Datum: 11. 3. 2022, revize 25.5.2022
Zakázka: C49/21 Lávka přes Berounku v Radotíně
Počet stran: 2



Stručný popis:

Při přípravě realizace bylo dohodnuto, že budou realizovány chráničky v kompozitních žlabech v počtu 2 x žlab + 7x chránička – projednáno před vyskladněním RDS se zástupci investora (12/2021).

Zdůvodnění:

Při podání cenové nabídky bylo uvažováno s tím, že bude realizována lávka vč. požadovaného vedení IS v kompozitních žlabech (100x50) – chráničkách pro vedení optických kabelů (využití společnosti T-Mobile CZ). Při přípravě realizace a zpracování PD DSP bylo zajištěn dodatečný požadavek na vedení sítí, s jejichž vedením ZD neuvvažovala, a proto zhotovitel předkládá návrh na změnu rozměru kompozitních žlabů na š 250 v počtu 2 kusů pro uložení chrániček – optický kabel 5ks DN40 (3x T-Mobile CZ + 2x VODAFONE CZ / MC) a silové kabely 2x DN40 (VO + rezerva).

Tato vyvolaná změna ve svém důsledku znamená skutečnost:

1. Kompozitních žlabů délky 130m: 2ks
2. Chráničky DN40: 5 + 2ks

V rámci podání nabídky Design&Build ocenil zhotovitel vedení IS (kotvené k NK lávky) tak, jak je výše uvedeno a v rámci změnového řízení vyčísluje náklady:


Vyčíslení zvýšených nákladů:

1. Kompozitní žlaby / chráničky v cekové délce 260 m: 416. 500,00 Kč
2. Změna projektové dokumentace, vč. VTD: 45. 200,00 Kč

Celkem hodnota změny: 461. 700,00 Kč bez DPH

Přílohy: Skica požadavek objednatele – elektronicky [1](#)

V Lovosicích dne 25.5. 2022



vedoucí nabídkového oddělení



Lávka přes Berounku v Radotíně

SoD ev. č. objednatel: 4838/2021
SoD ev. č. zhotovitel: C49/21

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY STAVBY ZBV / ZL č. 03

Kabely PRE

Investor: Městská část Praha 16, Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Objednatel: Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114 /2, 410 02 Lovosice
Druh dokumentace: Zdůvodnění změny
Projektant: Mott MacDonald CZ s.r.o. (12/2021)
Datum: 11. 3. 2022
Zakázka: C49/21 Lávka přes Berounku v Radotíně
Počet stran: 2



Stručný popis:

Nejednání se zástupci společnosti PRE a.s. byl vznesen požadavek na dodatečné navýšení dohodnuté smluvní ceny v položce kabelů – realizace nominovaným dodavatelem PRE – společností ENGIE Services a.s – projednáno před vyskládněním RDS se zástupci investora (12/2021).

Zdůvodnění:

Při podání cenové nabídky uvažoval zhotovitel s kalkulací PRE z doby podání nabídky. V čase do realizace došlo k nepredikovatelnému a skokovému navýšení vstupů stavební výroby a nárůstu cen materiálů


Toto navýšení předkládá zhotovitel bez požadavku na uplatnění svých režijních nákladů, kompletační a koordinační činnosti a dalších obchodních přírůžek.

Vyčíslení zvýšených nákladů společnosti PRE: 150. 572,50 Kč

Celkem hodnota změny: 150. 572,50 Kč bez DPH

Přílohy: Nabídka ENGIE Services a.s.

V Lovosicích dne 11. 3. 2022



vedoucí nabídkového oddělení



Lávka přes Berounku v Radotíně

SoD ev. č. objednatel: 4838/2021
SoD ev. č. zhotovitel: C49/21

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY STAVBY ZBV / ZL č. 04

Provizorium

Investor: Městská část Praha 16, Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Objednatel: Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114 /2, 410 02 Lovosice
Druh dokumentace: Zdůvodnění změny
Projektant: Mott MacDonald CZ s.r.o. (12/2021)
Datum: 13. 5. 2022, revize 25.5.2022
Zakázka: C49/21 Lávka přes Berounku v Radotíně
Počet stran: 2



Stručný popis:

V rámci projednání postupu realizace a požadovaných termínů navrhl zhotovitel variaci položky z oddílu Provizorium s tím, že tato položka nebude v plné výši – projednáváno průběžně v rámci KD a aktualizací HMG prací.

Zdůvodnění:

Při podání cenové nabídky v rámci nabídky Design&Build uvažoval zhotovitel s kalkulací položky „Provizorium“: realizace provizoria, jeho pronájem a následná demontáž, vč. dopravy a potřebné mechanizace. Vzhledem k nerealizaci provizoria předkládá zhotovitel návrh na snížení přijaté smluvní částky z SoD

Zhotovitel předkládá změnový list č. 4 s vyčíslením odpočtu za provizorium lávky:

Celkem hodnota změny: - 950.000,- Kč bez DPH

Přílohy: nejsou

V Lovosicích dne 25. 5. 2022

Raeder & Falge s.r.o.

Privozní
410 02 Lovosice
Tel.: 416 57 57
DIČ: CZ28714989



vedoucí nabídkového oddělení



Lávka přes Berounku v Radotíně

SoD ev. č. objednatel: 4838/2021
SoD ev. č. zhotovitel: C49/21

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY STAVBY ZBV / ZL č. 05

Doplnění a úprava konstrukčních táhel do NK

Investor: Městská část Praha 16, Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Objednatel: Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114 /2, 410 02 Lovosice
Druh dokumentace: Zdůvodnění změny
Projektant: Mott MacDonald CZ s.r.o. (12/2021)
Datum: 25. 5. 2022
Zakázka: C49/21 Lávka přes Berounku v Radotíně
Počet stran: 2



Stručný popis:

V rámci projednání postupu realizace navrhl zhotovitel variaci úpravu a doplnění táhel nosné konstrukce včetně jejich uchycení – projednáváno průběžně v rámci KD a aktualizací HMG prací.

Zdůvodnění:

Po odsouhlasení zhotovitel předkládá úpravu a doplnění táhel nosné konstrukce lávky.

Zhotovitel předkládá změnový list č. 5 s vyčíslením:

Celkem hodnota změny: 703.704,- Kč bez DPH

Přílohy: nejsou

V Lovosicích dne 25. 5. 2022



vedoucí nabídkového oddělení

GENERÁLNÍ PLNÁ MOC

Společnost **Raeder & Falge s.r.o.**, IČ 28714989, se sídlem Přívozní 114, 410 02 Lovosice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 28279 (dále též „**Zmocnitel**“),

tímto zmocňuje

pana

(dále též „**zmocněnec**“),

ke všem jednáním jménem Zmocnitele vůči obchodním partnerům Zmocnitele, bankám zdravotním pojišťovnám a dalším soukromým subjektům.

V rámci výše uvedeného je Zmocněnec oprávněn účastnit se všech ústních jednání a činit všechna právní jednání včetně, nikoliv však výlučně, podepisování smluv, zadávání nebo přijímání objednávek na zboží nebo služby, přijímání/přebírání a doručování veškeré korespondence.

Zmocněnec je dále oprávněn zastupovat Zmocnitele při všech jednáních a řízeních před orgány státní správy a samosprávy, zejména, nikoliv však výlučně, finančními úřady, správou sociálního zabezpečení či stavebními úřady. týkajícími se Zmocnitele


Zmocněnec je dále v souvislosti se svým zmocněním oprávněn zejména, nikoliv však výlučně podepisovat a přijímat veškeré nezbytné písemnosti, podávat návrhy, jednat s úřady a jinými orgány, jakož i činit všechna opatření a činit nebo přijímat všechna prohlášení, které Zmocněnec v souvislosti s výše uvedeným zmocněním uzná za nezbytná nebo vhodná, a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Zmocnitel tímto rovněž uděluje výslovný souhlas s tím, že Zmocněnec může udělit substituční plnou moc v rozsahu této plné moci.

Tato plná moc platí i v případech, kdy se vyžaduje zvláštní plná moc.


V Praze dne 22.6.2022


Za **Raeder & Falge s.r.o.**


jednatel

Plnou moc bez výhrad přijímám



jménem Zmocnitele



jménem Zmocnitele


jménem Zmocnitele


jménem Zmocnitele


jménem Zmocnitele


jménem Zmocnitele


jménem Zmocnitele


jménem Zmocnitele