

DODATEK č.1

č.SML/2021/0796/OSIO/1

ke smlouvě o dílo č. SML/2021/0796/OSIO uzavřené dne 14.12.2021 uzavřený dle usnesení Rady městské části Praha 4 č. 14R- 443/2022 ze dne 22.6.2022

Smluvní strany

1. **Objednatel:** **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Josef Jahoda, vedoucí odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4
Ing. Ivana Szántó, referent odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4

IČ: 00063584

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

2. **Zhotovitel:** **Ekologické a inženýrské stavby, spol.s r.o.,zkratkaEKIS,spol. s r.o.**
zapsaný v OR sp.zn. C 2362 vedená Městským soudem v Praze
se sídlem Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

zastoupený: Ing. Milošem Smolíkem a Evou Smolíkovou, jednatelem

IČ: 18626084

DIČ: CZ18626084

Bankovní spojení:

Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla, doby zhotovení díla a ceny díla ve smlouvě o dílo č. SML/2021/0796/OSIO ze dne 14.12.2021 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce „**Zdravotnické centrum Kosmos, Praha 4**“. Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitosti vyžádá provedení víceprací a zároveň nebudou provedeny některé stavební práce (méněpráce).

Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo.

II.

Změna doby zhotovení díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl.I. tohoto dodatku č.1 dochází k prodloužení lhůty k provedení díla o 35dnů, tedy celková doba zhotovení díla činí 255 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

III. Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I. tohoto dodatku č.1 se zvyšuje cena díla o částku ve výši 993.322,06 Kč bez DPH tj. o 1.201.919,69 Kč včetně DPH (21%). Původní celková cena díla 52.899.253,66 Kč bez DPH se tedy zvyšuje a činí

53.892.575,72Kč bez DPH
11.317.440,90Kč 21% DPH
65.210.016,62Kč s DPH.

IV. Závěrečná ujednání

- 4.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2021/0796/OSIO ze dne 14.12.2021 zůstávají nezměněna.
- 4.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č.1: Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka ze dne 14.6.2022

V Praze dne: 11-07-2022

Irena Michalcová
starostka MČ Praha 4

Ing. Miloš Smolík
jednatel EKIS, spol. s r.o.

Eva Smolíková
jednatelka EKIS, spol. s r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4, potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.


V Praze dne: 11-07-2022







.....
člen Zastupitelstva

.....
člen Zastupitelstva

TABULKA VCP,MP konečná dohoda

| Zl. č. | text | cena Kč |
|--------|---|-----------------|
| 1 | bourání podlah 1PP+1NP | 854 549,82 Kč |
| 2 | zámečnické konstrukce | 1 555 290,22 Kč |
| 3 | nátěry zámečnických konstrukcí | 51 411,00 Kč |
| 4 | ZTI | 27 120,00 Kč |
| 5 | protipožární opatření - | 566 649,12 Kč |
| 6 | podbetonování objektu,odpočty 16/Z,záchytný systém ,průchodky - | 201 910,00 Kč |
| 7 | Záměna plastová okna, trojsklo - | 726 489,86 Kč |
| | Celkem bez DPH | 993 322,06 Kč |



| | | |
|--|-------------------------------------|---|
| Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.1 | | 1 |
| Název stavby ZC Kosmos, Novodvorská, Praha 4 | | Číslo smlouvy SML/2021/0796/OSIO |
| Zhotovitel EKIS s.r.o. | | Objednatel MČ Praha 4 |
| Předmět změny Bourání betonových podlah 1PP+1NP Odůvodnění Po zahájení prací bylo po provedení sond zjištěno, že betonové podlahy, které se mají odbourat, jsou v mnohem větších tloušťkách a ve větším rozsahu než bylo uvažováno v zadávací dokumentaci. Tyto práce mají vliv na termín dokončení stavby, o 35 dnů. | | |
| Generální dodavatel EKIS s.r.o. | | Generální projektant ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp |
| Tech. dozor objednatele (investora) DK Invest Praha, s.r.o.,  | | Investor MČ Praha 4 |
| Finanční rekapitulace Celkové navýšení | Cena bez DPH 854.549,82Kč | |
| Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací | | |
| Vyjádření stavbyvedoucího Vzhledem k mnohem většímu rozsahu bouraných betonových konstrukcí dochází ke skluzu prací o cca 35dnů.  Podpis, razítko | | Vyjádření projektanta  Podpis, razítko |
| Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)   Podpis, razítko | | Vyjádření investora  Podpis, razítko |

Zpracovatel:ing.Miloš Smolík

ROZPOČET SMLOUVY O DÍLO

ZL 1

Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

D.1.1. , D.1.2. - Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční část

Místo:

Novodvorská 1083/155

Datum:

15. 7. 2021

Zadavatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

Projektant:

Antre s.r.o.





Uchazeč:

EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|--|--|----|----------|--------------|--------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 854 549,82 |
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | -167 706,18 |
| 7 | K | 139751101 | Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | -45,16 | 2 059,00 | -92 984,44 |
| 14 | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | -45,160 | 85,00 | -3 838,60 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311 | | | | |
| VV | | | 8,357+41,152+234,579 | | | | |
| VV | | | Součet | | | | |
| 15 | K | 162211319 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m | m3 | -45,160 | 92,00 | -4 154,72 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311 | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319 | | | | |
| VV | | | 284,088*5 "Přepočtené koeficientem množství | | | | |
| VV | | | Součet | | | | |
| 16 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | -45,160 | 256,00 | -11 560,96 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117 | | | | |
| VV | | | 8,357+41,152+234,579 | | | | |
| VV | | | Součet | | | | |
| 17 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | -45,160 | 20,00 | -903,20 |
| PP | | | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 | | | | |
| VV | | | 284,088*15 "Přepočtené koeficientem množství | | | | |
| VV | | | Součet | | | | |
| 20 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | -45,160 | 19,00 | -858,04 |
| PP | | | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do převedeného tvaru | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201201 | | | | |
| VV | | | 8,357+41,152+234,579 | | | | |
| VV | | | Součet | | | | |
| 21 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | -81,288 | 657,00 | -53 406,22 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04 | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221 | | | | |
| VV | | | 53,68*1,8 | | | | |
| VV | | | Součet | | | | |
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | 334 800,00 |
| 219 | R | 965042241 | Bourání betonových podlah | m3 | 120,000 | 2 790,00 | 334 800,00 |
| PP | | | 53,68*2,2=118,096 | | | | |
| D | 997 | Přesun sutě | | | | | 687 456,00 |
| 220 | K | 997002611 | Nakládání sutí a vybouraných hmot | t | 264,000 | 105,00 | 27 720,00 |
| PP | | | Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611 | | | | |
| 221 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně | t | 264,000 | 1 200,00 | 316 800,00 |
| PP | | | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013212 | | | | |
| 222 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m | t | 264,000 | 86,00 | 22 704,00 |
| PP | | | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013219 | | | | |
| VV | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|---|-----------|--------|------------|
| 223 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 264.000 | 232,00 | 61 248,00 |
| | | | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | |
| 224 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 6 336.000 | 11,00 | 69 696,00 |
| | | | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km | | | | |
| | | | 1171,2 | | | | |
| | | | Součet | | | | |
| 225 | K | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 264.000 | 717,00 | 189 288,00 |

| | | |
|--|--|---|
| Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.2 | | 2 |
| Název stavby ZC Kosmos, Novodvorská, Praha 4 | | Číslo smlouvy SML/2021/0796/OSIO |
| Zhotovitel EKIS s.r.o. | | Objednatel MČ Praha 4 |
| Předmět změny Změna osazení zámečnických konstrukcí Odůvodnění V zadávací dokumentaci se uvažovalo s tím, že většina ocelových konstrukcí se bude osazovat do kapes zdíva betonových stěn -na betonové věnce nebo na soustavu ocelových průvlaků a sloupů. Proto byly ve výkazu výměr na tyto práce použity položky č. 73 kód 413941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120mm a č.85 kód 413941123 (kód dle ÚRS) Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 až 22 nebo výšky do 220mm. Tyto položky v rozboru TOV dle ÚRS nezahrnují žádné zámečnické práce, či úpravy. V průběhu stavby se prokázalo, že skutečný stav stávajících zděných, betonových a ocelových konstrukcí neodpovídá požadavkům PD, anení možno osazovat ocelové nosníky do kapes, nebo je pouze prostě pokládat na stávající konstrukce, nebo na soustavu ocelových průvlaků a sloupů. Pro statickou stabilitu je nutné vyrobit dodatečné pomocné zámečnické konstrukce z plechů a ocelových profilů, které umožní bezpečné kotvení těchto konstrukcí. | | |
| Generální dodavatel EKIS s.r.o. | | Generální projektant ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp |
| Tech. dozor objednatele (investora) DK Invest Praha, s.r.o. | | Investor MČ Praha 4 |
| Finanční rekapitulace | | Cena bez DPH |
| Celkové navýšení | | 1.555.290,22Kč |
| Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu | | |
| - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací | | |
| Vyjádření stavbyvedoucího Práce je mnohem náročnější na výrobní kapacity než, jak bylo specifikováno v zadávací dokumentaci. Práce na osazení zámečnických konstrukcí v objektu vyžadují výrobní dokumentaci a výrobní dokumentaci konstrukcí v objektu. Podpis, razítko | | Vyjádření projektanta  Podpis, razítko |
| Vyjádření tech. dozoru objednatele (investora)  Podpis, razítko | | Vyjádření investora  Podpis, razítko |
| Zpracovatel:  | | |

SOUPIS PRACÍ

ZL 2

Stavba:

Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt:

ZAM 01 - VCP Zámečnické práce

Místo:

Novodvorská 1083/155

Datum:

15. 7. 2021

Zadavatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

Projektant:

Antre s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

1 555 290,22

D HSV

Práce a dodávky HSV

217 291,62

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413941123

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

217 291,62

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|-----------|------------|----------------|
| 1 | K | 946111114 | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m | kus | 2,000 | 2 440,00 | 4 880,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946111114 | | | | |
| 2 | K | 946111214 | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1114 | kus | 70,000 | 361,00 | 25 270,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946111214 | | | | |
| 3 | K | 946111814 | Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m | kus | 2,000 | 1 570,00 | 3 140,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/946111814 | | | | |
| 4 | K | 953946121 | Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t | t | 4,084 | 30 700,00 | 125 378,80 | CS ÚRS 2022 01 |
| | | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953946121 | | | | |
| 5 | M | M1 | Materiál navýšení dle tabulky v příloze | kpl | 1,000 | 58 622,82 | 58 622,82 | |

D PSV

Práce a dodávky PSV






1 337 998,60

D 767

Konstrukce zámečnické

1 337 998,60

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|------------|--------|------------|----------------|
| 6 | K | 767995111 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 1 801,810 | 145,00 | 261 262,45 | CS ÚRS 2022 01 |
| | | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995111 | | | | |
| 7 | K | 767995115 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 4 002,630 | 39,20 | 156 903,10 | CS ÚRS 2022 01 |
| | | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995115 | | | | |
| 8 | K | 767995117 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg | kg | 7 168,280 | 125,00 | 896 035,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| | | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767995117 | | | | |
| 9 | K | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 13 295,000 | 1,79 | 23 798,05 | CS ÚRS 2022 01 |
| | | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767202 | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.3 | | 3 |
| Název stavby ZC Kosmos, Novodvorská, Praha 4 | | Číslo smlouvy SML/2021/0796/OSIO |
| Zhotovitel EKIS s.r.o. | | Objednatel MČ Praha 4 |
| Předmět změny Nátěr zámečnických konstrukcí Odůvodnění Práce vznikly v návaznosti na Změnový list č.2, kdy se musejí vyrobit dodatečné zámečnické konstrukce, které je nutné opatřit základovým nátěrem. | | |
| Generální dodavatel EKIS s.r.o. | | Generální projektant ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp |
| Tech. dozor objednatele (investora) DK Invest Praha, s.r.o.,  | | Investor MČ Praha 4 |
| Finanční rekapitulace Celkové navýšení | | Cena bez DPH 51.411,00 Kč |
| Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací | | |
| Vyjádření stavbyvedoucího Práce nebyly obsaženy v rozpočtu z důvodu změny rozsahu zámečnických konstrukcí viz. Změnový list č.2 Práce mají vliv na termín dokončení  | | Vyjádření projektanta Podpis, razítko  |
| Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)  | | Vyjádření investora Podpis, razítko  |

Zpracovatel 

SOUPIS PRACÍ

ZL 3

Stavba:

ZS Kosmos - nátěry ocelových konstrukcí

Místo:

Datum: 30. 3. 2022







Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel Ekologické a inženýrské stavby s.r.o.

Zpracovatel:







| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 51 411,00 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 51 411,00 |
| D | 783 | | Dokončovací práce - nátěry | | | | 51 411,00 |
| 1 | K | 783301311 | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem | m2 | 253,593 | 63,60 | 16 128,54 |
| 2 | K | 783301401 | Ometení zámečnických konstrukcí | m2 | 253,593 | 5,13 | 1 300,93 |
| 3 | K | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 253,593 | 134,00 | 33 981,52 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | |
|---|--|--|
| Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.4 | | 4 |
| <i>Název stavby</i> ZC Kosmos, Novodvorská, Praha 4 | | <i>Číslo smlouvy</i> SML/2021/0796/OSIO |
| <i>Zhotovitel</i> EKIS s.r.o. | | <i>Objednatel</i> MČ Praha 4 |
| <i>Předmět změny</i> Výkopy + doplnění a oprava potrubí kanalizace <i>Odůvodnění</i> Po odkrytí podlah v 1. podzemním podlaží nebyl nalezen ležatý rozvod kanalizace, se kterým PD na základě archivní dokumentace počítala. Budou muset být provedeny výkopy pro nové ležaté rozvody. Dále po rozkrytí stávající dešťové kanalizace napojené z vedlejšího provozovaného prostoru v objektu (cukrárna), bylo zjištěno, že potrubím protéká neustále voda. Po provedení kamerové zkoušky byla zjištěna rozsedlá část potrubí i potrubí zcela chybějící pod toaletami cukrárny. Je nutno provést výkop a uvedení stávajícího potrubí do provozuschopného stavu (doplnění, výměna). | | |
| <i>Generální dodavatel</i> EKIS s.r.o. | | <i>Generální projektant</i> ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp |
| <i>Tech. dozor objednatele (investora)</i> DK Invest Praha, s.r.o.,  | | <i>Investor</i> MČ Praha 4 |
| <i>Finanční rekapitulace</i> Celkové navýšení | | <i>Cena bez DPH</i> 27.120,00Kč |
| <i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i> - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací | | |
| <i>Vyjádření stavbyvedoucího</i> -Dešťová kanalizace nebyla nalezena, nutno napojení pod cukrárnou -rozsah prací je větší než je uvedeno v rozpočtu  <i>Podpis, razítko</i> | | <i>Vyjádření projektanta</i>  <i>Podpis, razítko</i> |
| <i>Vyjádření tech. dozoru objednatele (investora)</i>   <i>Podpis, razítko</i> | | <i>Vyjádření investora</i>  <i>Podpis, razítko</i> |

Zpracovatel: ing. Viktor Svoboda

ZC Kosmos ZTI - bez zemních a bouracích prací

| Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena bez DPH | |
|---|--|--------|------------|-----------------|------------------|
| CENA CELKEM | | | | 27120,00 | |
| počáteční prohlídky - trasy napojovacích bodů | m | 35,0 | 250,00 | 8750,00 | URS |
| 001: Propojení přerušeno dešť. svodu (cukrárna) | | | | 5090,00 | |
| 721110806R00 | Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200 | kus | 2,0 | 350,00 | 700,00 rozpočet |
| 721110928R00 | Oprava potrubí kameninového, krácení trub DN 200 | kus | 2,0 | 220,00 | 440,00 rozpočet |
| 721110918R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí kamenin. do DN200 | kus | 2,0 | 520,00 | 1040,00 rozpočet |
| 721176225R00.28 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm | m | 1,0 | 460,00 | 460,00 rozpočet |
| 721176225R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm | m | 1,0 | 200,00 | 200,00 rozpočet |
| | kamerová prohlídka opraveného a pročištěného dešť.svodu se záznamem | m | 9,0 | 250,00 | 2250,00 URS |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 002: Kanalizace vcp (nové úseky za chybějící stávající kanal. trasy) | | | | 9480,00 | |
| 721176223R00.26 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm | m | 6,0 | 265,00 | 1590,00 rozpočet |
| 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm | m | 6,0 | 160,00 | 960,00 rozpočet |
| 721176225R00.28 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm | m | 10,5 | 460,00 | 4830,00 rozpočet |
| 721176225R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm | m | 10,5 | 200,00 | 2100,00 rozpočet |
| | | | | | |
| 002: přeložení trasy stávajícího dešťového svodu* | | | | 3800,00 | |
| 721176135R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm | m | 15,0 | 80,00 | 1200,00 rozpočet |
| 721176135R00.22 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm | m | 15,0 | 145,00 | 2175,00 rozpočet |
| 7241 | konzola pro potrubí kanalizace, závitová tyč d10-1,5m, třmenová příchytka | ks | 5,0 | 30,00 | 150,00 rozpočet |
| 7241.11 | konzola pro potrubí kanalizace, závitová tyč d10-1,5m, třmen. příchytka | ks | 5,0 | 55,00 | 275,00 rozpočet |
| | * stávající trasa (položená na zemi) bránila v pracech na spodní kanalizaci. Proto musela být zavěšena na bet. sloupy. | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.5 | | 5 |
| <i>Název stavby</i> ZC Kosmos, Novodvorská, Praha 4 | | <i>Číslo smlouvy</i> SML/2021/0796/OSIO |
| <i>Zhotovitel</i> EKIS s.r.o. | | <i>Objednatel</i> MČ Praha 4 |
| <i>Předmět změny</i> Protipožární opatření <i>Odůvodnění</i> Práce vznikly v návaznosti na Změnový list č.2, kdy je zapotřebí vyrobit dodatečné zámečnické konstrukce, které je nutné opatřit protipožárním nátěrem. Osazení požární izolace jejím uložení na instalované zámečnické konstrukce dojde k optimalizaci požárně bezpečnostního řešení stavby tím, že nově položená izolace ochrání i ocelovou konstrukci střechy, která nebude muset být chráněna samostatně. | | |
| <i>Generální dodavatel</i> EKIS s.r.o. | | <i>Generální projektant</i> ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp |
| <i>Tech. dozor objednatele (investora)</i> DK Invest Praha, s.r.o.  | | <i>Investor</i> MČ Praha 4 |
| <i>Finanční rekapitulace</i> Celková úspora | | <i>Cena bez DPH</i> -566.649,12Kč |
| <i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i> - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací | | |
| <i>Vyjádření stavbyvedoucího</i> -v rozpočtu chybí výměry z důvodu zvětšení rozsahu zámečnických konstrukcí viz. Změnový list č.2, Na základě rozhodnutí objednatele dochází k redukci protipožárních obkladů. <i>Podpis,</i>  | | <i>Vyjádření projektanta</i>  <i>Podpis, razítko</i> |
| <i>Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)</i>   <i>Podpis,</i> | | <i>Vyjádření investora</i>  <i>Podpis, razítko</i> |

Zpracovatel:ing.Miloš Smolík

215

ROZPOČET SMLOUVY O DÍLO

Stavba: Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt: **D.1.1. , D.1.2. - Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční část**

Místo: Novodvorská 1083/155

Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

Projektant: Antre s.r.o.

Uchazeč: EKIS, spol. s r.o.







Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-566 649,12

| | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|--|----|--------------|----------|-------------|---|
| D | 763 | | Konstrukce suché výstavby | | | | -598 209,12 | |
| 313 | K | 763901001R | D+M Sádroláknitý obklad tvaru U pro ocelový nosník deskou protipožární tl 25 mm, požární odolnost R60 | m2 | -460,354 | 1 280,00 | -589 252,48 | rozpočet |
| | PP | | D+M Obklad ocelových nosníků sádroláknitými deskami tvaru U, opláštění deskou protipožární tl. 25 mm, požární odolnost R60 | | | | | |
| | VV | | v.č.03, 06, 08 | | | | | |
| | VV | | "osa B" $= (1,04 \cdot 3,6 \cdot 3) + (0,57 \cdot 3,6 \cdot 1)$ | | 13,284 | | | |
| | VV | | "osa C" $= (1,04 \cdot 4,45 \cdot 1) + (0,57 \cdot 3,6 \cdot 1) + (0,4 \cdot 3,6 \cdot 1) + (1,04 \cdot 3,6 \cdot 1)$ | | 11,864 | | | |
| | VV | | "osa D" $= (1,04 \cdot 3,6 \cdot 3) + (0,83 \cdot 3,6 \cdot 1)$ | | 14,220 | | | |
| | VV | | "osa E" $= (0,87 \cdot 1,05 \cdot 2)$ | | 1,827 | | | |
| | VV | | "osa 1" $= ((0,4 + 6,25) \cdot 1,85) + ((6,4 + 0,4) \cdot 1,05) + ((6,4 + 6,25) \cdot 0,4)$ | | 24,503 | | | |
| | VV | | "osa 5" $= ((5,86 + 0,4) \cdot 1,05) + (5,86 \cdot 0,4)$ | | 8,917 | | | |
| 314 | K | 998763402 | Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | % | -589 252,480 | 1,52 | -8 956,64 | rozpočet |
| | | | Online PSC | | | | | |
| D | 783 | | Dokončovací práce - nátěry | | | | 31 560,00 | |
| 454 | K | 783317106R | Protipožární nátěr - základní fixační nátěr + vrchní nástřik pro ZNP | m2 | 210,400 | 150,00 | 31 560,00 | realita 465,3m2, rozpočet 254,9 rozpočet |

| | | |
|---|--|--|
| Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.6 | | 6 |
| <i>Název stavby</i> ZC Kosmos, Novodvorská, Praha 4 | | <i>Číslo smlouvy</i> SML/2021/0796/OSIO |
| <i>Zhotovitel</i> EKIS s.r.o. | | <i>Objednatel</i> MČ Praha 4 |
| <i>Předmět změny</i> Nerealizované položky <i>Odůvodnění</i> Není nutné osazovat kovovou mříž Z16 z důvodu, že veškerá technologie v prostoru výměňkové stanice bude ve vlastnictví MČP4, což původně bylo společností PT a.s. stanoveno jinak. (technologie PS, která měla být ve vlastnictví PT, a.s., měla být oddělena od zbylého prostoru výměňkové stanice). Střešní záchytný systém bude osazován pouze na konstrukci střechy dotčené stavbou, protože fyzický stav původní střešní folie neumožňuje provést požadované práce bez jejího znehodnocení (ztráta vlastnost tavitelnosti i napojení v plném rozsahu požadované záruky). | | |
| <i>Generální dodavatel</i> EKIS s.r.o. | | <i>Generální projektant</i> ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp |
| <i>Tech. dozor objednatele (investora)</i> DK Invest Praha, s.r.o.  | | <i>Investor</i> MČ Praha 4 |
| <i>Finanční rekapitulace</i> Celková úspora | | <i>Cena bez DPH</i> -201.910,00 Kč |
| <i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i> - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací | | |
| <i>Vyjádření stavbyvedoucího</i> -není nutno provádět  <i>Podpis, razítko</i> | | <i>Vyjádření projektanta</i>  <i>Podpis, razítko</i> |
| <i>Vyjádření tech.dbzoru objednatele (investora)</i>   <i>Podpis, razítko</i> | | <i>Vyjádření investora</i>  <i>Podpis, razítko</i> |

Zpracovatel:ing.Miloš Smolík

ROZPOČET SMLOUVY O DÍLO

Stavba

Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt

D.1.1. , D.1.2. - Architektonicko stavební řešení, Stavebné konstrukční část

Místo

Novodvorská 1083/155

Datum

15. 7. 2021

Zadavatel

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

Projektant







Antre s.r.o

Uchazeč

EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | |
| D | | | CELKEM | | | | -201 910,00 |
| D | | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | -109 910,00 |
| 400 | K | 767901010R | 16Z-D+M Kovová mříž s otviry dle dveří v 1. PP, PÚ - 2xzákladní nátěr antikorozní, 2x vrchní email | kus | -1,000 | 109 910,00 | -109 910,00 |
| D | | OST | Ostatní | | | | -92 000,00 |
| 525 | K | OST90060R | 43 OS-D+M Systém ochrany proti pádu osob, 33x kotvicí body, 10x kladka zlomového bodu, 182m nerezové ocelové lano, kotvení chemickými kotvami, popř. použití síťových dutinek1Kpl | kus | -1,000 | 92 000,00 | -92 000,00 |
| pp | | | 43 OS-D+M Systém ochrany proti pádu osob, 33x kotvicí body, 10x kladka zlomového bodu, 182m nerezové ocelové lano, kotvení chemickými kotvami, popř. použití síťových dutinek1Kpl | | | | |

| | | |
|---|--|--|
| Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č. 7 | | 7 |
| <i>Název stavby</i> ZC Kosmos, Novodvorská, Praha 4 | | <i>Číslo smlouvy</i> SML/2021/0796/OSIO |
| <i>Zhotovitel</i> EKIS s.r.o. | | <i>Objednatel</i> MČ Praha 4 |
| <i>Předmět změny</i> Konstrukce oken <i>Odůvodnění</i> Důvodem pro změnu konstrukce profilů oken z hliníkových na plastové je možnost zvýšení tepelně technických parametrů výplní otvorů použitím trojskel místo dvojskel při současné finanční úspoře za použitý materiál. Záměnou dojde i ke sjednocení vzhledu fasád, kdy na stavbou nedotčených částech objektu byla z lešení zjištěna okna plastová. | | |
| <i>Generální dodavatel</i> EKIS s.r.o. | | <i>Generální projektant</i> ANTRE s.r.o., Ing. Karel Šíp |
| <i>Tech. dozor objednatele (investora)</i> DK Invest Praha, s.r.o.,  | | <i>Investor</i> MČ Praha 4 |
| <i>Finanční rekapitulace</i> Celková úspora | <i>Cena bez DPH</i> -726.489,86Kč | |
| <i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i> - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací | | |
| <i>Vyjádření stavbyvedoucího</i> <i>Dojde ke zlepšení tepelně technických parametrů a sjednotí se design fasády</i>  <i>Podpis, razítko</i> | <i>Vyjádření projektanta</i>  <i>Podpis, razítko</i> | |
| <i>Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)</i>   <i>Podpis, razítko</i> | <i>Vyjádření investora</i>  <i>Podpis, razítko</i> | |

ZL 7

REKAPITULACE

Stavba

Zdravotnické centrum KOSMOS

Objekt

**D.1.1. , D.1.2. - Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční část -
změna oken na základě požadavku investora stavby**

Místo

Novodvorská 1083/155

Datum

25.03.2022

Zadavatel

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

Projektant

Antre s.r.o.

Uchazeč

EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|---|----|----------|--------------|----------------------|-----------------|
| | | | Náklady soupisu celkem | | | | 1 611 366,78 | |
| | | | Odpočet oken AI, dvojsklo | | | | -2 337 856,64 | |
| | | | Přípočet oken plastových, přizpůsobených stávajícím, profil Softline 82, izolační trojsklo | | | | -726 489,86 | |

ZL7a

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Kosmos - plastová okna - izolační trojsklo, rám přizpůsoben stávajícím

Místo Novodvorská 1083/155

Datum 25.03.2022

Zadavatel MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

Projektant

Zhotovitel EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|------------|---|-----|----------|--------------|---------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 1 611 366,78 | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 1 611 366,78 | |
| D | 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | 1 611 366,78 | |
| 7 | K | 766622132 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 42,543 | 760,00 | 32 332,68 | URS 2022.01 |
| 8 | M | 61140054 1 | okno plastové otevíravé/sklonné izolační trojsklo přes plochu 1m2 v 1.5-2.5m profil softline 82, barva ramu a křídla int. bílá/ext. graphitschwarz | m2 | 42,543 | 14 000,00 | 595 602,00 | |
| | VV | | "01W" (1.5*1.63)*3 vyplň 4CGP/16Ar/4F/16Ar/8CGP vyklonpný otevírač s pákou na rámu | | 7,335 | 14 000,00 Kč | 102 690,00 Kč | |
| | VV | | "02W" (1.5*1.63)*11 vyplň 4CGP/16Ar/4F/16Ar/8CGP vyklonpný otevírač s pákou na rámu | | 26,895 | 14 000,00 Kč | 376 530,00 Kč | |
| | VV | | "03W" (1.5*1.63)*1 vyplň 4CGP/16Ar/4Matelux/16Ar/8CGP vyklonpný otevírač s pákou na rámu | | 2,445 | 14 000,00 Kč | 34 230,00 Kč | |
| | VV | | "04W" (1.3*1.63)*2 vyplň 4CGP/16Ar/4Matelux/16Ar/8CGP a 4CGP/16Ar/4F/16Ar/8CGP vyklonpný otevírač s pákou na rámu | | 4,238 | 14 000,00 Kč | 59 332,00 Kč | |
| | VV | | "08W" (1.0*1.63)*1 vyplň 4CGP/16Ar/4F/16Ar/8CGP vyklonpný otevírač s pákou na rámu | | 1,630 | 14 000,00 Kč | 22 820,00 Kč | |
| | VV | | Součet | | 42,543 | | 595 602,00 Kč | |
| 5 | K | 766622133 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v přes 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 65,700 | 773,00 | 50 786,10 | URS 2022.01 |
| 6 | M | 61140056 1 | okno plastové otevíravé/sklonné izolační trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2.5m profil softline 82, barva ramu a křídla int. bílá/ext. graphitschwarz | m2 | 65,700 | 14 000,00 | 919 800,00 | |
| | VV | | "05W" (1.6*1.63)*12 vyplň 4CGP/16Ar/4Matelux/16Ar/8CGP a 4CGP/16Ar/4F/16Ar/8CGP vyklonpný otevírač s pákou na rámu | | 31,296 | 14 000,00 Kč | 438 144,00 Kč | |
| | VV | | "05aW" (1.6*1.63)*1 | | 0,000 | 14 000,00 Kč | | |
| | VV | | "06W" (1.6*1.63)*2 vyplň 4CGP/16Ar/4F/16Ar/8CGP 4" vyklonpný otevírač motorcky motor GEZE | | 5,216 | 14 000,00 Kč | 73 024,00 Kč | |
| | VV | | "07W" (1.6*1.63)*1 vyplň 4CGP/16Ar/4F/16Ar/8CGP 2" vyklonpný otevírač motorcky motor GEZE | | 2,608 | 14 000,00 Kč | 36 512,00 Kč | |
| | VV | | "09W" (3.0*1.63)*1 vyplň 4CGP/16Ar/4Matelux/16Ar/8CGP a 4CGP/16Ar/4F/16Ar/8CGP 2" vyklonpný otevírač s pákou na rámu | | 4,890 | 14 000,00 Kč | 68 460,00 Kč | |
| | VV | | "10W" (1.5*2.41)*5 vyplň 4CGP/16Ar/4Matelux/16Ar/8CGP a 4CGP/16Ar/4F/16Ar/8CGP vyklonpný otevírač s pákou na rámu | | 21,690 | 14 000,00 Kč | 303 660,00 Kč | |
| | VV | | Součet | | 65,700 | | 919 800,00 Kč | |
| 1 | K | 76662216 | Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva | kus | 1,000 | 750,00 | 750,00 | URS 2022.01 |
| 2 | M | 61140050 1 | okno plastové otevíravé/sklonné izolační trojsklo do plochy 1m2 profil softline 82, barva ramu a křídla int. bílá/ext. graphitschwarz | m2 | 0,864 | 14 000,00 | 12 096,00 | |
| | VV | | "Položka 19W" (0.9*0.96)*1 vyplň 4CGP/16Ar/4Matelux/16Ar/8CGP | | 0,864 | 14 000,00 Kč | 12 096,00 Kč | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Zpracovnické centrum KOSMOS

Objekt

D.1.1. , D.1.2. - Architektonicko stavební řešení, Stavebné konstrukční část

Místo

Novodvorská 1083/155

Datum

15.7.2021

Zadavatel

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b

Projektant

Antre s.r.o.

Uchazeč

EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|----------------------|------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | -2 337 856,64 | |
| 368 | K | 767610126 | Montáž oken kovových jednoduchých oteviravých do zdiva pl přes 0,6 do 1,5 m2 | m2 | -0,837 | 693,00 | -580,04 | pol.rozpočtu SoD |
| | | | Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu oteviravých do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2 | | | | | |
| | | | Položka 19W (0,9*0,93)*1 | | -0,837 | | | |
| | | | Součet | | -0,837 | | | |
| 369 | M | 55341008 | okno Al oteviravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2 | m2 | -0,837 | 21 000,00 | -17 577,00 | pol.rozpočtu SoD |
| | | | okno Al oteviravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2 | | | | | |
| 370 | K | 767610127 | Montáž oken kovových jednoduchých oteviravých do zdiva pl přes 1,5 do 2,5 m2 | m2 | -41,760 | 660,00 | -27 561,60 | pol.rozpočtu SoD |
| | | | Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu oteviravých do zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2 | | | | | |
| | | | Položky | | | | | |
| | | | 01W (1,5*1,5)*3 | | -7,200 | | | |
| | | | 02W (1,5*1,5)*11 | | -25,400 | | | |
| | | | 03W (1,5*1,5)*1 | | -2,400 | | | |
| | | | 04W (1,3*1,5)*2 | | -4,150 | | | |
| | | | 09W (1,3*1,5)*1 | | -1,500 | | | |
| | | | Součet | | -41,750 | | | |
| 371 | M | 55341012 | okno Al oteviravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m | m2 | -41,760 | 21 000,00 | -876 960,00 | pol.rozpočtu SoD |
| | | | okno Al oteviravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m | | | | | |
| 372 | K | 767610128 | Montáž oken kovových jednoduchých oteviravých do zdiva pl přes 2,5 m2 | m2 | -64,620 | 900,00 | -58 158,00 | pol.rozpočtu SoD |
| | | | Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu oteviravých do zdiva, plochy přes 2,5 m2 | | | | | |
| | | | Položky | | | | | |
| | | | 05W (1,6*1,6)*12 | | -30,720 | | | |
| | | | 05aW (1,6*1,6)*1 | | 0,000 | | | |
| | | | 06W (1,6*1,6)*2 | | -5,120 | | | |
| | | | 07W (1,6*1,6)*1 | | -2,560 | | | |
| | | | 09W (3,0*1,6)*1 | | -4,800 | | | |
| | | | 10W (1,5*2,38)*6 | | -21,420 | | | |
| | | | Součet | | -64,620 | | | |
| 373 | M | 55341014 | okno Al oteviravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m | m2 | -64,620 | 21 000,00 | -1 357 020,00 | pol.rozpočtu SoD |
| | | | okno Al oteviravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m | | | | | |
| | | | Součet | | 64,620 | | | |