



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V PRAZE

Elektronický podpis - 11.07.2022
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. et Mgr. Petr Spejchal
IČO: NTRCZ-75032333
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 20.12.2024

aha /2012H1210004-3/2022
NPÚ-420/55290/2022

Dodatek č. 3

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012Sb,
Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „dodatek“)

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Mgr. et. Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ - územní památkové správy v Praze

Adresa pro doručování:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Adresa: Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

(dále jen „objednatel“)

a

GEMA ART INTERNATIONAL s.r.o.

se sídlem Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1

IČ: 07687672 DIČ: CZ07687672

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 305517

Zastoupena: ing. Petrem Justou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět a účel dodatku

- 1.1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) č. NPÚ-ÚPS Praha/2012H1210004/2021 stavební akce s názvem: „**NPÚ, SZ Žleby Dolní zámek – vybudování nového návštěvnického zázemí a toalet**“, kterým se dodavatel zavazuje provést změnu stavby před dokončením, změnu a doplnění plnění Fáze 1 - A sanace a odvodnění suterénního zdíva o odvedení dešťových vod od chrlíčů za podmínek dohodnutých v tomto dodatku (dále jen „dílo“) a jež jsou specifikovány v čl. 2. tohoto dodatku.
- 1.2. Na základě nálezových situací v průběhu záchranného archeologického průzkumu (dodatek č. 1) a následné technické řešení této nepředvídatelné nálezové situace (dodatek č. 2) byly generálním projektantem zpracovány projektové dokumentace ke změně stavby před dokončením a doplnění Fáze 1 – A sanace a odvodnění suterénního zdíva o odvedení dešťových vod od chrlíčů - Projektová dokumentace „Státní zámek Žleby – dolní zámek – SZ Žleby – akumulace dešťových vod v areálu zámku“, 04.2022 a „SZ Žleby – návrh sanace jižní a východní obvodové stěny suterénu budovy dolního zámku“, 04.2022. Na základě potřeb dílčího doměření archeologických sond a kompletního vyčištění septiku na hospodářském dvoře před dokončením projektových

dokumentací pro změnu stavby před dokončením se objednatel a zhotovitel dohodli na změně termínu dokončení díla, specifikované v čl. 2 tohoto dodatku. Na základě čl. 12. bodu 12.3. smlouvy se mění čl. 3. odst. 3.1. ve znění pozdějších dodatků.

2. Doba plnění

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách lhůt plnění.
- 2.1.1. Termín zahájení protokolárního předání a převzetí dílčí části díla –**Fáze 1 – A sanace a odvodnění suterénního zdiva rozšířené o odvedení dešťových vod od chrličů a Fáze 1 – B zázemí pro návštěvníky a WC, specificky pouze osazení nerezových ploch na bar: 27.9.2022;**
 - 2.1.2. Kontrolní prohlídka stavby: **11.10.2022;**
 - 2.1.3. Termín pro odstranění vad a nedodělků **Fáze 1 – A a Fáze 1 – B, vč. odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště a převjímkav stavby: 25.10.2022.**

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
- 3.2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Tento Dodatek je pro obě strany určitý a srozumitelný.
- 3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2012H1210004/2021 ve znění pozdějších dodatků jsou nedotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.

V Praze dne

V Praze dne

objednatel

zhotovitel

.....
Národní památkový ústav,
územní památková správa v Praze
Mgr. et. Mgr. Petr Spejchal
ředitel NPÚ-ÚPS v Praze

Digitálně podepsal Ing. Petr
Justa
Datum: 2022.07.11 13:58:31
+02'00'

Ing. Petr Justa

.....
GEMA ART International s.r.o.

Ing. Petr Justa

jednatel