

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo na stavební práce, na akci
„Ochrana důlních vod v kladenském revíru“

Kód akce: A2305

č. KLA/Po/211/16

SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2
403 39 Chlumec
IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most, číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických: [REDACTED] vedoucím střediska Kladenské doly
[REDACTED] vedoucím odboru zahlazování následků
hornické činnosti střediska Kladenské doly

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII,
vločka 433

(dále jen **objednatel**)

a

Green Gas DPB, a.s.
Rudé armády 637
739 21 Paskov
IČO: 00494356
DIČ: CZ00494356

Bankovní spojení: ING Bank N.V., číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupena: Ing. Antonínem Kunzem, Ph.D., místopředsedou představenstva
Ing. Vítem Vládičkem, Ph.D., členem představenstva

Ve věcech technických: [REDACTED] ředitelem pro důlně technické služby
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vločka 217

(dále jen **zhotovitel**)

(dále společně jen **smluvní strany**)



Smluvní strany, v souladu s článkem XIX., bodem 8. Smlouvy o dílo na stavební práce, na akci „Ochrana důlních vod v kladenském revíru“, kód akce: A2305 (dále jen Smlouva o dílo), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu o dílo, uzavřenou dne 9. 9. 2016 pod č. objednatele KLA/Po/211/16, a uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se mění článek IV. předmětné Smlouvy o dílo.

II. DŮVOD UZAVŘENÍ DODATKU

V průběhu 3. až 5. kontrolního dne (leden - březen 2017) bylo zhotovitelem stavby konstatováno, že podmínky pro realizaci vrtných prací jsou zcela nestandardní a za těchto podmínek jsou vrtné práce obtížně realizovatelné, že harmonogram prací není možno plnit, a to zejména ze dvou důvodů:

- a) Nepříznivé klimatické podmínky, neboť celodenní teploty byly od poloviny prosince roku 2016 v podstatě nepřetržitě do poloviny února roku 2017 hluboko pod bodem mrazu. Negativním důsledkem nízkých teplot byly časové ztráty z důvodu každodenního několikahodinového rozmrazování techniky, rozvodů, výplachového hospodářství atd. před jejich uvedením do provozu. Problémy vyvrcholily závažnými poruchami samotných vrtných souprav, konkrétně popraskáním jejich motorů a hydraulických rozvodů, bylo nutno přerušit práce a provést jejich dílenské opravy.
- b) Technické problémy vyvolané průběžnými ztrátami výplachu ve vrtech. V podstatě v každém ze současných 6 rozvrtaných nebo dokončených vrtů docházelo v různých úrovních k úplným nebo částečným ztrátám výplachu do horského masivu. Každá taková ztráta znamenala zpomalení až zastavení vrtných prací, provedení operací ve vrtu, s cílem zatěsnit vrt a obnovit cirkulaci výplachu, namíchání nového výplachu a pokračování ve vrtání. Nebylo výjimkou, kdy po odvrtání několika decimetrů se tyto ztráty výplachu vyskytly opakovaně. V extrémních případech (např. MVDD-7, MVDD-5) došlo i k mimořádně rychlým ztrátám výplachu, čímž došlo k obsednutí vrtné kolony vrtnou drtí a následně k příchvatu či utržení vrtného nářadí.

Vzhledem k tomu, že u akce A2305 je lhůta pro ukončení a předání celého předmětu díla stanovena Smlouvou o dílo nejpozději do 30. dubna 2017, autorský dozor (Vodní zdroje, a.s.) a technický dozor (GEOtest, a.s.) stavby souhlasí se zhotovitelem aktualizovaným harmonogramem prací stavby, viz příloha č. 1 tohoto dodatku, a s posunutím lhůty pro ukončení a předání celého předmětu díla akce A2305 jeho zhotovitelem z výše uvedených důvodů a s odkazem na článek XIII. odstavec 16) Smlouvy o dílo do 14. července 2017.

III. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

1. Článek IV. Smlouvy o dílo v tomto znění:

Ukončení a předání celého předmětu díla: **nejpozději do 30. dubna 2017**

se nahrazuje novým zněním:

„Ukončení a předání celého předmětu díla: **do 14. července 2017.**“

2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy o dílo se nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech stejnopisech o třech stranách, každý s právem originálu, obě smluvní strany obdrží dva výtisky.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární orgány obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho příloha č. 1 - Aktualizovaný harmonogram prací stavby, která nahradí přílohu č. 2 Smlouvy o dílo.

V Chlumci dne

28.4. 2017


V Paskově dne

13-04-2017




ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(objednatel)



Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
místopředseda představenstva
Green Gas DPB, a.s.
(zhotovitel)



Ing. Vít Vládík
člen představenstva
Green Gas DPB, a.s.
(zhotovitel)

