

2022/10/Aub



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK č. 1

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2021/2197

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
 Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
 Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
 IČO: 00268810
 DIČ: CZ00268810
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
 č. účtu: 426 611/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

- Ing. Michal Jandík - vedoucí investičního odboru
 - tel. 495 707 680; 725 644 264
 - e-mail: Michal.Jandik@mmhk.cz
 Gabriela Aubusová - investiční technik
 - tel. 495 707 683; 731 131 162
 - e-mail: Gabriela.Aubusova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

- 2. Zhotovitel:** VALC, s.r.o.
 Sídlo: Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové
 Zastoupený: Ing. Pavlem Valcem, jednatelem
 IČO: 45537151
 DIČ: CZ45537151
 Spisová značka: C 1677 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
 ze dne 17. března 1997

Bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen „zhotovitel nebo dodavatel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.12.2021 (dále jen „smlouva o dílo“):

**„Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové –
SO 05, SO 06 a SO 07“**

I.

Předmět dodatku

1. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, které nastaly v průběhu realizace díla, a které objednatel nemohl i přes náležitou péči předvídat, se smluvní strany dohodly v souladu s čl. II. odst. 5. smlouvy o dílo, se směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto víceprací a méněprací, které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 01, 02, 03 a 07, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku:
 - ZL č. 01 – Na základě místního šetření subjektu vykonávajícího podřez vnitřní schodišťové stěny v objektu SO 06 a po osekání omítek bylo zjištěno, že podříznutí schodišťové stěny je možné a realizovatelné. Jelikož se podříznutí objektu včetně vložení hydroizolačních pásů a polyethylenových fólií (PE) realizuje dle projektové dokumentace i ve zbylé části objektu, bylo rozhodnuto, že se shodná technologie použije v celém objektu. Po dokončení podřezu bylo zjištěno, že plocha podřezu je menší než uvažovala projektová dokumentace.
 - ZL č. 02 – Na základě místního šetření (vyhodnocení vlhkosti stávajících omítek) a výsledků rozborů stávajících omítek v 1.PP v objektu SO 06 bylo konstatováno, že část omítek nebylo vystavováno vzlinající vlhkosti. Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno podříznutí objektu dle projektové dokumentace a tím zamezeno dalšímu případnému vzlinání podzemní vlhkosti do omítek 1.PP, tak bylo rozhodnuto, že část sanačních omítek není nutné provádět a došlo ke změně na omítky nesanační (vápenocementové).
 - ZL č. 03 – Na základě místního šetření bylo zjištěno, že velká část podlah v 1.NP a ve 2.NP v objektu SO 06 nevykazuje konstrukční vady, kvůli kterým by bylo potřeba podlahy bourat a provádět nové. Z tohoto důvodu došlo k vybourání pouze části podlah, které vykazovaly konstrukční vady.
 - ZL č. 07 – Součástí realizace objektu SO 07 je vybourání původního kolektoru, včetně demontáže v kolektoru umístěných původních rozvodů teplé užitkové vody (TUV) a potrubí ústředního topení (ÚT). Po demontáži těchto rozvodů by ostatní pavilony školy byly po určitou dobu v letních měsících (červen, červenec, srpen, září) bez dodávek TUV a ÚT. Požadavek uživatele základní umělecké školy je ten, aby byla zajištěna TUV i v době letních měsíců (úklid, příprava na školní rok apod.), a z tohoto důvodu je potřeba zhotovit dočasnou provizorní přípojku TUV pro ostatní pavilony školy. Řešení rozvodů ÚT zůstává podle projektové dokumentace, rozvody budou provedeny v novém kolektoru před zahájením topné sezóny.
2. Smluvní strany se dále dohodly v souladu s čl. II. odst. 5. smlouvy o dílo, v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto víceprací, které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 04, 05 a 06, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. V rámci prací dle těchto změnových listů byly realizovány dodatečné stavební práce a dodávky, které nebyly zahrnuty v původním závazku, jsou nezbytné a změna v osobě zhotovitele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými objednatelům v původním zadávacím řízení a způsobila by objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů:
 - ZL č. 04 – Po odbourání omítek bylo zjištěno, že vnitřní chodbová příčka v 1.PP v objektu SO 06 není staticky vetknutá či jinak zabezpečená proti pádu a vykazuje drobné pohyby. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o statickém zafixování této příčky proti pádu ocelovými „L“ profily.

- ZL č. 05 – Na základě dodatečně vydaného Hlášení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje k technologickému postupu zhotovitele na likvidaci azbestové zátěže, bylo nutné provést i dílčí dodatečné práce a opatření nad rámec původně navržených v projektové dokumentaci.
 - ZL č. 06 – Po odsekání omítek v 1.PP v objektu SO 06 bylo zjištěno lokální odhalení nosných prutů výztuže železobetonových konstrukcí. Tyto konstrukce musely být re-profilovány za pomoci ochranných nátěrů, adhezních mýstků a sanačních re-profilačních malt.
3. Smluvní strany se dále dohodly v souladu s čl. II. odst. 5. smlouvy o dílo, v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto víceprací a méněprací, které nemění celkovou povahu zakázky, a které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 08, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku:

- ZL č. 08 – Z důvodu zakrytí potrubí technického zařízení budov (TZB) došlo k záměně povrchové úpravy z původních omítek za kazetové podhledy v páteřní chodbě v 1.PP v objektu SO 06.

4. Smluvní strany se dále dohodly v souladu s čl. II. odst. 5. smlouvy o dílo, v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení těchto víceprací a méněprací, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 09, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku:

- ZL č. 09 – Novým řešením je záměna skrytého rastru za viditelný rastr, který má ve vztahu ke kvalitě nahrazovaného skrytého rastru lepší hlukový útlum a to 1,0 dB v objektu SO 06. Záměna materiálu představuje srovnatelné technické parametry podhledů za nižší cenu.

Další kvalitativní výhody viditelného rastru jsou:

- lepší obsluhu pro servis instalačních rozvodů,
- lepší hlukový útlum o 0,05 dB,
- pohledově lepší zakrytí nerovnosti stávajících stropů.

5. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízení v otevřeném nadlimitním řízení pod názvem „Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 05, SO 06 a SO 07“, posoudil objednatel změnu závazku dle tohoto dodatku č. 1 rovněž podle ustanovení § 222 zákona. Všechny změny jsou podrobně popsány v příložených změnových listech č. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 a 09 a v položkových rozpočtech, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. V souhrnu se tedy jedná o vícepráce dle ust. § 222 odst. 6 zákona ve výši 478.150,32 Kč bez DPH, a méněpráce dle ust. § 222 odst. 6 zákona ve výši – 874.701,01 Kč bez DPH, dále pak o vícepráce dle ust. § 222 odst. 5 zákona ve výši 276.466,23 Kč bez DPH, dále pak o vícepráce dle ust. § 222 odst. 4 zákona ve výši 42.440,78 Kč bez DPH, a méněpráce dle ust. § 222 odst. 4 zákona ve výši – 24.389,12 Kč bez DPH a dále pak o vícepráce dle ust. § 222 odst. 7 zákona ve výši 1.531.791,12 Kč bez DPH, a méněpráce dle ust. § 222 odst. 7 zákona ve výši -1.538.641,60 Kč bez DPH.

Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 6 zákona tedy činí 1,77 % původní hodnoty závazku. Tento dodatek je tedy uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona, když hodnota změny realizovaná tímto dodatkem nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku.

Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 5 zákona pak činí 0,36 % původní hodnoty závazku. Tento dodatek je tedy uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 písm. b), c) zákona, když hodnota změny realizovaná tímto dodatkem je nižší než 50 % původní hodnoty závazku.

Hodnota změny závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 4 zákona pak činí 0,09 % původní hodnoty závazku. Tento dodatek je tedy uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. a), b) bod 2. zákona, když hodnota změny realizovaná tímto dodatkem je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

Změna závazku realizovaná tímto dodatkem dle ust. § 222 odst. 7 zákona je ve vztahu k ustanovení § 222 odst. 7 písm. a) až d) zákona popsána jednak v tomto dodatku a dále ve změnovém listu č. 09.

6. V návaznosti na shora specifikované změny závazku se strany dohodly na snížení ceny díla takto:

REKAPITULACE smluvní ceny v Kč bez DPH			
	vícepráce	méněpráce	celkem
Smlouva o dílo			76.166.055,66 Kč
Dodatek č. 1	2.328.848,45 Kč	- 2.437.731,73 Kč	- 108.883,28 Kč
Celkem bez DPH	2.328.848,45 Kč	- 2.437.731,73 Kč	76.057.172,38 Kč

II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
- Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválilo Zastupitelstvo města Hradec Králové dne 21.06.2022 usnesením č. ZM/2022/1741.
- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
- Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran:

zákonu pak
v souladu
změny

ahu
5

statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO: 00268810
ID datové schránky: bebb2in

≡
VALC, s.r.o.,
Pražská třída 13/84, 500 04, Hradec Králové,
IČO: 45537151
ID datové schránky: d5t9nnu

- vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – „Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 05, SO 06 a SO 07“ – vícepráce a méněpráce, změna ceny díla
- cena: - 108.883,28 Kč bez DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha

Změnové listy č. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09

12. 07, 2022


V Hradci Králové dne




za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města



V Hradci Králové dne 11. 7. 2022



za zhotovitele
Ing. Pavel Valc
jednatel společnosti



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Název projektu:	Obnova ZUŠ Svitavina v areálu ZŠ a MŠ Jín, Hradec Králové – SO 05, SO 06 a SO 07	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 40B, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	14.03.2022	
Předmět změny:	Izolace zdiva systémem podřezání – SO 06	
<p>Projekční (původní) řešení: Projektová dokumentace v místě vnitřního schodiště objektu SO 06 předpokládala, že nebude možné podříznutí v této části objektu diamantovým lanem tak, jako ve zbylé části objektu, a proto byly v místě schodiště navrženy zatloukači chromniklové plechy.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě místního šetření subjektu vykonávajícího podřez vnitřní schodišťové stěny v objektu SO 06 a po osekání omítek bylo zjištěno, že podříznutí schodišťové stěny je možné a realizovatelné. Jelikož se podříznutí objektu včetně vložení hydroizolačních pásů a polyethylenových fólií (PE) realizuje dle projektové dokumentace i ve zbylé části objektu, bylo rozhodnuto, že se vhodná technologie použije v celém objektu. Po dokončení podřezu bylo zjištěno, že plocha podřezu je menší než uvažovala projektová dokumentace.</p> <p>Přílohy změnového listu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozpočet - stanovisko A.D. - zápis z KD č. 10 <p>Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 6.</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 21.186,00 Kč	(+) 21.186,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,00 Kč	Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
[redacted]	[redacted]	
Datum:	Datum: 21. 5. 2012	
[redacted]	[redacted]	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebního úřadu:	
[redacted]	[redacted]	
Datum:	Datum: 31. 5. 2022	
[redacted]	[redacted]	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZLŠ Střešina - projektové dokumentace	JKGO	801 32 23
Název objektu	Výtvarný pavilon	ECO	
Název čísl	ZL01 - Izolace zdíva systémem podfezáni	Místo	Luční č.p.838 Hradec Králové parc.č. 1993/1 1993/3
Objednatel	Statutární město Hradec Králové	ICO	DIČ
Projektant	BKN, spol. s r.o. Vladislavova 201,505 01 Vysoké Mýto	00268610	CZ00268610
Zhotovitel	VALC, s.r.o. Pražská třída 13/84, 500 04 HK	15028000	CZ15028000
Zpracoval		45637151	CZ45637151
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	14.03.2022	CZ-GPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky -21 186,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zřízení staveniště 0,00
2	Montáž 21 186,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Místov. doprava 0,00
3	PŠV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 0,00	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D	Celkem bez DPH	0,00
		DPH % Základ daně DPH celkem	
		anžiené 16,0 0,00 0,00	
		základní 21,0 0,00 0,00	
		Cena s DPH	0,00
	E	Přípočty a odpočty	
		Dodě zadavatel	0,00
		Klouzavé doložka	0,00
		Zvýhodnění	0,00

ZLŠ Střešina - projektová do
 Výtvary pavilon
 ZL01 - Izolace zdíva
 Statutární město H
 VALC, s.r.o. Pra
 Luční č.p.838 Hrad
 E PCN Kod post
 HBY

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

a: ZUS Břeclav - projektové dokumentace
 k: Výtvarný pavilon
 f: ZL01 - izolace zdiva systémem podfazaní

Adresy: Státní ústřední město Hradec Králové
 Fotoview: VALC, s.r.o. Pražská třída 13/84, 500 04 HK
 Místo: Luční č.p. 838 Hradec Králové parc.č. 1993/1 1903/3

Zpracováno
 Datum 14. 3. 2022

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství nájem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				
3			Svislá a kompletní konstrukce				-20,12
1	R	319201203	Dodatečná izolace zdiva zhrábením rezavých čtver. nerezových plechů do zdiva s průběžnou spárou, tloušťky přes 300 do 600 mm	m ²	-6,000	3 201,00	21 180,00
			Dodatečná izolace zdiva podfazením diamantovým lanem zdiva ohrábeno s vložením hydroizotační fólie na střední sadonový index jako II 2 mm možnost nastavení tl. plechových šňůr jako 100 včetně příslušenství 150 mm vytažením před ík zdiva 300 mm křivkami vysokopružnostními plechovými křivky tl. 120 x 240 mm 500 kpc/m ² doplnění zbytků masy na mantlovou směs dle výk. aplikovanou včetně dodání materiálu tloušťky zdiva přes 300 do 600 mm	m ²	5,818	3 638,88	21 185,88
998			Přesun hmot				20,12
2	H	990017002	Přesun hmot pro údržbové účely, bytelní, výhledu a skříně s omá/mim; mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro burovy a jakoukoliv nosnou konstrukci výšky přes 0 do 12 m	l	0,02442	824,00	20,12
Celkem							0,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Název projektu:	Obnova ZUS Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražské třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	14.03.2022	
Předmět změny:	Izolace zdiva systémem podfězání – SO 06	
Stanovisko projektanta stavby BKN spol s r.o.		
Jméno:	[REDAKCE] - AD	
<p>Původně navržené řešení (zatloukači plechy) bylo možné po odkrytí napojení schodiště na obvodové zdivo a po upřesnění možnosti technologie provádění podfězání s prováděcí firmou nahradit za podfězání lanem shodné jako u ostatního zdiva v 1.PP</p>		
		[REDAKCE]
		BKN spol s r.o.

PRŮJEM

Obnova

Předmět

300 5.6.2



ZL 0. 1

Stránka 1 / 3

<p>Obnova ZUŠ Střežina v areálu ZŠ a MŠ Jili, Hradec Králové SO 05, SO 06 a SO 07</p>				
Předmět	Místo	Data	Čas	Číslo
Kontrolní den	ZUŠ Střežina	15. 3. 2022	12:00	10

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

1. Zápis z jednání mimo kontrolní den				
práce	Předmět	zajišť	termín	aplno- m

2. Stav prací na stavbě			
práce	Předmět	zajišť	Souhlas s HSK
2.1.1	<p>Práce od minulého KD:</p> <ul style="list-style-type: none"> Příprava hydroizolační spáry objektu na sanaci podřez Bourací práce SO 06 Svislé hydroizolace soklu, extrudovaný polystyren, nopyvá fólie (V a I strana obj.) DEM sítěšní povlakové krytiny z obj. SO 07 Příprava likvidace azbestu (příčky, potrubí VZT) 		<p>Ano</p> <p>V souladu s předloženým HSK ze dne 07.03.2022</p>
2.1.2	<p>Práce do dalšího KD:</p> <ul style="list-style-type: none"> Podřez vnitřních přítek Bourací práce SO 06 Svislé hydroizolace soklu, extrudovaný polystyren, nopyvá fólie vč. zemnicího pásku Demolice objektu SO 07 Příprava likvidace azbestu (příčky, potrubí VZT) Keson do výtahové šachty 		<p>Zhotovitel prohlašuje, že i přes výše uvedené není ohrožen termín dokončení akce.</p>

3. Odpovědný projektant - IHSN spol. s r.o.				
pozice	Průběh	zajišť	termín	splněno
3.10.1	A.D. potvrdil změnu vedení trasy impregnačního kabelu, změna nemá vliv na cenu díla		-	-

4. Objednatel - MAMIK, Provozovatel - ZÚK				
pozice	Průběh	zajišť	termín	splněno
4.9.1	Zástupce objednatele p/ Anubisová potvrdil vhodný termín pro jednání na MAMIK. Předběžně potvrzen termín na pondělí 14.3. od 09.00 hod. Schůzka proběhla 14.3.2022. Investor zašle oficiální odpověď		8.3.	Auto Význam -

5. Zhotovitel - VALC, s.r.o.				
pozice	Průběh	zajišť	termín	splněno
5.2.2	Zhotovitel předložil technologické postupy - bouracích prací objektu S007 - předloženo - Ilyvidace azbestové zátěže (vč. povolení KHS). Doplňuje se dle požadavků KHS - úkol stále trvá - předloženo		Před zahájením prací	Auto Význam -
5.4.1	Zhotovitel podmiňuje kroky potřebné k zajištění vlastní přípojky elektrické energie - řešení je v jednání s dodavatelem elektrického sítě - Elektra sdružení.		03/2022	
5.5.4	Zhotovitel provede ve S.D. uzamčení (podpisání) předcházejícího kalendářního týdne.		výdne	-
5.6.1	Zhotovitel předložil zprávu statika na: - kontrolu základové desky dojezdu výtahu - dělení plítko - Průvlaky s odhulenou výztuž Zhotovitel s tímto zadáním nesouhlasí a k problematice statika zaslal oficiální stanovisko dne 28. 2. 2022. Výše uvedené body byly splněny snílkem A.1)		02/2022	Význam -
5.6.2	Zhotovitel předložil rozdílový rozpočet na: - Změnu podlahy (z KART na drátovo-beton) - le- hnutí - Změna hydroizolačního opatření (třez plechy za podlahu) - až po ověření vhodnosti předloženého technického řešení - předloženo ke kontrole Všechny změny nesmí mít negativní dopad na cenu. Nesplněno, stanovena náhradní termín Předložena rozdílový rozpočet na změnu podlahy objektu		03/2022	
5.10.1	Zhotovitel zašle laboratorní výsledky zaslání omítek na email A.D. a TDS.		03/2022	
5.10.2	Zhotovitel předložil ke kontrole návrh Z1.1 (změna technologie podlahy objektu)		-	-

6. TDS - Ikon
pozice
6.0.1
6.10.1

6. TDS - Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.				
poř.č.	Předmět	zápis	Termín	spolu m.
6.0.1	Sepsat a rozeslat zápis z KI		půběžně	Ano
6.10.1	TDS provede kontrolu ZI i změnu technologie podtezo objektu.		22.3.	

7. Ostatní				
poř.č.	Předmět	zápis	Termín	spolu m.

Plán kontrolní den se uskuteční:

22. 03. 2022 mimořádně od 13,00 hod.

na ZUŠ Střežina (buňkovičtě zhotovitele)

Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na další KI.

Nehleďte do 3 dnů od rozeslání tohoto zápisu zaslat připomínka, je zápis platný a všechny adresáři souhlasí s úkoly a závěry, které jsou v zápisu uvedeny.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Název projektu:	Obnova ZU. Střešina v areálu Z ¹ a M ¹ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	26.04.2022	
Předmět změny:	Změna vnitřních omítek v 1.PP – SO 08	

Projektční (původní) řešení:
 Projektová dokumentace v 1.PP objektu SO 06 počítala s použitím sanačních omítek na obvodových a vnitřních stěnách. Součástí projektové dokumentace bylo i ověření zasolení stávajících omítek z důvodu ověření nutnosti použití sanačních omítek.

Popis a zdůvodnění změny:
 Na základě místního šetření (vyhodnocení vlhkosti stávajících omítek) a výsledků rozborů stávajících omítek v 1.PP objektu SO 06 bylo konstatováno, že část omítek nebylo vystavováno vztáhlí vlhkosti. Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno podříznutí objektu dle projektové dokumentace a tím zamezeno dalšímu případnému vzlinání podzemní vlhkosti do omítek v 1.PP, tak bylo rozhodnuto, že část sanačních omítek není nutné provádět a došlo ke změně na omítky nesanační (vápenocementové).

- Přílohy změnového listu:**
- rozpočet
 - stanovisko A.D.
 - zakres měřených vlhkostí
 - protokol měření
 - zápis z KD č. 12

Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. 222 odst. 6.

Cena méněpráci bez DPH:	Cena vícepráci bez DPH:
(-) 646.250,00 Kč	(+) 284.232,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
(-) 362.018,00 Kč	Bez změn

Níže poděsanečníovodříznutím provedenou změnu realizahu díla:

Za objed	[redacted]	Za zhotovitele:	[redacted]
Datum: 2	[redacted]	Datum: 31.5.2022	[redacted]

Za autorský	[redacted]	Za technický dozor stavebníka:	[redacted]
Datum: 2	[redacted]	Datum: 7.7.2022	[redacted]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	ZUŠ Střezina - projektová dokumentace	JKSO	601 32 23
Název objektu	Výtvarný pavilon	EČO	
Název části	ZL02 - Změna sanačních omítek	Místo	Luční č.p. 838 Hradec Králová parc.č. 1903/1 1693/3
Objednatel	Stavutární město Hradec Králové	IČO	DIČ
Projektant	BKN, spol. s r.o. Vladislavova 29/1 566 01 Vysoké Mýto	00268810	CZ00268810
Zhotovitel	VALC, s.r.o. Prácheňská 13/84 500 04 HK	16028809	CZ15028809
Zpracoval		45537151	CZ45537151
	Rozpočet číslo	Dno	CZ-CPV
	<input type="text"/>	12.04.2022	<input type="text"/>
			CZ-CPA
			<input type="text"/>

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zřízení a inventarizace	0,00
2	Montáž	3 148,50	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Místovní doprava	0,00
3 PSV	Dodávky	-304 847,28	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	-60 319,22	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		-362 018,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-16)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">-362 018,00</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>anižené</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-362 018,00</td> <td colspan="2">-76 023,78</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">-438 041,78</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Připočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Doda zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zvymodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				-362 018,00	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		anižené	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	-362 018,00	-76 023,78		Cena s DPH				-438 041,78	E Připočty a odpočty					Doda zadavatel				0,00	Klouzavá doložka				0,00	Zvymodnění				0,00
D Celkem bez DPH				-362 018,00																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
anižené	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	-362 018,00	-76 023,78																																											
Cena s DPH				-438 041,78																																										
E Připočty a odpočty																																														
Doda zadavatel				0,00																																										
Klouzavá doložka				0,00																																										
Zvymodnění				0,00																																										

ÚS Střezina - Projektová do
 výtvarný pavilon
 ZL02 - Změna sana
 Stávkami město H
 VALC, s.r.o. Práche
 Luční č.p. 838 Hradec

KCM KdP

HP

1/R

2/R

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ZUS Stavežina - projektová dokumentace

Výtvorný pavilon

ZL02 - Změna označení omítek

Místo: Stupčárna město Hradec Králové

Projekt: VALC, s.r.o. Prázká třída 13/04, 500 04 HK


Adresa: Luční č.p.836 Hradec Králové parr.č. 1953/1 1693/3

Zpracoval:

Datum: 12.4.2022

Č	KČN	Kód položky	Popis	Mj	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
HSV			Práce a dodávky HSV				-362 018,00	
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-365 166,50	
1	R	012131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementovou pastou nanášená ručně celoplošně stěn	m ²	587,500	41,10	24 140,25	S00
2	R	012131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m ²	587,500	6,60	3 877,50	S00
3	R	012142001	na plátně podkladu sklovláknitým vtačením do mezu stěn	m ²	178,290	70,00	12 478,50	S00
4	R	012321141	Omítka vápencementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstevně, loupatky jádrové omítky do 10 mm a loupatky štuky do 3 mm štuková štuková konstrukci stěn	m ²	587,500	303,00	178 012,60	S00
5	R	012321191	Omítka vápencementová vnitřních ploch nanášená ručně Pšipletek k cenám za každých dalších 1 započatých 5 mm loupatky omítky přes 10 mm stěn	m ²	1 782,500	35,60	62 998,75	S00
					587,5*3		1 702 500	
6	R	012821012	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlně a zesílené zdivo prováděná ve dvou vrstvách II jádrové omítky do 30 mm ručně štuková	m ²	587,500	900,00	528 760,00	S00
7	R	012821061	Sanační omítka vnitřních ploch Pšipletek k cenám za každých dalších 10 mm omítky prováděné ve více vrstvách -1011 a -1012	m ²	587,500	200,00	117 500,00	S00
998			Přesun hmot				3 148,50	
8	R	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná přepravní vzdálenost do 100 m pře budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	l	3,821	824,00	3 148,50	S00
Celkem							-362 018,00	

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA AD		<i>číslo ZL: 02</i>
Název projektu:	Obnova ZUS Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	26.04.2022	
Předmět změny:	Změna vnitřních omítek v 1.PP – SO 06	
<p>Stanovisko projektanta stavby BKN spol s r.o.</p> <p>Jméno: [REDAKCE] - AD</p> <p>Na základě zpracované analýzy vlhkosti a zasolení zdiva (Laboratoř MAXIT 4.3.2022) souhlasím s navrženou záměnou omítek.</p> <p>[REDAKCE]</p> <p style="text-align: right;">BKN spol s r.o.</p>		



$6,4 \times 4,22 = 27,008$
 $4,25 \times 4,7 = 20,075$
 $6,3 \times 4,8 = 30,24$

- part of main door
 + entrance

$27,008$
 $\times 2$
 $54,016$

6,0 0,0 6,0 1,0 6,0

and water
 1040 m.
 passage

1. ВЕРХНИЙ ПОЯС
 2. ВЕРХНИЙ ПОЯС
 3. ВЕРХНИЙ ПОЯС
 4. ВЕРХНИЙ ПОЯС
 5. ВЕРХНИЙ ПОЯС
 6. ВЕРХНИЙ ПОЯС
 7. ВЕРХНИЙ ПОЯС
 8. ВЕРХНИЙ ПОЯС
 9. ВЕРХНИЙ ПОЯС
 10. ВЕРХНИЙ ПОЯС

Průfzeugnis - Zkušební protokol

Bezeichnung: **Analýza vlhkosti a zasolení zdiva**
 Označení:

Werk: Závod:	Beroun	Protokolldatum: Datum protokolu:	4.3.2022
Nummer: Číslo:		Abnahmedatum: Datum odběru:	2.3.2022
Prüfungsart: Druh zkoušky:	Analýza vlhkosti a zasolení zdiva	Prüfdatum: Datum zkoušky:	4.3.2022
Hausstelle: Stavba:	ZUŠ Střezina - Hradec Králové	Prüfalter: Stáří vzorku:	2 dny
Probe entnommen: Vzorek odebral:	Lukáš Čahalka		

Anmerkung: Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich nur auf die von uns entnommenen Proben. Sie müssen nicht repräsentativ für das gesamte Bauwerk sein.


Poznámka: Výsledky laboratorního šetření zohledňují pouze místa odběru vzorků, nemusí tak být zohledněn stav celého objektu. nemusí tak být zohledněn stav celého objektu.

Die Salzbelastung oberflächennaher Putz- und Mauerwerkproben nach WTA-Merkblatt 2-9-04/D, Tabelle 6 wird wie folgt bewertet:
 Zátížení zdiva a malty solením se hodnotí dle WTA-Merkblatt 2-9-04/D, tabulky 5 takto:

Chloride	[M-%]			
Nitrate	[M-%]			
Sulfate	[M-%]			
Belastung		gering nízké	mittel střední	hoch vysoké

Prüfen Zkoušky	Konstruktion Konstrukce	Wasser Aufnahme Nosákavost	pH Wert	Feuchtigkeit Vlhkost	Ustüdnung Ausklebung	Ionenart Intensität Obsah iontů		
						Chloride Chloridy	Nitrate Nitráty	Sulfate Sulfáty
Bezeichnung Označení	-	-	-	%	%			
1	Vzorek č. 1	-	9	0,5	-	0,00%	0,00%	0,20%
2	Vzorek č. 2	-	9	0,6	-	0,00%	0,00%	0,20%
3	Vzorek č. 3	-	8	0,4	-	0,00%	0,00%	0,20%
4	Vzorek č. 4	-	9	1,1	-	0,00%	0,00%	0,20%
5	Vzorek č. 5	-	8	1,1	-	0,00%	0,00%	0,20%
6	Vzorek č. 6	-	8	1	-	0,00%	0,00%	0,40%



Bemerkungen / Poznámky

	4.3.2022 Datum	Danešová Unterschrift Podpis	 Stempel Razítko
--	-------------------	------------------------------------	---

PRŮBĚH				
Obnova ZUŠ Střežina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové SO 05, SO 06 a SO 07				
Předmět:	Akce:	Datum:	Čas:	Číslo:
Kontrolní den	ZUŠ Střežina	29. 3. 2022	12:00	12

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

1. Zápis z jednání mimo kontrolní den				
pozice	Předmět	zajistil	termín	splněno

2. Stav prací na stavbě			
pozice	Předmět	zajistil	Smlouka s IIRCI
2.1.1	<u>Práce od minulého KD:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Podřez vnitřních příček - Bourací práce SO 06 - Svislé hydroizolace soklu, extrudovaný polystyrén, nepropustná fólie vč. zemnicího pásku - Keson dojezdu výtahu 		NE Drobné zpoždění
2.1.2	<u>Práce do dalšího KD:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Bourací práce SO 06 - Svislé hydroizolace soklu, extrudovaný polystyrén, nepropustná fólie vč. zemnicího pásku - Keson dojezdu výtahu - Likvidace azbestu (příčky, potrubí VZT) - Ležata kanalizace - Vrtání jádrových prostupů 		Zhotovitel prohlašuje, že i přes výše uvedené není ohrožen termín dokončení akce.

3. Odhovědný subjekt - BKN smol. s.r.o.				
pozice	Předmět	zajišť	termín	splněno
3.11.1	A.D. potvrdil možnost změny standardních omítek za srovnání omítky v 1.NP na základě výsledku zosolení. A.D. odsouhlasil za předpokladu potvrzení vhodnosti nové navržené materiálu dodávatelem omítek.		29.3.	ANO Vyplněno
3.11.2	Na další K.D je vyžadována přítomnost A.D. (změna omítek v 1.NP, nebourání betonových potěrů podlah), přítomen.		29.3.	ANO Vyplněno
3.12.1	A.D. odsouhlasil typový výřezek nerez žlábu s drobnými přípatkami dle emailu ze dne 29.3.2022 (rozměry žlábu, bez ostrých hran a roků, uzpůsobit napojovací body Z.F.).		-	-

4. Objednatel - MATHK, Provozovatel - ZUŠ				
pozice	Předmět	zajišť	termín	splněno

5. Zhotovitel - VALC, s.r.o.				
pozice	Předmět	zajišť	termín	splněno
5.5.4	Zhotovitel provede ve S.D. uzamčení (podepsání) předcházejícího kalendářního týdne.		rychlé	-
5.6.2	Zhotovitel předloží rozdílový rozpočet na: - Změnu podlahy (z KARI na drátko-beton) - Změnu hydroizolačního opatření (nerez plechy za podter) - až po ověření vhodnosti předloženého technického řešení - předloženo ke kontrole Všechny změny nesmí mít negativní dopad na cenu. Nespřícné, stanoven náhradní termín. Předložen rozdílový rozpočet na změnu podteru objektu. Z důvodu zachování stávajících podlah je změna podlah irrelevantní		03/2022	ANO Vyplněno
5.11.1	Zhotovitel bude reagovat na dopis investora dle bodu 4.11.1.		29.3.	
5.11.2	Zhotovitel provede podepření všech dveřních otvorů v 1.NP (do doby dokončení podteru přiček). Podepření		okamžitě	ANO Vyplněno
5.12.1	Zhotovitel bude dopředu avizovat termín provedení zkoušek vodotěsnosti a kamerové zkoušky veřejné části přípojky kanalizace.		-	-
5.12.2	Zhotovitel avizuje termín výstavby objektu S007 vč. energo-kanálu až v roce 2023. Neprovedené práce nesmí mít vliv na kolaudační objektu S006.		-	-
5.12.3	Zhotovitel předloží Rozdílový rozpočet na: - Změna omítek v 1.PP - Nebourání podlah v 2.NP - Nebourání podlah v 1.NP mimo místnosti 102 (lokální opravy, sešívání, dilatace)		5.4.	
5.12.4	Zhotovitel zorganizuje místní setkání za přítomnosti TDS a dodavatele dlažby ohledně provedení v místnosti 102.		urgentně	

5. TDS - Průběhový
práce
6.0.1
6.0.1
TDS

6. TDS - Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.				
pozice	Předmět	zajistí	Termín	splněno
6.0.1	Sepsat a zadeslat zápis z KD		průběžně	Ano
6.10.1	TDS provede kontrolu ZI.1 (změna technologie podřezu objektu). TDS provede opravu ZI dle dohody z KD r.10. Provedeno a předloženo v čístopísech k podpisu.		22.3. 20.3	Ano Výpočet

7. Ostatní				
pozice	Předmět	zajistí	Termín	splněno

Příští kontrolní den se uskuteční:

05. 04. 2022 od 12,00 hod.

na ZUŠ Střezina (buňkovisko zhotovitele)

Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na další KD.

Nebude-li do 3 dnů od rozeslání tohoto zápisu zastřena připomínka, je zápis platný a všichni adresáři souhlasí s úkoly a závěry, které jsou v zápisě uvedeny.

MĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 03

Název projektu:	Obnova ZUS Střezina v areálu Z... a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	[redacted]
Datum:	26.04.2022
Předmět změny:	Změna rozsahu bourání podlah – SO 06

Projektová (původní) řešení:

Projektová dokumentace počítala s kompletním vybouráním podlah v 1. NP a ve 2. NP v objektu SO 06 a provedením podlah nových.

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě místního šetření bylo zjištěno, že velké části podlah v 1. NP a ve 2. NP v objektu SO 06 nevykazují konstrukční vady, kvůli kterým by bylo potřeba podlahy bourat a provádět nové. Z tohoto důvodu došlo k vybourání pouze části podlah, které vykazovaly konstrukční vady.

Přílohy změnového listu:

- rozpočet
- stanovisko A.D.
- zapsí z KO č. 13

Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. 222 odst. 6.

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
(-) 207.265,01 Kč	(+) 73.254,26 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
(-) 134.010,75 Kč	Bez změn
Niže je uvedena cena za provedení změny rozsahu díla:	
Za objednatele: [redacted]	Za zhotovitele: [redacted]
Datum: [redacted]	Datum: 31.5.2022
Za autorský dozor: [redacted]	Za technický dozor stavebníka: [redacted]
Datum: 2.6.2022	Datum: 31.5.2022

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZUŠ Střežina - projektová dokumentace	JKSO	801 32 23
Název objektu	Výtvarný pavilon	EČO	
Název části	ZL03 - Změna rozsahu bouraných podlah	Místo	Luční č.p. 838 Hradec Králové parc.č. 1983/1 1693/3
Objednatel	Statutární město Hradec Králové	IČO	00200810
Projektant	BKN, spol. s r.o. Vladislavova 287/II, 560 01 Vysoké Mýto	DIČ	CZ00268810
Zhotovitel	VALC, s.r.o. Pražská třída 13/84, 500 04 HK		16028009 CZ15028009
Zpracoval			45537151 CZ745537151
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	09.06.2022	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	MSV Dodávky 30 120,29	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž -38 206,19	9	Bez povně podl 0,00	14	Minustav doprava 0,00
3	PSV Dodávky -89 358,73	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vývy 0,00
4	Montáž -36 566,12	11		16	Provozní vývy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00	12	DN (ř. 8-11)	17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00	21	Kompl činnosti 0,00	18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) -134 010,76			19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00			22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -134 010,75			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
smlouvaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	134 010,75	28 142,26
Cena s DPH			-162 153,01

E Připočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavé doložka	0,00
Zvýchodnění	0,00

ZUŠ Střežina - projektová dokumentace
 Výtvarný pavilon
 ZL03 - Změna rozsahu bouraných podlah
 Místo: Statutární město Hradec Králové
 Parcela: Luční č.p. 838 Hradec Králové
 parc.č. 1983/1 1693/3

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ZUS Střezina - projektová dokumentace

Výtvorný pavilon

ZLO3 - Změna rozsahu hrouaných podlah

Stavba: Státní město Hradec Králové

Stavovitel: VALC, s.r.o. Pražská 13/84, 500 04 HK

Objekt: Luční č.p. 838 Hradec Králové parc.č. 1993/1 1693/3

Zpracoval:

Datum: 9.5.2022

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
H5V Práce a dodávky H5V							-101 369,88	
8 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-78 446,28	
1	R	632461262	Podle cementový samonivelační litý II C 30, tl. přes 35 do 40 mm	m ²	204,280	343,00	-80 641,18	SOD
2	R	632461268XQ1	Podle cementový samonivelační litý Příplatek k, cenám ze dodávky a montáž dilatačních podložek II C 30	m ²	284,280	10,00	-2 842,60	SOD
			-284,28 viz položka 632461252		-284,280			
3	O11	634663111	Výplň dilatačních spár mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry do 10 mm	m	62,875	128,00	8 048,00	URS 2022/01
			20,725*33,15		62,875			
4	O11	634911123	Rozdílné dilatačních nebo smykových spár v čerstvě betonové nerezové nebo poštěrky šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 20 do 60 mm	m	62,875	108,00	6 790,50	URS 2022/01
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							61 937,20	
5	O11	653241110	Opaxení smykových švů do dilatačních spár jednoduchých pro řízení zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli bez použití průměr 16 mm	Kus	252,000	17,10	4 309,20	URS 2022/01
6	54B	66079306	Štěrka pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro řízení zatížení pomocí bez použití Ø 16mm	Kus	252,000	169,00	47 628,00	URS 2022/01
96 Bourání konstrukcí							-28 609,90	
7	R	985045113	Bourání potěrů II. do 50 mm cementových nebo plekkocementových, plochy přes 4 m ²	m ²	258,260	116,00	-28 609,90	SOD
997 Přesun sutě							-46 161,70	
8	R	997013211	Vnitřní přeprava sutě z vybouraných hmot vzdálenost do 50 m svisle ručně pro budovy s haly výšky do 6 m	t	26,985	590,00	-15 913,45	SOD
9	R	997013501	Odvoz suti z vybouraných hmot na skládku nebo meziklášku ze složením, na vzdálenost do 1 km	t	25,850	210,00	-5 428,50	SOD
10	R	997013500	Odvoz suti z vybouraných hmot na skládku nebo meziklášku ze složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 kilometr 1 km přes 1 km	t	233,595	10,00	-2 335,85	SOD
			-25,855*8		-233,595			
11	R	997013031	Příplatek za uložení slevobního odpadu na skládku (skládková) směrného stavebního a demoličního zařízeního do Katalogu odpadů pod kódem 17 00 04	t	26,950	850,00	-22 801,75	SOD
PSV Práce a dodávky PSV							-32 641,07	
713 Izolace tepelné							-39 119,63	
12	R	713121111	Montáž tepelné izolace podlah (rohožemi, pásy, deskami, bloky (průhlední materiálu ve specifikaci) kládkovými vošně jednovrstevná	m ²	283,307	25,30	-8 661,67	SOD
13		63751928XQ1	Acrylátová izolace deska ze skelné příli doklerovaný srovnávací tepelné vodivostí 0,033 W/m K silničností 72 tlak odolávaná úroveň dynamické tlustoty 16 MN/m ³ II 13 mm	m ²	270,483	120,00	-32 451,98	SOD
771 Podlahy z dlaždic							6 476,66	
14	771	771161011	Příprava podkladu před provedením dílčby montáž podlahy dilatační spáry v rovině dlažby	m	26,400	30,40	802,56	URS 2022/01
15		59051175221	dlažební dlažba podlahové ploškový hliník do plochy PD - D 1.2 1.23 cm 321	m	26,400	215,00	5 674,00	SOD

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZÚŠ Sítarína - projektová dokumentace

Objekt: Výtvarný pavilon

Část: ZL83 - Změna rozsahu bouřených podlaží

Objednatel: Stavební úřad Hradec Králové

Zhotovitel: VALC s.r.o. Pražská třída 1384, 500 04 HK

Místo: Linné č.p. 838 Hradec Králové parc. č. 1893/1 1893/3

Zpracoval

Datum: 9.5.2022

Č	KČN	Kód položky	Název	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

-134 010,75

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA AD		číslo ZL: 03
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	26.04.2022	
Předmět změny:	Změna rozsahu bourání podlah	

Stanovisko projektanta stavby - BKN spol s r.o.

Jméno: [REDAKCE] - AD

Po odkrytí náslapných vrstev a provedeném zaměření rovinnosti byl prokázán vyhovující stav podkladních vrstev podlahy. AD souhlasí s navrženým zachováním vyhovujících částí původních podkladních konstrukcí.

[REDAKCE]

BKN spol s r.o.

BOD 5.12.3



XL č. 3

Stránka 1 z 3

PROJEKT				
Obnova ZUŠ Střežina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové SO 05, SO 06 a SO 07				
Předmět	Místo	Datum	Čas	Stránka
Kontrolní den	ZUŠ Střežina	5. 4. 2022	12:00	13

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

1. Zápis z jednání mimo kontrolní den				
pozice	Předmět	zajišť	termín	splněn ano

2. Stav prací na stavbě			
pozice	Předmět	zajišť	Soulad s HVRG
2.1.1	Práce od minulého KD: <ul style="list-style-type: none"> - Svislé hydroizolace soklu, extrudovaný polystyrén, nupová folie vč. Zemnicího pásku - Ležatá kanalizace - Vrtání jádrových otvorů 		NE Drobné zpoždění
2.1.2	Práce do dalšího KD: <ul style="list-style-type: none"> - Svislé hydroizolace soklu, extrudovaný polystyrén, nupová folie vč. Zemnicího pásku - Keson dojezdu výtahu - Likvidace azbestu (příčky, potrubí VZ1) - Betonování podlah 1.PP - Vrtání jádrových otvorů - Zkouška vodotěsnosti ležaté kanalizace 		Zhotovitel prohlašuje, že i přes výše uvedené není ohrožen termín dokončení akce.

3. Odpovědný
pracce
3.13.1

3. Odpovědný projektant - BKN spol. s.r.o.				
pozice	Předmět	zajištění	termín	splněno
3.13.1	A.D. se vyjádří (zúčastní se dalšího KD) k bodu 5.13.1.			

4. Objednatel - MMJK, Průvzovatel - ZUŠ				
pozice	Předmět	zajištění	termín	splněno
4.13.1	A.D. se vyjádří (svolá jednání) k dopisu zhotovitele dle bodu 5.11.1 zápisu.		14.4.	
4.13.2	Průvzovatel předal zhotoviteli přelákovací medií.		-	-

5. Zhotovitel - VALC, s.r.o.				
pozice	Předmět	zajištění	termín	splněno
5.5.4	Zhotovitel provede ve S.D. uzamčení (podepsání) předcházejícího kalendářního týdne.		týdně	-
5.11.1	Zhotovitel bude reagovat na dopis investora dle bodu 4.11.1. Odpověď zaslana.		29.3.	Ano Vyplněno
5.12.3	Zhotovitel předloží Rozdílový rozpočet na: <ul style="list-style-type: none"> Změna omítek v 1.PP Nehourání podlah v 2.NP Nehourání podlah v 1.NP mimo místnosti 102 (lokální opravy, sešívání, dilatace) Změna termínu z důvodu provedení došlechťových sond		5.4. 12.4.	
5.12.4	Zhotovitel zorganizuje místní setkání za přítomnosti TDS a dodavatele dlužby ohledně provedení v místnosti 102. Podlaha v místnosti 102 bude vybourána a provedena nová		urgentně	Ano Vyplněno
5.13.1	Zhotovitel avizuje termín zkoušek vodotěsnosti kanalizace dne 07.04.2022.		-	-
5.13.2	Zhotovitel zajistí kontrolu přípojek (napojení na stávající část kanalizace) ze strany A.D. (Z11).		Před zakrytím	
5.13.3	Zhotovitel avizuje lokální poruchy betonové podlahy v 2.NP a nepřítomnost obvodové dilatace (mirafon). Budou provedeny sondy.		12.4.	
5.13.4	Zhotovitel avizuje, že v 1.PP z důvodu podlehání ŽB věnců bude podchodná výška pod rozvody topení cca 2,4 m.		-	-

6. TDS - Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.				
pozice	Předmět	zajištění	Termín	splněno
6.0.1	Sepsat a razeslat zápis z KD		průběžně	Ano

7. Ostatní				
pozice	Předmět	zajištění	Termín	splněno

Příští kontrolní den se uskuteční:

12. 04. 2022 od 12,00 hod.

na ZUŠ Střezina (buňkoviště zhotovitele)

Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na další KD.

Nebude-li do 3 dnů od rozeslání tohoto zápisu zastána připomínka, je zápis platný u všech adresátů souhlasí s úkoly a závěry, které jsou v zápisu uvedeny.

MĚNOVY LIS
Název projektu:
Zhotovitel:
Objednatel:
Změna:
Datum:
Př:

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 04

Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 05, SO 06 a SO 07
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	
Datum:	26.04.2022
Předmět změny:	Zabezpečení vnitřní přičky v 1.PP – SO 06

Projekční (původní) řešení:

Projektová dokumentace předpokládala standardní kotvení či provázání vnitřních přiček k nosným či navazujícím konstrukcím. Skutečný stav kotvení nebylo možná v rámci projekčních prací ověřit.

Popis a zdůvodnění změny:

Po odbourání omítek bylo zjištěno, že vnitřní chodbová přička v 1. PP v objektu SO 06 není staticky vetknutá či jinak zabezpečená proti pádu a vykazuje drobné pohyby. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o statickém zatkování této přičky proti pádu ocelovými „L“ profily.

Přílohy změnového listu:

- rozpočet
- stanovisko A.D.
- zápis z KD č. 15

Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 5.

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
(-) 0,00 Kč	(+) 55.999,34 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
(+) 55.999,34 Kč	Bez změn

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objed	Za zhotovitele:
Datum:	Datum: 31.5.
Za autoriz	Za technický doz
Datum:	Datum: 31.5.2022

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	ZUS Středina - projektová dokumentace	JKSO	001 32 23
Název objektu	Výtvarný pavilon	ČČO	
Název části	ZL04 - Zabezpečení vnější příčky v 1.PP	Místo	Luční č.p. 638 Hradec Králové parc.č. 1983/1 1893/3
Objednatel	Statutární město Hradec Králové	KČO	00208810
Projektant	DKN spol. s r.o. Vladislavova 29/1, 568 01 Vyukovč Mlýn	DIČ	CZ00298810
Zhotovitel	VALC, s.r.o. Pražská třída 13/84, 500 04 HK		15028900 CZ15028900
Zpracoval			45537151 CZ45537151
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		09.05.2022	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby																			
1	HSV	Dodávky	2 496,47	8	Práce plošas	0,00	13	Zřízení staveniště	0,00																
2		Montáž	3 536,84	9	Bez povne podl.	0,00	14	Měmostav oprava	0,00																
3	PSV	Dodávky	23 663,49	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00																
4		Montáž	26 303,54	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00																
6	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00																
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00																
7	ZRN (ř. 1-6)		55 999,34	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00																
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00																
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 55 999,34 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>anižovaná</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>55 999,34</td> <td>11 759,86</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">67 759,20</td> </tr> </tbody> </table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	anižovaná	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	55 999,34	11 759,86	Cena s DPH			67 759,20
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																						
anižovaná	15,0	0,00	0,00																						
základní	21,0	55 999,34	11 759,86																						
Cena s DPH			67 759,20																						
						E Přpočty a odpočty Dodá zadavatel 0,00 Klouzava doložka 0,00 Zvýhodnění 0,00																			

ZUS Středina - projektová
 Výtvarný pavilon
 ZL04 - Zabezpečení vnější příčky v 1.PP
 Statutární město Hradec Králové
 VALC, s.r.o.
 Luční č.p. 638 Hradec Králové
 PARC.Č. 1983/1 1893/3

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ZUS Středina - projektová dokumentace

Výletový pavilon

ZL04 - Zahradpůčení vnitřní příčky v 1.PP

Objednatel: Státní územní úřad Hradec Králové

Objednatel: VAI C. s. r. o. Pražská třída 13084, 500 04 HK

Objednatel: Luční č.p. 838 Hradec Králové parc.č. 1993/1 1693/3

Zpracoval:

Datum: 9.5.2022

Č	M,N	Kód položky	Popis	MJ	Množství průběhem	Cena průběhem	Cena průběhem	Cena průběhem
HSV			Práce a dodávky HSV				6 032,31	
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 032,31	
1	BO.1	044101112	1.řízení pomůcek pracovat na objekty pozemních území na zařízení do 150 kg/m ² v výšce úroveň podlaží přes 1,9 do 3,9 m	m ²	83,860	72,20	6 032,31	BO.1
PSV			Práce a dodávky PSV				49 967,03	
767			Konstrukce zámočnická				46 366,21	
2	707	707005113	Montáž ocelových výhledových zámočnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	355,366	78,30	27 825,16	UHS 2022/01
3	120	13010420	Průběh ocelový rovnosměrný jakost S235JR (1.1.576) 70x70x6mm hmotnost: 6,40 kg/m	t	0,383	42 600,00	16 315,80	UHS 2022/01
4	767	090701102	Přesun hmot pro zámočnické konstrukce střešové z hmotnosti přesukového malonku výškovou dopravou vzdálenosti do 50 m v objemích výšky přes 6 do 12 m	t	0,404	2 490,80	998,31	BO.1
5	707	090701101	Přesun hmot pro zámočnické konstrukce střešové z hmotnosti přesukového malonku výškovou dopravou do přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,404	606,00	246,94	UHS 2022/01
763			Dokončovací práce - nátěry				4 600,82	
6	R	780314101	Základní nátěr zámočnických konstrukcí jednovrstevný syntetický	m ²	15,596	96,00	1 497,82	BO.1
7	R	780311101	Krycí nátěr (zmrzl.) zámočnických konstrukcí jednovrstevný syntetický standardní	m ²	15,596	200,00	3 113,00	BO.1
Celkem							66 988,34	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Název projektu:	Obnova ZUS Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	26.04.2022	
Předmět změny:	Zabezpečení vnitřní příčky v 1.PP	
Stanovisko projektanta stavby BKN spol s r.o.		
Jméno:	[redacted] AD	
Stav zjištěný při výstavbě po odkrytí skrytých konstrukcí. Stálcké zajištění příčky navrženo na základě stanoviska autorizovaného statika (ing. Kopecký)		
	[redacted] ...	
	BKN spol s r.o.	

PROJEKT
Obnova
Předmět



Brno 5. 4. 1

XL č. 4

PROJEKT				
Obnova ZUŠ Střežina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové SO 05, SO 06 a SO 07				
<i>Předmět:</i>	<i>Místo:</i>	<i>Datum:</i>	<i>Čas:</i>	<i>Číslo:</i>
Kontrolní den	ZUŠ Střežina	26. 4. 2022	12:00	15

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

1. Zápis z jednání nebo kontrolní den				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajišť</i>	<i>termín</i>	<i>splněno</i>

2. Stav prací na stavbě				
<i>pozice</i>	<i>Předmět</i>	<i>zajišť</i>	<i>Soulad s HMČi</i>	
2.1.1	<p>Práce od minulého KD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Svislé hydroizolace soklu, extrudovaný polystyrén, popová folie vč. Zemníčho pásu: - Betonování podlahy 1.PP - Vrtání jádrových prostupů a výtahu - Drábkování pro ÚT a ZT 		<p>NE</p> <p>Drobné zpoždění</p> <p>Zhotovitel prohlašuje, že i přes výše uvedené není ohrožen termín dokončení akce.</p>	
2.1.2	<p>Práce do dalšího KD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keson dojezdu výtahu - Likvidace azbestu (příčky, potrubí VZT) - SI + ZT - Přípravné práce na střešní k-ci 		<p>Zhotovitel urgentně posílí kapacity a skluz eliminuje cca za 14 dní</p>	

3. Odpovědný projektant - BKN spol. s r.o.				
pozice	Předmět	zajišť	termín	splněno
3.15.1	A.D. se vyjádří k možnosti změny SDK podhledů v 1.PP dle bodu 4.15.1 (možnost z pohledu PUS aj.) na základě místního setření, které proběhne 29.4.		3.5.	

4. Objednatel - MMHK, Provozovatel - ZUŠ				
pozice	Předmět	zajišť	termín	splněno
4.13.1	A.D. se vyjádří (svolá jednání) k dopisu zhotovitele dle bodu 5.11.1 zápisu. Svoláno.		14.4.	Ano Výpověď
4.15.1	Investor (uživatel) vnesl požadavky na drobné úpravy SDK podhledů a opláštění rozvodů ZII a UT následovně: <ul style="list-style-type: none"> Opláštění kruhových sloupů SDK k-ef v 1.NP a sloupu se stoupačím potrubím UT Změna SDK podhledů v 1.PP <ul style="list-style-type: none"> Minerální podhled v č.m. 002 V ostatních místnostech 1.PP pevný plný SDK podhled 		-	-

5. Zhotovitel - VALC, s.r.o.				
pozice	Předmět	zajišť	termín	splněno
5.5.4	Zhotovitel provede ve S.D. uzamčení (podpisání) předcházejícího kalendářního týdne.		tydne	-
5.12.3	Zhotovitel předloží Rozdílový rozpočet na: <ul style="list-style-type: none"> Změna omítek v 1.PP – dnes bude zasláno Nebourání podlah v 2.NP Nebourání podlah v 1.NP mimo místnosti 102 (lokální opravy, sesívání, dilatace) Změna termínu z důvodu provedení dilatovaných sond. Zhotovitel dnes předloží ZI na omítky, nebourání podlah bude předloženo k datu 19.4. Zhotovitel provede měření vlhkosti zdiva a předloží ZI na nebourání podlah		5.4. 12.4. 19.4. 15.	
5.13.2	Zhotovitel zajistí kontrolu připojení (napojení) na stávající část kanalizace) ze strany A.D. (Z.11).		Před zakrytím	
5.14.1	Zhotovitel provede nacenění: <ul style="list-style-type: none"> Re-profilace ŽII k-ef v 1.PP Zabezpečení vnitřní příčky v 1.PP Neplněno, stanoven nový termín		19.4. 15.	
5.14.2	Zhotovitel byl upozorněn na zabezpečení vnitřních příček před sličováním proti pádu.		Před zahájením prací	
5.15.1	Zhotovitel provede opravu zabetonovaných částí podlahy 1.PP.		Před izolacemi	
5.15.2	Zhotovitel provede před zahájením prací na demontáži azbestových k-ef všechny požadavky K18 (označení, kontrované pásma, měření atd.)		Před zahájením prací	

5.15.3
5.15.4

6. T
194

5.15.3	Zhotovitel předloží k odsouhlasení technologický postup demontáže a montáže střední kece.		Před zahájením prací	
5.15.4	Zhotovitel předloží aktualizovanou CN na více-náklady likvidace azbestové zátěže.		3.5.	

6. TDS - Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.				
pořčíslo	Předmět	zajišť	Termín	splněno
6.0.1	Sepsat a rozeslat zápis z KD		příběžně	Ano
6.14.1	TDS provede kontrolu předloženého ZI na omítky v IPP. Předloženo dle bodu 12.3. Zhotovitel ověří vlivová a potv. dopk. ZI. (zpracováno)		19.4.	Ano Vyplněno

7. Ostatní				
pořčíslo	Předmět	zajišť	Termín	splněno

Příští kontrolní den se uskuteční

10. 05. 2022 od 12,00 hod.

na ZUŠ Střezina (buňkoviště zhotovitele)

Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na další KD.

Nebude-li do 3 dnů od rozeslání tohoto zápisu zaslána připomínka, je zápis platný a všichni adresáři souhlasí s ukoly a závěry, které jsou v zápisě uvedené.

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05
Název projektu:	Obnova ZUS Střezlna v areálu ZŠ a MŠ Jih. Hradec Králové – SO 05, SO 06 a SO 07	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	20.04.2022	
Předmět změny:	Likvidace azbestu – SO 06	
<p>Projektční (původní) řešení: Projektová dokumentace předpokládala standardní činnosti spojené s likvidací azbestové zátěže.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě dodatečně vydaného hlášení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje k technologickému postupu zhotovitele na likvidaci azbestové zátěže, bylo nutné provést i dílčí dodatečné práce a opatření nad rámec původně navržených v projektové dokumentaci.</p> <p>Přílohy změnového listu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozpočet - cenová nabídka - stanovisko A.D. - hlášení práce s azbestem od KHS KHK - zápis z KD č. 15 <p>Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 5.</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
(-) 0,00 Kč	(+) 47.870,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(+) 47.870,00 Kč	Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatel:	Za zhotovitele:	
[redacted]	Datum: 31.5.2022	[redacted]
Datum: 2.6.2022		
Za autorský dozor:	Za technický:	
[redacted]	[redacted]	
Datum: 2.6.2022	Datum: 31.5.2022	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	ZUS Střezina - projektová dokumentace	JKSC	R01 32 23
Název objektu	Výtvorný pavilon	EČO	
Název části	ZLO6 - Likvidace azbestu	Místo	Lučňá č.p. 838 Hradec Králové parc. č. 1993/1 1693/3
Objednatel	Statutární město Hradec Králové	IČO	DNČ
Projektant	HKN, spol. s r. o. Vladislavova 20/1, 500 01 Vysoké Mýto	00268810	CZ00268810
Zhotovitel	VALC, s. r. o. Pražská třída 13/84, 500 04 HK	13028808	CZ13028808
Zpracoval		45837151	CZ45837151
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	09.05.2022	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	0,00	8 Práce plešas	0,00	13 Zařízení stavenišť	0,00
2	Montáž	47 870,00	9 Bez povné podl.	0,00	14 Minuslov doprava	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)		47 870,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH		47 870,00
				DPH		% Základ daně DPH celkem
				snižovaná 15,0		0,00 0,00
				základní 21,0		47 870,00 10 052,70
				Cena s DPH		57 922,70
				E Přípočty a odpočty		
				Dodá zadávatel		0,00
				Klouzavá dotace		0,00
				Zvýhodnění		0,00

ZUS Střezina - projekt
 Výtvorný pavilon
 ZLO6 - Likvidace
 Statutární město
 VALC, s. r. o.
 Lučňá č.p. 838
 KČN

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objednatel: ZUS Strojina - projektová dokumentace
 Objekt: Výtvorný pavilón
 Účel: ZL05 - Likvidace arbostru
 Místo: Lučňní č.p.838 Hradec Králové parc.č. 1983/1 1693/3

Zpracováno
 Datum: 9. 5. 2022

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				47 870,00
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				47 870,00
1	R	0001	Opojení pro likvidaci arbostru - viz cenová nabídka	kpl	1,000	47 870,00	47 870,00
			Celkem				47 870,00

Cenová nabídka - Likvidace azbestových konstrukcí ZUŠ Střezina HK

Dodavatel

LEND-CZ s.r.o

Doležalova 382

530 02 Ostřešany

IC: 045 89 441




Odběratel

VALC s.r.o. Prazská třída 13784, 500 04 Hradec Králové

Datum 24.01.2022

č.	Popis	MJ	množství	jedn. Cena	Cena celkem
1	Kontrolní odběr vzorku vzduchu a jeho analýza na azbestová respirabilní vlákna a jiná anorganická vlákna	soubor	1,000	18 550,00	18 550,00 Kč
4	Pronájem a provoz odsávací jednotky včetně filtrů na dobu realizace	soubor	1,000	23 820,00	23 820,00 Kč
5	Osazení a demontáž odsávací jednotky na určené kontrolované pásma, výměna filtrů	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00 Kč
Cena celkem					47 870,00 Kč



ZMĚNOVÝ LIST
Název projektu
Zhotovitel:
Objednatel:
Změna
Datum
Pr

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA AD		číslo ZL: 05
Název projektu:	Obnova ZUS Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	26.04.2022	
Předmět změny:	Likvidace azbestu	
Stanovisko projektanta stavby BKN spol s r.o.		
Jméno: Ing. [REDAKCE] AD		
Stav zjištěný při výstavbě, práce požadované v dodatečně vydaném stanovisku KHS k likvidaci azbestové zátěže v průběhu realizace stavby.		
[REDAKCE]		
BKN spol s r.o.		

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 03327/2022/4
Č.j.: KHSHK 06330/2022/1P/IK/Ku
Vyhizuj:
☎:
e-mail:

LEND-CZ s.r.o.
Doležalova 362
Ostřežany
530 02

V Hradci Králové dne 2. března 2022

Věc: Hlášení práce s azbestem – „Demontáž a odstranění materiálu s obsahem azbestu – opláštění stěn ezalitovými deskami a azbestocementové potrubí, v objektu Základní umělecké školy Sřezina, Lučenská, Hradec Králové“

Dne 2. února 2022 obdržela na Krajskou hygienickou stanici Královéhradeckého kraje (dále jen „KHS“) v souladu s § 4) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „zákon“) společnost LEND-CZ s.r.o., IČO 04589441, Doležalova 362, 530 02 Ostřežany, práci s azbestem - „Demontáž a odstranění materiálu s obsahem azbestu (opláštění stěn ezalitovými deskami a azbestocementové potrubí) v objektu Základní umělecké školy Sřezina, Lučenská, Hradec Králové“. Vzhledem k tomu, že na základě údajů uvedených v předloženém hlášení nebylo možné věc řádně posoudit, byla společnost vyzvána dne 7. února 2022 výzvou č.j. KHSHK 03743/2022/1P/IK/Ku k jeho doplnění. Dne 18. února bylo předmětné hlášení projednáno s jednatelem společnosti panem Milošem Polákem a dne 26. února 2022 bylo doplněno.

Předložený doplněný dokument byl vypracován dle požadavků prováděcího právního předpisu - § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o demontáž a likvidaci ezalitového opláštění přístek v 1.NP a ve 2.NP (celkem cca 120 m²) a azbestocementového potrubí ve 2.NP (2 ks cen 4 m délky). Práce s materiálem s obsahem azbestu by měly trvat cca 5 dní.

Ezalitové desky a azbestocementové potrubí budou odstraňovány v označeném uzavřeném kontrolovaném písmu (dále jen „KP“), které bude zahrnovat část 1.NP a část 2.NP. KP bude neprodyšně odděleno od okolních prostor a bude v něm vytvořen podtlak pomocí odsavače s HEPA filtry. Vstup do KP a výstup z KP bude zajištěn přes třikomorovou dekontaminační prapust s čistou částí, prostorem pro hygienickou očistu a špinavou částí, kde budou zaměstnanci odkládat kontaminované jednorázové osobní ochranné pracovní prostředky.

Ezalitové desky a azbestocementové potrubí budou opatrně ručně demontovány, tak aby nedošlo k jejich poškození. Demontované materiály budou zabaleny do PE obalů, řádně označeny jako nebezpečný odpad s obsahem azbestu a uloženy do uzavíratelného kontejneru, který bude umístěn v areálu ZUŠ mimo přístup zářků a veřejnosti. Nebezpečný odpad bude předán k likvidaci osobě oprávněné pro nakládání s nebezpečným odpadem.

Po odstranění materiálu s obsahem azbestu bude provedena sanace celého prostoru a následně budou provedena na 5ti místech v KP měření koncentrace azbestových vláken. Odstranění KP bude provedeno až na základě výsledků měření. S výsledky měření bude KHS seznámena.

Odstraňování materiálu s obsahem azbestu budou provádět 3 pracovníci, kteří budou pro práci s azbestem zdravotně způsobilí, proškolení a vybavení předepsanými osobními ochrannými pracovními pomůckami (polomaska s filtrem FFP3, ochranný jednorázový pracovní overal, pracovní obuv, a ochranné brýle). Jednorázové osobní ochranné pracovní pomůcky budou po použití likvidovány spolu s nebezpečným odpadem. Sanitární zařízení (WC), umývárna, místnost pro odpočinek) bude zajištěno pro zaměstnance společnosti LEND-CZ s.r.o. mobilními buňkami umístěnými v oploceném areálu staveniště.

Sídlo: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, poštovní příhrádka 9, 501 01 Hradec Králové
tel.: 495 058 111, fax: 495 058 502, khs@kshsk.cz, spolecnost@kshsk.cz, IHDIS: dm5uid, www.kshsk.cz

Strana 1 (celkem 2)

Termín zaslání
nebo elektronicky
s obsahem 1P

Termín zahájení prací s materiály s obsahem azbestu bude na KHS předem telefonicky,
nebo elektronicky oznámen.

S obsahem předloženého dokumentu lze souhlasit.


rada oddělení hygieny práce
pracoviště Hradec Králové

BID 5.15.4



XL 5

Stránka 1 z 3

PRŮBĚH				
Obnova ZUŠ střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové SO 05, SO 06 a SO 07				
Předmět	Místo	Termín	Čas	Číslo
Kontrolní den	ZUŠ střezina	26. 4. 2022	12:00	15

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

1. Zápis z jednání mimo kontrolní den				
pořadí	Předmět	zajištěl	termín	společnost

2. Stav prací na stavbě			
pořadí	Předmět	zajištěl	Komand s IIA/CI
2.1.1	Práce od minulého KD: <ul style="list-style-type: none"> Svislé hydroizolace soklu, extrudovaný polystyrén, nepopávaná fólie vč. zemnicího pásku Betonování podlahy 1.PP Vrtání jádrových prostupů a výtahu Drážkování pro ÚT a VT 		<p>NE</p> <p>Drobné zpoždění</p> <p>Zhotovitel prohlašuje, že i přes výše uvedené není ohrazen termín dokončení akce.</p>
2.1.2	Práce do dalšího KD: <ul style="list-style-type: none"> Keson dojezdu výtahu Likvidace azbestu (příčky, potrubí VZT) SII + VT Přípravné práce na střechě k-0 		<p>Zhotovitel urgentně posílí kapacity a skluze eliminuje cca za 1-1 dní</p>

3. Odpovědný projektant - BKN spol. s r.o.				
pozice	Předmět	zajišť	termín	splněno
3.15.1	A.D. se vyjádří k možnosti změny SDK podhledu v 1.PP dle bodu 4.15.1 (možnost z podhledu PBS a.) na základě místního seřazení, které proběhne 29.4.		3.5	

4. Objednatel - MMHK, Provozovatel - ZIK				
pozice	Předmět	zajišť	termín	splněno
4.13.1	A.D. se vyjádří (svolů jedním) k doplnění zhotovitele dle bodu 5.11.1 zápisu Svolbna		14.4.	Anti Vypači *
4.15.1	Investor (uživatel) vynesl požadavky na drobné úpravy SDK podhledu a opláštění rozvodů ZTI a UT následovně: <ul style="list-style-type: none"> - Opláštění kruhových sloupů SDK k-ef v 1.NP a sloupu se stoupačím potrubím UT - Změna SDK podhledu v 1.PP <ul style="list-style-type: none"> • Minerální podhled v č.m. 1012 • V ostatních místnostech 1.PP pevný plný SDK podhled 		-	-

5. Zhotovitel - VAI.C, s.r.o.				
pozice	Předmět	zajišť	termín	splněno
5.5.4	Zhotovitel provede ve S.D. uzavření (podpisání) předeházečteba kalendářního týdne.		týdně	-
5.12.3	Zhotovitel předloží Rozdílový rozpočet na: <ul style="list-style-type: none"> - Změna omítek v 1.PP - dnes bude zastáno - Nebourání podlah v 2.NP - Nebourání podlah v 1.NP mimo místnosti 102 (lokální opravy, sešívání, dilatace) Změna termínu z důvodu provedení dodatečných sond. Zhotovitel dnes předloží ZI na omítky, nebourání podlah bude předloženo k datu 19.4. Zhotovitel provede měření vlhkosti zdiva a předloží ZI na nebourání podlah		5.2. 12.4. 19.4. 3.5.	
5.13.2	Zhotovitel zajistí kontrolu přípojek (napojení na stávající část kanalizační ze stropy 1.12.12.12)		Před zakrytím	
5.14.1	Zhotovitel provede nacehnutí: <ul style="list-style-type: none"> - Re-profilace ZB k-ef v 1.PP - Zabezpečení vnitřní přčky v 1.PP Nesplněno, stoupačím nosný (0.0.0.0.0)		19.4 3.5.	
5.14.2	Zhotovitel byl upozorněn na zabezpečení vnitřních přček před šlečováním proti pádu.		Před zahájením prací	
5.15.1	Zhotovitel provede opravu zabetonovaných částí podlahy 1.PP		Před izolací	
5.15.2	Zhotovitel provede před zahájením prací na demontáži azbestových k-ef všechny požadavky KHS toznámení, kontrolované pásma, měření atd.)		Před zahájením prací	

5.15.3	Zhotovitel předloží k odsouhlasení technologický postup demontáže a montáže střešní k-ve.		Před zahájením prací	
5.15.4	Zhotovitel předloží aktualizovanou CN na více-naklady likvidace nebezpečné zářeže		3.5	

6. ZUS				
partice	Předmět	spisová	Termín	splněno
6.0.1	Sepsat a rozeslat zápis z KD		proběhne	Ano
6.14.1	ZUS provede kontrolu předloženého ZI na omítky v 11P. Předloženo dle bodu 5.12.5 zhotovitel ověří výhledově a poté bude ZI aktualizováno.		19.4	Ano

7. Ostatní				
partice	Předmět	spisová	Termín	splněno

Přímá kontrolní den se uskuteční:

10. 05. 2022 od 12,00 hod.

na ZUS Střežina (buňkovně zhotovitele)

Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na další KD.

Nebude-li do 3 dnů od rozeslání tohoto zápisu zaslán připomínka, je zápis platný a všichni adresáři souhlasí s úkoly a závěry, které jsou v zápisu uvedené.

ZMENOVA
Název pro
Zhotov
Obj

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 06

Název projektu:	Obnova ZU: Střezina v areálu Z ² a M ² Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84 Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	[redacted]
Datum:	26.04.2022
Předmět změny:	Re-profilace stávajících nosných ŽB konstrukcí – SO 06

Projekční (původní) řešení:

Projektové dokumentace nepředpokládala odhalení (v době provádění projektové dokumentace byla tato místa viditelná) nosných prutů výztuže u původních konstrukcí (železobetonový skelet).

Popis a zdůvodnění změny:

Po odsekání omítek v 1.PP v objektu SO 06 bylo zjištěno lokální odhalení nosných prutů výztuže železobetonových konstrukcí. Tyto konstrukce musely být re-profilovány za pomoci ochranných nátěrů, adhezních můstků a sanačních re-profilačních malt.

Přílohy změnového listu:

- rozpočet
- stanovisko A.D.
- fotodokumentace
- zápis z KD č. 16

Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 5.

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
(-) 0,00 Kč	(+) 172.596,89 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
(+) 172.596,89 Kč	Bez změn
Niže po [redacted] změny rozsahu díla:	
Za obje [redacted]	Za zhotovitele: [redacted]
Datum: [redacted]	Datum: 31.5.2022
Za autorský dozor: [redacted]	Za technický dozor stavebníka: [redacted]
Datum: [redacted]	Datum: 31.5.2022

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZUŠ Střežina - projektová dokumentace	JKSO	801 32 23
Název objektu	Výtvorný pavilon	ECO	
Název části	ZL06 - Reprofilace	Místo	Luční č.p. 838 Hradec Králové přič.č. 1893/1 1093/3
Objednatel	Statutární město Hradec Králové	IČO	00268610
Projektant	BKN spol. s r.o. Václavova 250.666 01 Vysoké Mýto	DIČ	CZ00268610
Zhotovitel	VALC, s r.o. Pražská třída 13/84, 500 04 HK		15028906 CZ15028906
Zpracoval			45537151 CZ45537151
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	01.05.2022	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dotávky	78 091,91	8 Práce plocas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	94 504,98	9 Bez pevné podl	0,00	14 Mimostav doprava	0,00
3	PSV	Dotávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dotávky	0,00			17 Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		172 596,89	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20-1473			0,00	21 Kompl. činnosti	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 172 596,89			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	172 596,89	36 245,35
				Cena s DPH 208 842,24			
				E Přípočty a odpočty			
				Dotá zadávatel			0,00
				Kouzavé doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

ZUŠ Střežina - projekt
 Výtvorný pavilon
 ZL06 - Repro
 Objednatel Statutární mě
 Projektant VALC, s r.o
 Zhotovitel Luční č.p. 838
 C KČM

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: ZUŠ Strojina - projektová dokumentace

Objekt: Výtvarný pavilon

Objekt: ZL06 - Reprófilace

Objednatel: Střelčánské město Hradec Králové

Zhotovitel: VAL C. s.r.o. Pražská třída 13/84, 500 04 HK

Místo: Luční č.p.838 Hradec Králové parc.č. 1993/1 1693/3

Zpracoval:

Datum: 9. 6. 2022

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 172 596,89

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 166 782,33

1	003	040101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zedlářství do 150 kg/m ² , a výška lešeníové podlahy přes 1,0 do 3,5 m	m ²	83,050	72,20	5 996,21	S00
2	006	005132311	Očistění ploch líc kleneb a podhledů ruční dočistění ocelovými kartáči	m ²	48,410	190,00	9 196,38	URS 2022/01
3	006	005139112	Očistění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m ² jednotlivě	m ²	48,410	26,70	1 292,55	URS 2022/01
4	006	005311213 WTK	Reprófilace líc kleneb a podhledů cementovou sanační maltou webšerép vyprávkou J SV II přes 20 do 30 mm	m ²	48,410	2 022,96	97 931,01	URS 2022/01
5	006	005311812	bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m ² jednotlivě	m ²	48,410	120,00	5 809,60	URS 2022/01
6	006	005311913	Reprófilace betonu sanačními nátlami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupky, vyklenky)	m ²	48,410	263,00	12 747,73	URS 2022/01
7	006	005321111	Ochranný nátěr betonářské vyzluka 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi etér. líc kleneb a podhledů	m ²	10,160	284,00	2 888,60	URS 2022/01
8	006	005321612	Ochranný nátěr betonářská vyzluka Příplatek k cenám za plochu do 10 m ² jednotlivě	m ²	10,160	17,20	174,27	URS 2022/01
9	006	005323112	Spojovací mřížek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm	m ⁷	48,410	611,00	29 578,51	URS 2022/01
10	006	005333912	Spojovací mřížek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m ² jednotlivě	m ²	48,410	26,10	1 263,32	URS 2022/01


990 Průhled hmot 2 834,56


11	011	000017002	Průhled hmot pro budovy občanské vyzluka, bytlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovně dopravní vzdáleností do 100 m pro budovy a jakoukoliv nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12 m	l	3,440	824,00	2 834,56	S00
----	-----	-----------	--	---	-------	--------	----------	-----


Celkem 172 596,89

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA AD		<i>číslo ZL: 06</i>
Název projektu:	Obnova ZUS Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	26.04.2022	
Předmět změny:	Re-profilace stávajících nosných ŽB k-ci	
Stanovisko projektanta stavby BKN spol s r.o.		
Jméno: Ing. Jiří Fišer - AD		
Stev zjištěný při výstavbě po odkrytí skrytých konstrukcí. Reprofilace provedena na základě stanoviska autorizovaného statika (Ing. Kopecký)		
		[REDAKCE] BKN spol s r.o.











PROJEK

PROJEKT				
Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jlh, Hradec Králové SO 05, SO 06 a SO 07				
Předmět:	Místo:	Datum:	Čas:	číslo:
Kontrolní den	ZUŠ Střezina	10.05.2022	12:00	16

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

1. Zápis z jednání mimo kontrolní den				
pozice	Předmět	zajišť	termín	splněno

2. Stav prací na stavbě				
pozice	Předmět	zajišť	Soudrž x 110Kv	
2.1.1	Práce od minulého KD: <ul style="list-style-type: none"> - SIL+ SLB + ZII - Přípravné práce na střešní k-ci - Zděné k-ce + překlady - SOK k-ce - Přípravné práce na likvidaci azbestu 		NE	Drobné zpoždění
2.1.2	Práce do dalšího KD: <ul style="list-style-type: none"> - SIL+ SLB + ZII - Přípravné práce na střešní k-ci - Zděné k-ce + překlady - SOK k-ce - Likvidace azbestu 			Zhotovitel prohlašuje, že i přes výše uvedené není ohrožen termín dokončení akce. Zhotovitel urgentně posílí kapacity a skluz eliminuje cca za 14 dní

3. Odpovědný projektant - BKN a.s. s.r.o.				
pozice	Předmět	zajišť	termín	splněno
3.15.1	A.D. se vyjádří k možnosti změny SDK podhledů v 1.PP dle bodu 4.15.1 (možnost z pohledu P35 aj.) na základě místního šetření, které proběhne 29.4. A.D. se vyjádří emailem ze dne 02.05.2022		3.5.	Ano Výpočet
3.16.1	A.D. zašle stanovisko k výrobě dokumentace (soupisu) fasádních výplní SK 06.		20.5.	

4. Objednatel - MMTK, Průvazovatel - ZUŠ				
pozice	Předmět	zajišť	termín	splněno
4.15.1	investor (uživatel) vznesl požadavky na drobné úpravy SDK podhledu u opláštění rozvodu ZTI a ÚT následovně: <ul style="list-style-type: none"> • Opláštění kruhových sloupů SDK k-ci v 1.NP u sloupu se stropním potrubím 1.PP • Změna SDK podhledů v 1.PP <ul style="list-style-type: none"> • Minerální podhled v ž.m. 0x2 • V ostatních místnostech 1.PP pevný plný SDK podhled 		-	-

5. Zhotovitel - VALC, s.r.o.				
pozice	Předmět	zajišť	termín	splněno
5.5.4	Zhotovitel provede ve S.D. uzamčení (podepsání) předcházejícího kalendářního týdne.		týdne	-
5.12.3	Zhotovitel předloží Rozdílový rozpočet na: <ul style="list-style-type: none"> • Změna omítek v 1PP – dnoh bude zůstano • Nehrnutí podlah v 2.NP • Nehrnutí podlah v 1.NP mimo místnosti 102 (lokální opravy, sešívání, dilatace) Změna termínů z důvodu poskytnutí dodatečných sond. Zhotovitel dnes předloží ZI na omítky, nehrnutí podlah bude předloženo k datu 19.4. Zhotovitel poskytne měření sítě a podklady ZI na nehrnutí podlah. <i>Práce na stavbě v rámci úpravy podhledů (1. NP) budou zahájeny v pondělí 19.4.2022 a ukončeny v úterý 20.4.2022.</i>		5.4. 12.4. 19.4. 22.	Ano Výpočet
5.13.2	Zhotovitel zajistí kontrolu připojek (napojení na stávající část kanalizace) ze strany A.D. (ZTI). <i>Práce na stavbě v rámci úpravy podhledů (1. NP) budou zahájeny v pondělí 19.4.2022 a ukončeny v úterý 20.4.2022.</i>		Před zakrytím	Ano Výpočet
5.14.1	Zhotovitel provede nacenění: <ul style="list-style-type: none"> • Re-profilace ŽB k-ci v 1.PP • Zabezpečení vnitřní přičky v 1.PP <i>Práce na stavbě v rámci úpravy podhledů (1. NP) budou zahájeny v pondělí 19.4.2022 a ukončeny v úterý 20.4.2022.</i>		19.4. 22.	Ano Výpočet
5.14.2	Zhotovitel byl upozorněn na zabezpečení vnitřních přiček před ohevoáním proti pádu. <i>Práce na stavbě v rámci úpravy podhledů (1. NP) budou zahájeny v pondělí 19.4.2022 a ukončeny v úterý 20.4.2022.</i>		Před zahájením prací	Ano Výpočet

5.15.1	Zhotovitel provede opravu zabetonovaných částí podlahy 1.PP.		Před izolacemi	Ano
5.15.2	Zhotovitel provede před zahájením prací na demontáži azbestových k-čí všechny požadavky KHS (oznámení, kontrolované pásma, měření atd.)		Před zahájením prací	
5.15.3	Zhotovitel předloží k odsouhlasení technologický postup demontáže a montáže střešní k-če.		Před zahájením prací	
5.15.4	Zhotovitel předloží aktualizovanou ČN na více-náklady likvidace azbestové zátěže.		3.5.	Ano
5.16.1	Zhotovitel předloží rozdílový rozpočet na změnu povrchů stropů v 1.PP (nově SDK k-če). Změna nesmí mít negativní dopad do ceny.		17.5.	
5.16.2	Zhotovitel předloží výrobní dokumentaci řasádních výplní.		-	-

6. TDS - Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.				
pozice	Předmět	zajistí	Termín	společnost
6.0.1	Sepsat a rozeslat zápis z KČ		průběžně	Ano
6.16.1	TDS provede kontrolu předloženého ZI. na: - Likvidace azbestu - Re-profilace ŽB k-čí v 1.PP - Omítky 1.PP - Nebourání podlah		20.05.	

7. Ostatní				
pozice	Předmět	zajistí	Termín	společnost

Příští kontrolní den se uskuteční:

17. 05. 2022 od 12,00 hod.

na ZUŠ Střezina (buňkovičtě zhotovitele)

Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na další KD.

Nebude-li do 3 dnů od rozeslání tohoto zápisu zaslána připomínka, je zápis platný a všichni adresáři souhlasí s úkoly a závěry, které jsou v zápisu uvedené.

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 07

Název projektu:	Obnova ZU: Sítěžina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07
Zhotovitel:	VALC, s.r.o. Pražská třída 13/84, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	[redacted]
Datum:	23.05.2022
Předmět změny:	Přeložka teplé vody

Projekční (původní) řešení:

Projektová dokumentace předpokládala přepojení mědlí umístěných v kolektoru v letních měsících, tj. v období letních prázdnin nebylo uvažováno s dodávkou TUV a ÚT do ostatních pavilónů.

Popis a zdůvodnění změny:

Součástí realizace objektu SO 07 je vybourání původního kolektoru, včetně demontáže v kolektoru umístěných původních rozvodů teplé užitkové vody (TUV) a potrubí ústředního topení (ÚT). Po demontáži těchto rozvodů by ostatní pavilony školy byly po určitou dobu v letních měsících (červen, červenec, srpen, září) bez dodávek TUV a ÚT. Požadavek uživatele je ten, aby byla zajištěna TUV i v době letních měsíců (úklid, příprava na školní rok apod.), a z tohoto důvodu je potřeba zhotovit dočasnou provizorní přípojku TUV pro ostatní pavilony školy. Řešení rozvodů ÚT zůstává podle projektové dokumentace, rozvody budou provedeny v novém kolektoru před zahájením topné sezóny.

Přílohy změnového listu:

- rozpočet
- cenová nabídka
- stanovisko AD.

Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v písemném znění dle ust. § 222 odst. 6.

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
(-) 0,00 Kč	(+) 99.478,06 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
(+) 99.478,06 Kč	Bez změn
Niže podpisem objednatele souhlasím s touto změnou rozsahu díla:	Niže podpisem zhotovitele souhlasím s touto změnou rozsahu díla:
Za objednatele: [redacted]	Za zhotovitele: [redacted]
Datum: 2. 6. 2022	Datum: 31. 5. 2022
Za autorský list: [redacted]	Za technický list: [redacted]
Datum: 2. 6. 2022	Datum: 31. 5. 2022

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	ZUŠ Střežina - projektová dokumentace	JKSO	
Název objektu	Krytá chodba	EČO	
Název části	ZL07 - přeložka teplé vody	Misto	Luční č.p.808 Hradec Králové parc.č. 1083/1 1083/3
Objednatel	Statutární město Hradec Králové	IČO	00288510
Projektant	DKN, spol.s r.o. Vlnčistavovna 29/1,566 01 Vysoké Mýto	DIČ	CZ00288610
Zhotovitel	VALC, s.r.o. Pražská třída 13/84, 500 04 HK		15028909 CZ15028909
Zpracoval			45537151 CZ45537151
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		23.05.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	99 478,06	8 Práce přečas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00				
2		Montáž		9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00				
3	PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00				
4		Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00				
5	"M"	Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00				
6		Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00				
7	ZRN (ř. 1-6)		99 478,06	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00				
20	HZS		0,00	21 Kompl. čistota	0,00	22 Ostatní náklady	0,00				
Projektant, Zhotovitel, Objednatel					D Celkem bez DPH			99 478,06			
					DPH			%	Základ daně	DPH celkem	
					snížená			18,0	0,00	0,00	
					základní			21,0	99 478,06	20 890,39	
					Cena s DPH			120 368,45			
					E Připočty a odpočty						
					Dodá zadavatel			0,00			
					Klouzavé doložka			0,00			
					Zvýhodnění			0,00			

stavba: ZUŠ Střežina
 Objekt: Krytá chodba
 Část:
 Objednatel:
 Zhotovitel:
 Misto:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: ZUS Sifozina - projeklová dokumentace

Objekt: Krytá chodba

Část: ZL07 - přeložka teplé vody

Objednatel: Stálulámi město Hradec Králové

Zhotovitel: VALC, s.r.o. Pražská třída 13/84, 500 04 HK

Město: Luční č.p.838 Hradec Králové paro.č. 1693/1 1693/3

Zpracoval:

Datum: 23. 6. 2022


Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				99 478,06
1			Zemní práce				32 568,46
1	001	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m ³	m ³	14,400	749,00	10 785,60
			32°0,9'0,5		14,400		
2	001	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m ³	0,540	535,00	288,90
			1,2°0,9'0,5		0,540		
3	001	102751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	14,400	272,90	3 928,76
4	001	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m ³ , z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	14,400	85,60	1 232,64
5	001	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	27,360	267,60	7 318,60
			14,4°1,9		27,360		
6	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezi skládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	14,400	17,10	246,24
7	001	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	5,760	133,80	770,88
			32°0,9'0,2		5,760		
8	001	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m ³	8,640	203,30	1 756,51
			32°0,9'0,3		8,640		
9		58337302	Štěrka/sek hracke G18	t	14,688	124,79	1 833,32
			8,04°1,7		14,688		
8			Trubní vedení				66 909,60
10	R	8R001	D=Ø vedvodního potrubí - viz cenová nabídka	kpl	1,000	66 909,60	66 909,60
Celkem							99 478,06

ZUS Strážina

nabídka provizurní přeložky vodovodu

SO 07

napojení na stávající potrubí 6/4"	1	2 020,80	2 020,80
napojení na stávající potrubí 3"	1	3 900,00	3 900,00
propojení stávajícího potrubí 6/4"	1	542,40	542,40
propojení stávajícího potrubí 2"	1	832,80	832,80
potrubí PPR 50	32	513,60	16 435,20
potrubí PPR 32	32	263,20	8 102,40
izolace 52/25	32	118,80	3 801,60
izolace 35/25	32	91,20	2 919,40
spojka se závitem 89/3"	1	4 176,00	4 176,00
spojka se závitem 48/6/4"	1	1 422,00	1 422,00
uzávěr 6/4"	1	1 252,80	1 252,80
uzávěr 2"	1	2 400,00	2 400,00
DG 50x6/4"	4	715,20	2 860,80
DG 32x1"	2	204,00	408,00
DG 63x2"	2	1 171,20	2 342,40
šroubení 6/4"	1	343,20	343,20
šroubení 1"	1	236,40	236,40
redukce 6/4" x 1"	1	124,80	124,80
redukce 2" x 6/4"	1	176,40	176,40
redukce 3" x 2"	1	322,80	322,80
nátrubek 6/4"	1	170,40	170,40
nátrubek 2"	1	201,60	201,60
nátrubek 3"	1	403,20	403,20
koleno 6/4"	2	189,60	379,20
koleno 2"	1	236,80	236,80
koleno 3"	1	555,60	555,60
vypuštění vody	1	3 000,00	3 000,00
napuštění vody	1	1 752,00	1 752,00
demoniáž potrubí	4	792,00	3 168,00
tlaková zkouška	64	14,40	921,60
přesun hmot			1 500,00
Celkem bez DPH			66 909,60

ZMEN
Název
ZS

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 07
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	23.05.2022	
Předmět změny:	Přeložka teploty vody	
Stanovisko projektanta stavby BKN spol s r.o.		
Jméno: Ing. [REDAKCE] AD		
Dodatečný požadavek uživatele na zajištění TV I v období prázdnin (resp. letních měsíců) znamená provést provizorní propojení pavilonů rekonstruované a nerekonstruované části ZUŠ. Projekt předpokládá o prázdninách odtávkou TV.		
		[REDAKCE] BKN spol s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 08

Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	[redacted]
Datum:	19.05.2022
Předmět změny:	Kazetový pohled v 1.PP – SO 06

Projekt (původní řešení):

Projektová dokumentace počítala s provedením vnitřních jádrových omítek v 1.PP v objektu SO 06.

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu zakrytí potrubí technického zařízení budov (TZB) došlo k změně povrchové úpravy z původních omítek za kazetové pohledy v páteřní chodbě v 1.PP v objektu SO 06.

Přílohy změnového listu:

- Rozpočet
- Stanovisko AD.

Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
(-) 24.389,12 Kč	(+) 42.440,78 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná inžena dokončení díla:
(+) 18.051,66 Kč	Bez změn

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele [redacted] Datum: 2. 5. 2022	Za zhotovitele: [redacted] Datum: 31. 5. 2022
---	---

Za autorský dozor [redacted] Datum: 2. 6. 2022	Za technický dozor [redacted] Datum: 31. 5. 2022
--	--

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZUŠ Střezina - projektová dokumentace	JKSO	801 92 23
Název objektu	Výtvarný pavilon	EČO	
Název části	ZL08 - Kasetový strop v 1.PP	Místo	Luční ž.p.838 Hradec Králové parc.č. 1903/1 1893/3
		IČO	DIČ
Objednatel	Slahutín město Hradec Králové	00288810	CZ00288810
Projektant	BKN, spol.s r.o. Vladislavova 26/1, 566 01 Vysoké Mýto	15020009	CZ15020009
Zhotovitel	VALC, s.r.o. Pražská třída 13/64, 500 04 HK	45537181	CZ45537181
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		27.05.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez povné podl.	0,00
3	PBV	Dodávky	17 216,98	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	834,68	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		18 051,66	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. čistota	0,00
13		Zařízení stavenišť				0,00
14		Minimální doprava				0,00
16		Územní vlivy				0,00
18		Provozní vlivy				0,00
17		Ostatní				0,00
18		VRN z rozpočtu				0,00
10		VRN (ř. 13-18)				0,00
22		Ostatní náklady				0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH		18 051,66	
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	18,0	0,00	0,00
				základní	21,0	18 051,66	3 790,85
				Cena s DPH		21 842,51	
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Závba: ZUŠ Střezina - projektová dokumentace

Objekt: Výtvorný pavilon

Část: ZL08 - Kancelový strop v 1.PP

Objednatel: Siatutární město Hradec Králové

Zhotovitel: VALC, s.r.o. Pražské Vltava 13/84, 500 04 HK

Místo: Luční č.p.838 Hradec Králové parc.č. 1993/1 1603/3

Zpracoval:

Datum: 27. 5. 2022

Č.	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
HSV			Práce a dodávky HSV				-24 389,12	
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-24 389,12	
1	R	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omlitaných ploch cementový posádk nanášený ručně sepolpšené stropů "1.PP - Místnost 002" - 51,2 Součet	m2	-51,200	48,20	-2 467,84	SOD
					-51,200			
					-51,200			
2	R	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omlitaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů -51,2 "viz.položka 611131101	m2	-51,200	8,25	-422,40	SOD
					-51,200			
3	R	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů -51,2*0,30 "viz.položka 611131101	m2	-15,360	82,80	-1 271,81	SOD
					-15,360			
4	R	611321141	Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omlítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných -51,2 "viz.položka 611131101	m2	-51,200	350,00	-17 920,00	SOD
					-51,200			
5	R	611321191	Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 1 započítých 5 mm tloušťky omlítky přes 10 mm stropů -51,2*2 "viz.položka 611131101	m2	-102,400	22,53	-2 307,07	SOD
					-102,400			
PSV			Práce a dodávky PSV				42 440,76	
763			Konstrukce suché výstavby				42 440,76	
6	763	763401001	Montáž podhledu minerálního vlněného zavěšeného rážlu viditelného s panely vyjímatelnými, velikost panelů do 0,36 m2 "1.PP" "Místnost 002" 51,2 Součet	m2	51,200	526,00	26 931,20	URS 2022/01
					51,200			
					51,200			
7	690	66036513	deska podhledová minerální rovná bílá jemně hřebová 15x60x600mm 01,2*1,1 "Přepočal koeficientu množství"	m2	58,320	256,00	14 981,60	URS 2022/01
					58,320			
8	763	666763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,285	3 424,00	975,84	SOD
					0,285			
9	763	666763361	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,285	604,00	172,14	URS 2022/01
					0,285			
Celkem							16 051,66	

ZMĚNOVÝ
Název
Zp

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 08
Název projektu:	Obnova ZUS Střezina v areálu ZS a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	19.03.2022	
Předmět změny:	Kazetový podhled v 1.PP – SO 06	
Stanovisko projektanta stavby BKN spol s r.o.		
Jméno: Ing. [REDAKCE] AD		
Změnový list řeší dodatečný požadavek uživatele na zakrytí rozvodů TZB pod stropem chodby v 1.PP. Kazetový podhled bude použit jako náhrada za původně navrženou omítku stropu a zároveň zakryje rozvody.		
[REDAKCE]		
BKN spol s r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 09

Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – So 05, SO 06 a SO 07
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Změnový list vystavil:	[redacted]
Datum:	27.05.2022
Předmět změny:	Změna druhu akustických podhledů v objektu SO 06

Projekční (původní) řešení:

Projektová dokumentace počítala s provedením akustických kazetových podhledů se skrytým rastrům s hlukovým útlumem 0,95 dB v objektu SO 06.

Popis a zdůvodnění změny:

Novým řešením je záměna skrytého rastru za viditelný rastr, který má ve vztahu ke kvalitě nahrazovaného skrytého rastru lepší hlukový útlum a to 1,0 dB v objektu SO 06. Záměna materiálu představuje srovnatelné technické parametry podhledů za nižší cenu.

Další kvalitativní výhody viditelného rastru jsou:

- lepší obslužnost pro servis instalačních rozvodů,
- lepší hlukový útlum o 0,05 dB,
- pohledově lepší zakrytí nerovnosti stávajících stropů.

Přílohy změnového listu:

- rozpočet
- cenová nabídka
- stanovisko A.D.

Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 7.

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
(-) 1.538.641,60 Kč	(+) 1.531.791,12 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
(-) 6.850,48 Kč	Bez změn
Niže podaný [redacted]	změnu rozsahu díla: [redacted]
Za objednatele [redacted]	Za zhotovitele: [redacted]
Datum: z [redacted]	Datum: 31.5.2022
Za autorský [redacted]	Za technický [redacted]
Datum: 2.6.2022	Datum: 31.5.2022

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZUS Střezina - projektová dokumentace	JKSO	001 32 23
Název objektu	Výtvarný pavilon	EČO	
Název části	ZL08 - Změna uměleckých podhledů	Místo	Luční č.p.638 Hradec Králové parc.č. 1003/1 1003/3
Objednatel	Statutární město Hradec Králové	IČO	DIČ
Projektant	BKN, spol. s r.o. Vladislavova 20/1, 601 01 Vysoké Mýto	00268810	CZ00268810
Zhotovitel	VALC, s.r.o. Pražská třída 13/84, 600 04 HK	15028909	CZ15028909
Zpracoval		46537161	CZ46537161
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	27.06.2022	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přečas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimotoev. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	556 298,87	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-563 149,36	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-6 850,48	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH -8 850,48			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	-8 850,48	-1 438,60
				Cena s DPH		-8 289,08	
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

Stavba: ZUS Střezina - DP
 Objekt: Výtvarný pavilon
 Část: ZL08
 Objednatel: Statutární město Hradec Králové
 Zhotovitel: VALC, s.r.o.
 Místo: Luční č.p. 638
 C.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Dávba: ZUŠ Štřelžina - projektová dokumentace

Objekt: Výtvarný pavilon

Část: ZLO9 - změna akustických podhledů

Objednatel: Statulární město Hradec Králové

Zhotovitel: VALC, s.r.o. Pražská třída 13/84, 500 04 HK

Místo: Luční č.p.838 Hradec Králové parc.č. 1893/1 1803/3

Zpracoval:

Datum: 27. 6. 2022

C.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV -6 850,48

714 Akustická a protiohřevová opatření -6 860,48

1	R	714121031VP1a	Zavěšený akustický podhled kazetový kazeta se skrytým nastením rozměr 600 x 600 x tl. 20 mm plně snadno demontovatelné v každém místě úhla pohltivosti zvuku A materiál jádra v plástvích lisovaná skelná vlákna barva povrchu bílá světelná odrazivost 85% odolnost stěhů relativní vlhkosti při 30°C 95 % úhla reakce na ohně A2 hořavý rasir 125-275 mm z pozinkované oceli závěsy na zařízení min. 180 N celková tloušťka skladby 205 mm včetně montáže, dodání a montáže všech systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce a výrobní dokumentace	m ²	-286,100	1 248,56	-359 391,11
							300
2	R	714121032VP1b	Zavěšený akustický podhled kazetový kazeta se skrytým nastením rozměr 600 x 600 x tl. 20 mm plně snadno demontovatelné v každém místě úhla pohltivosti zvuku A materiál jádra v plástvích lisovaná skelná vlákna barva povrchu bílá světelná odrazivost 85% odolnost stěhů relativní vlhkosti při 30°C 95 % úhla reakce na ohně A2 hořavý rasir 125-275 mm z pozinkované oceli závěsy na zařízení min. 180 N celková tloušťka skladby 145 mm včetně montáže, dodání a montáže všech systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce a výrobní dokumentace	m ²	-777,000	1 248,56	-966 568,36
							300
3	R	714121033VP4	Zavěšený akustický podhled kazetový kazeta se skrytým nastením rozměr 600 x 600 x tl. 20 mm plně snadno demontovatelné v každém místě úhla pohltivosti zvuku A materiál jádra v plástvích lisovaná skelná vlákna barva povrchu bílá světelná odrazivost 85% odolnost stěhů relativní vlhkosti při 30°C 95 % úhla reakce na ohně A2 hořavý rasir 85 mm z pozinkované oceli závěsy a přímoúhelníky na snížení výšku podhledu závěsy na zařízení min. 180 N celková tloušťka skladby 85 mm včetně montáže, dodání a montáže všech systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce a výrobní dokumentace	m ²	-172,220	1 248,56	-214 880,94
							300
4	714	714R001	D+M akustických podhledů s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na viditelném roštu	kpl	1,000	1 631 791,12	1 551 791,12
							CN

Celkem -6 850,48

ZMEN
Název

GENOVÁ NABÍDKA

Objekt: **PSV - akustické - projekce akustické stropy**
 Název: **8006 výtvarný pavilon - Akustické stropy**
 Místo: **Luční č.p.838 Hradec Králové parc.č. 1993/1 1693/3**
 Zhotovitel: **Statutární město Hradec Králové**
 Zhotovitel: **UNI-GIPS spol. s r.o.** Datum: **27.05.2022**

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
Náklady souplau celkem							1 631 791,12
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 631 791,12
D		714	Akustická a protiohřevná zařízení				1 531 791,12
1	K	714121011	Montáž podhledových panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt	m ²	1 294,320	927,00	600 400,64
2	K	714R001	Dodávka akustických kezel pro zavěšený viditelný rošt š. 16mm - barva bílá	m ²	1 200,000	600,00	631 390,48



ZMĚNOVLIST	Číslo ZL: 09
Název projektu:	Obnova ZUS Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 06, SO 06 a SO 07
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové
Změny list vystavil:	[redacted]
Data:	27.05.2022
Předmět změny:	Změna druhu akustických podhledů v objektu SO 06

Zpracováno projektanta stavby BKN spol s r.o.

Podpis: Ing. Jiří Fišer - AD

Akustické podhledy je možné nahradit při respektování požadavku na projektem předepsané či normově požadované akustické vlastnosti.

[redacted]
BKN spol s r.o.