

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**  
**IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944**  
**se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl**  
zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou  
bankovní účet číslo: 19-926591/0100  
  
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **ARBO-Linné, s.r.o.**  
**IČO: 26021854, DIČ: CZ26021854**  
**sídlo Luční 174/3, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové**  
zápis v rejstříku vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 25874  
zastoupen Bc. Antonínem Příbylem, jednatelem  
bankovní účet číslo: 2900586560/2010  
  
- dále jen zhotovitel -

### A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 11.01.2022 Smlouvu o dílo ohledně díla **Litomyšl – park Z. Kopala**“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 18.01.2022.

### B.

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 319.002,90 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -80.805,20 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

### C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:

**„1.3a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“**

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

**„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 5.253.715,70 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

### D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že

skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 01.06.2022 usnesením č. 512.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.  
starosta města Litomyšle

.....  
Bc. Antonín Příbyl  
jednatel

## REKAPITULACE

Stavba :	<b>G2070/12/2 Litomyšl,park Z.Kopala,I.ETEPA</b>
Objekt :	<b>SO 801,901 Vegetační úpravy,Mobiliář</b>

SO 801,901	vícepráce	319 002,90
SO 801,901	méněpráce	-80 805,20
	celkem bez DPH	238 197,70
	DPH 21%	50 021,52
<b>ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 CELKEM</b>		<b>288 219,22</b>

### Položkový rozpočet - vícepráce

Stavba :	G2070/12/2 Litomyšl, park Z.Kopala, I. ETÉPA	
Objekt :	SO 801,901 Vegetační úpravy, Mobiliář <b>VÍCEPRÁCE</b>	Vegetační úpravy, Mobiliář

#### výpočet ceny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	RTS, URS	koeficient	cena
ZL 01	348951251	Osazení oplocení lesních kultur výšky do 1,5 m s drátěným pletivem	m	338,00	188,83	63 823,19	256	0,7376	188,83
ZL 01	5217118	Tyče dřevěné v kůře průměr 120mm	m3	3,348	2 522,59	8 445,63	3 420	0,7376	2 522,59
ZL 02	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	14 548,00	16,96	246 734,08	23	0,7376	16,96
<b>Cena celkem bez DPH</b>						<b>319 002,90</b>			

### Položkový rozpočet - méněpráce

Stavba :	<b>G2070/12/2 Litomyšl,park Z.Kopala,I.ETEPA</b>					Vegetační úpravy,Mobiliář
Objekt :	<b>SO 801,901 Vegetační úpravy,Mobiliář <b>MÉNĚPRÁCE</b></b>					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
81	180401212RT1	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:3 a rovině	m2	-8 582,00	5,50	-47 201,00
86	180401212RT1	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:3 a rovině	m2	-4 977,00	5,50	-27 373,50
98	180401212RT4	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:3	m2	-989,00	6,30	-6 230,70
Cena celkem bez DPH						<b>-80 805,20</b>



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
OP Životní prostředí

## „LITOMYŠL – PARK - Z. KOPALA“

(smlouva o dílo ze dne 11.1.2021)

# ZMĚNOVÝ LIST č. 1

### Seznam a stručné zdůvodnění změn:

(číslo a název změny dle celkového seznamu změn)

#### Z 01 - Oplocení výsadby keřů

Při provádění prací se prokázal výskyt lesní zvěře (zajíci, srnky) a proto je nutné provést oplocení keřové výsadby . Oplocení bude provedené drátěným pletivem na dřevěných kůlech .  
**Změna nezbytná k řádnému provedení díla**

#### Z 02 - Výsev travníků hydroosevem

I přes jednání s agronomek ZDCHP Litomyšl, byly pozemky na severozápadní straně parku oseté kukuřicí . Aby došlo k rychlejšímu prokoření valů osevem , bylo nutné provést výsev hydroosevem. **Změna nezbytná k řádnému provedení díla**

#### Dopad změn na cenu díla:

Vícepráce	319 002,90 Kč bez DPH
Méněpráce	- 80 805,20 Kč bez DPH
<b>CELKEM</b>	<b>238 197,70 Kč bez DPH</b>

Celkem vč. DPH 288 219,22 Kč

#### REKAPITULACE CENY DÍLA PO ZMĚNĚ ( ZMĚNÁCH ) bez DPH

<b>Cena díla dle Smlouvy o dílo</b>	<b>5 015 518,00 Kč</b>
<b>Cena Změny ( Změn ) :</b>	<b>238 197,70 Kč</b>
<b>Cena Díla po Změně ( Změnách ):</b>	<b>5 253 715,70 Kč</b>

**VLIV ZMĚNY ( ZMĚN ) NA SMLUVNÍ TERMÍNY :**

Provedení změn dle tohoto Změnového listu nebude mít vliv na plnění Harmonogramu provádění díla, smluvní termíny plnění a na termín dokončení a předání díla dle Smlouvy o dílo.


**PROVEDENÍ ZMĚNY ( ZMĚN ) :**

Provedení změn dle tohoto Změnového listu bude splňovat podmínky Smlouvy o dílo. Změny budou provedeny ve stejném standardu ( co do materiálů a provedení ) tak, jak je požadováno a předpokládáno v DPS a ve Smlouvě o dílo.




**SEZNAM PŘÍLOH:**

1. Položkové rozpočty

**Stanovisko navrhovatele změny :**

<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b>		<b>SE ZMĚNOU SOUHLASÍM</b>		
Datum:	Jméno:	Bc Antonín Příbyl	Podpis:	

Tento Změnový list není smluvním závazkem objednatele, není dodatkem ke smlouvě o dílo ani jej nenahrazuje. Je pouze výsledkem projednání a podkladem pro usnesení Rady města Litomyšl a podkladem pro případné uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

<b>AD PROJEKTANTA :</b>		<b>PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM</b>		
Datum:	Jméno:	Ing Eva Wagnerová	Podpis:	
<b>člen komise za TDO :</b>		<b>PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM</b>		
Datum:	Jméno:	Věra Janečková	Podpis:	
<b>členové komise za OBJEDNATELE :</b>		<b>PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM</b>		
Datum:	Jméno:	Ing Pavel Kubeš	Podpis:	

## REKAPITULACE

Stavba :	G2070/12/2 Litomyšl, park Z.Kopala,I.ETEPA		
Objekt :	SO 801,901 Vegetační úpravy, Mobiliář		
SO 801,901	vícepráce		319 002,90
SO 801,901	méněpráce		-80 805,20
	celkem bez DPH		238 197,70
	DPH 21%		50 021,52
	<b>ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 CELKEM</b>		<b>288 219,22</b>



**Položkový rozpočet - vícepráce**

Stavba :	<b>G2070/12/2 Litomyšl, park Z.Kopala, I.ETEPA</b>
Objekt :	<b>SO 801,901 Vegetační úpravy, Mobiliář <b>VÍCEPRÁCE</b></b>
	<b>Vegetační úpravy, Mobiliář</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	výpočet ceny			
							RTS, URS	koeficient	cena	
ZL 01	348951251	Osazení oplocení lesních kultur výšky do 1,5 m s drátěným pletivem	m	338,00	188,83	63 823,19	256	0,7376	188,83	
ZL 01	5217118	Tyče dřevěné v kůře průměr 120mm	m3	3,348	2 522,59	8 445,63	3 420	0,7376	2 522,59	
ZL 02	183405211	Výsev trávniku hydroosevem na ornici	m2	14 548,00	16,96	246 734,08	23	0,7376	16,96	
<b>Cena celkem bez DPH</b>							<b>319 002,90</b>			

**Položkový rozpočet - méněpráce**

Stavba :	G2070/12/2 Litomyšl, park Z. Kopala, I. ETEPA					Vegetační úpravy, Mobiliiář
Objekt :	SO 801,901 Vegetační úpravy, Mobiliiář <b>MÉNĚPRÁCE</b>					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
81	180401212RT1	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:3 a rovině	m2	-8 582,00	5,50	-47 201,00
86	180401212RT1	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:3 a rovině	m2	-4 977,00	5,50	-27 373,50
98	180401212RT4	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:3	m2	-989,00	6,30	-6 230,70
Cena celkem bez DPH						<b>-80 805,20</b>