

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 390-2019-508101 ze dne 27. 6. 2019

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Stanislav Michálek, odborný rada, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
Adresa:	Pražská 765, 440 01 Louny
Telefon:	
E-mail :	louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	INGEOS spol. s r.o.
Sídlo:	Masarykova 2462/55, Teplice, 415 01
Zastoupen:	Tomášem Charvát, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Tomáš Charvát
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	fkze8c
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank
Číslo účtu:	944056036/5500
IČO:	27331083
DIČ:	CZ27331083
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Úprava termínu plnění pro vypracování plánu společných zařízení a navazujících etap prací z důvodu komplikovaného projednávání návrhu vodohospodářských opatření s vlastníky a požadavků sboru zástupců na přepracování návrhu polních cest v rámci plánu společných zařízení.

Z uvedených důvodů dochází k posunutí termínu plnění dílčích částí 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení z termínu 31. 7. 2022 na 30. 11. 2022 a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z termínu 31. 12. 2022 na 30. 4. 2023.

- 1.2. V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují termíny následovně:

V bodě 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, včetně dílčích částí 3.5.i.a) – 3.5.i.c), se termín plnění 31. 7. 2022 posouvá na termín **30. 11. 2022**.

V bodě 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se termín plnění 31. 12. 2022 posouvá na termín **30. 4. 2023**.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 - 3 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 390-2019-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Břínkov“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 14.07.2022

Za objednatele:

V Teplicích dne 13.07.2022

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Tomáš Charvát – jednatel společnosti
INGEOS spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Břínkov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	1 000	4 000	30.09.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	288	1 000	288 000	30.09.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech (chmelnice)	ha	14	1 200	16 800	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	94	2 650	249 100	15.12.2019
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	12	4 350	52 200	31.07.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	7	2 350	16 450	15.12.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	2 000	2 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	302	300	90 600	15.12.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	302	300	90 600	31.08.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					818 750	31.8.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	282	300	84 600	30.11.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	46	200	9 200	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	143	240	34 320	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	1 000	3 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	282	500	141 000	30.04.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					292 120	
3.6.	Mapové dílo	ha	282	300	84 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					84 600	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	818 750 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	292 120 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	84 600 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 195 470 Kč
DPH 21% v Kč	251 049 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 446 519 Kč

V Teplicích dne 14.07.2022

V Teplicích dne 13.07.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Pavel Pojer

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....

Tomáš Charvát, jednatel

INGEOS spol. s r.o.