

DODATEK Č. 1 KE SMLVOUVĚ O DÍLO Č. S6/2022/009 ze dne 26. 4. 2022

Lesy České republiky, s.p.



se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Miroslavem Jankovským, ředitelem Lesního závodu Konopiště, na základě pověření ze dne 8. 7.2019

ve věcech technických jedná: 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 285867459/0300

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Stelba, s.r.o.


se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 11980699

DIČ: CZ11980699

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 357450

zastoupená Ing. Lumírem Bažantem, jednatelem

ve věcech technických jedná: bankovní spojení: Moneta bank
číslo účtu: 241851850/0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S6/2022/009, uzavřené dne 26. 4. 2022 (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 4. 2022 Smlouvu o dílo č. SML-00214-2022-6, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, „LC U Tří pánů“, evidenční číslo zakázky: S6/2022/009 (dále jen „smlouva“)
2. S ohledem na skutečnost, že byl v průběhu stavby zhotoviteli dodán z kamenolomu nekvalitní materiál (hrubé drcené kamenivo frakce 32/63 mm), což bylo možné zjistit až po jeho rozprostření na lesní cestě s tím, že toto kamenivo bylo na náklady zhotovitele odstraněno a dále též s ohledem na povětrnostní podmínky a na skutečnost, že v části úseku bylo nutné odklidit popadané stromy je s ohledem na dokončení stavebních prací v odpovídající kvalitě nutné a účelné prodloužit dobu plnění o 40 kalendářních dnů.
3. Dodávka nekvalitního kameniva je nepředvídatelnou okolností, kterou nemohl zhotovitel před zahájením stavebních prací předvídat.
4. S ohledem na skutečnost, že došlo k písemnému předání staveniště až dne 3. 5. 2022, tedy s prodloužením 32 kalendářních dnů oproti smluvně sjednanému nejzazšímu termínu 1. 4. 2022, a s přihlédnutím k odst. 2 tohoto článku dodatku se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění o 72 kalendářních dnů. Termín dokončení díla se tedy prodlužuje do 11. 8. 2022.

II.**Doba plnění**

S ohledem na výše uvedené se čl. III. Doba plnění, odst. 4, první věta, smlouvy mění následovně: *Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 11. 8. 2022.*

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

V Konopišti, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Miroslav Jankovský
ředitel Lesního závodu Konopiště
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Lumír Bažant
jednatel
Stelba, s.r.o.