

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO číslo smlouvy zhotovitele: 21219

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

Slavičín – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Žižkovská
.....

Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169
zastoupená: Ing. Svatoplukem Březíkem, předsedou představenstva

1.2. Zhotovitel

VHS Brno, a.s.
se sídlem: Masná 444/102 Trnitá, 602 00 Brno
IČ: 25556568, DIČ: CZ25556568
Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2919
zastoupená: Ing. Oldřichem Bodou, předsedou představenstva

Smluvní strany se dohodly na změně následujících článků původní smlouvy

4. Cena díla

Cena díla se mění na:

Cena celkem bez DPH 6.974.774,73 Kč - 2.240.869,42 Kč = 4.733.905,31 Kč

zdůvodnění méněprací:

V Položkovém soupisu prací a dodávek/Stavebním rozpočtu na SO 05.1 Kanalizace splašková I. etapa chybně rozpočtář projektanta spočítal potřebné množství stavebního materiálu a tím také souvisejících prací a dodávek ze strany zhotovitele. Celý úsek dobudovávané splaškové kanalizace i prodloužení vodovodního řadu je ve skutečnosti veden (mimo napojení na stávající kanalizační síť) mimo zpevněnou komunikaci (méněpráce 2.690.428,93 Kč /bez DPH/).

zdůvodnění víceprací:

Při stavebních pracích bylo na místě zjištěno, že bude nutné překonat také zpevněný/betonový nájezd z místní komunikace k VDJ, ve vlastnictví VAK Zlín, pro gravitační odvádění povrchových vod z kopce Šabatec. Bylo proto nutné vybudovat pod tímto nájezdem propustek (vícepráce 104.744,05 Kč /bez DPH/).

Při hloubení trasy nově budované splaškové kanalizace byla odhalena skutečnost, že v jednom úseku je trasa budována v hornině vyšší třídy těžitelnosti, než bylo projektantem původně položkováno. Šlo o III. třídu, skupiny 6 v objemu 143,286 m3, kde bylo nutno použití bouracích kladiv (vícepráce 344.815,46 Kč /bez DPH/).

Všechny související položky (viz. přílohy) byly ze strany investora (TDI) validovány.

Ostatní články původní Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Přílohy:

- Položkový soupis prací a dodávek/Stavební rozpočet s vyznačením dotčených položek

Ve Zlíně dne 31.05.2022

V Brně dne 31.05.2022

Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Ing. Oldřich Boda
předseda představenstva
VHS Brno, a.s.