

# Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

## Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina“

### Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

#### **Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1607/2019/Pal**

ISPROFOND: 5423730012

a

### „Společnost Oldřichov“ dle Smlouvy o společnosti ze dne 25.01.2019

#### **STRABAG Rail a.s. – Správce společnosti**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1370

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva a **Ing. Lubošem Tomáškem**, členem představenstva

#### **Korespondenční adresa:**

viz adresa sídla

a

#### **OHLA ŽS a.s. – Společník**

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 695

zastoupena: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva a **Paolem Bee, MBA**, 2. místopředsedou představenstva

#### **Korespondenční adresa:**

viz adresa sídla

a



**MONZAS, spol. s r.o. – Třetí účastník společnosti**

se sídlem: Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem - centrum

IČO: 44222734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 1713

zastoupena: **MSc. Evou Hadravovou, MBA**, jednatelem společnosti a **Lukášem Babickým, MBA**, prokuristou

**Korespondenční adresa:**

viz adresa sídla

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **1-01-19-013/DGGF**

č. účtu: **115-9545260217/0100**, vedeného u Komerční banky, a.s.

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 12 je úprava smluvní ceny Díla v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č.

U ZL č. 13 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 5 ZZVZ**. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši **██████████ Kč** a **méněpráce** v celkové výši **██████████**

U ZL č. 19 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 6 ZZVZ**. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši **██████████ Kč**, což představuje navýšení o 0,15 % původní hodnoty závazku.

U ZL č. 20 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 5 ZZVZ**. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši **██████████ Kč** a **méněpráce** v celkové výši **██████████ Kč**, což představuje navýšení o 0,14 % původní hodnoty závazku.

U ZL č. 21 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 5 ZZVZ**. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši **██████████ č** a **méněpráce** v celkové výši **██████████ Kč**, což představuje navýšení o 0,12 % původní hodnoty závazku.

U ZL č. 25 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ**. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši **██████████ Kč**, což představuje navýšení o 0,04 % původní hodnoty závazku.

V souladu s výše uvedenou skutečností se tak smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

V souladu s výše uvedenou skutečností se tak smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

**I.**

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, takto:

**1) Smluvní cena**

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 13, 19, 20, 21 a 25 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 13	████████████████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 13	████████████████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 19	████████████████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 20	████████████████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 20	████████████████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 21	████████████████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 21	████████████████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 25	████████████████████

---

Celková změna nákladů dle ZL č. 13, 19, 20, 21 a 25 + 16 716 755,89 Kč

Cena Díla dle Dopisu nabídky činí:	1 912 882 831,43 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 9 činila:	1 987 511 852,52 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 10 činila:	2 033 341 549,01 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 12 činí:	<u>2 050 058 304,90 Kč bez DPH</u>

## 2) Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy, v znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku č. 12, které je Přílohou č. 1 Dodatku č. 12 (současně Příloha č. 1 Smlouvy).

## 3) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se znění Článku 21 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 12
  - Příloha č. 2 Oprávněné osoby
  - Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
  - Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
  - Příloha č. 5 Zmocnění Vedoucího zhotovitele
  - Příloha č. 6 Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

## II.

### Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek č. 12 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 12 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1607/2019/Pal**, číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-19-013/DGGF**, nedotčené tímto Dodatkem č. 12, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 12 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 12 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): **Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – nové znění dle Dodatku č. 12**

Za Objednatele:

V Praze



13.07.2022 12:14  
Podepsáno elektronicky

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

Za „**Společnost Oldřichov**“, kterou tvoří  
STRABAG Rail, a.s., OHLA ŽS, a.s. a MONZAS, spol. s r.o.  
V Ústí nad Labem



Digitálně  
podepsal:  
30.06.2022  
12:11

**Ing. Jakub Svoboda**  
předseda představenstva  
STRABAG Rail, a.s.



Datum: 2022.06.29  
14:48:39 +02'00'

**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva  
STRABAG Rail, a.s.



Datum: 2022.07.01  
13:33:21 +02'00'

**Ing. Roman Kocúrek**  
1. místopředseda představenstva  
OHLA ŽS, a.s.



Datum: 2022.07.01  
14:08:05 +02'00'

**Paolo Bee, MBA**  
2. místopředseda představenstva  
OHLA ŽS, a.s.

Eva  
Hadravová,  
MSc., MBA

Datum: 2022.07.01  
10:48:54 +02'00'

**MSc. Eva Hadravová, MBA**  
jednatel společnosti  
MONZAS, spol. s r.o.

Ing. Lukáš  
Babický

Datum: 2022.07.01  
10:49:15 +02'00'

**Ing. Lukáš Babický, MBA**  
prokurista  
MONZAS, spol. s r.o.

**PŘÍLOHA č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 1 Smlouvy)**

**Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky**

Dodatek č.12 Smlouvy o dílo - Příloha č.1				Cena stavby [Kč]dle SoD	Cena bez DPH (Kč) dle Dodatku č.1	Cena bez DPH (Kč) dle Dodatku č.3	Cena bez DPH (Kč) dle Dodatku č.4	Cena bez DPH (Kč) dle Dodatku č.5	Cena bez DPH (Kč) dle Dodatku č.6	Cena bez DPH (Kč) dle Dodatku č.7	Cena bez DPH (Kč) dle Dodatku č.8	Cena bez DPH (Kč) dle Dodatku č.9	Cena bez DPH (Kč) dle Dodatku č.10	změna ceny dle ZL č. 13, 19, 20, 21, 25	Cena bez DPH (Kč) dle Dodatku č.12
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bilina				1 912 882 831,43	1 915 524 114,97	1 918 891 601,86	1 936 639 495,40	1 942 074 827,96	1 943 523 823,65	1 966 187 589,23	1 970 074 599,44	1 987 511 852,52	2 033 341 549,01	16 716 755,89	2 050 058 304,90
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]
<b>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení</b>															
PS 10.01.01	ZST Oldřichov u Duchcova, SZZ	SZDC s.o.													
PS 12.01.01	ZST Bilina, úprava SZZ	SZDC s.o.													
PS 11.01.01	Oldřichov u Duchcova - Bilina, TZZ	SZDC s.o.													
PS 10.01.03	Úprava PZS směr Duchcov n.n.	SZDC s.o.													
<b>D.2 Železniční sdělovací zařízení</b>															
PS 09.02.01	Retence - Oldřichov u Duchcova, TK	SZDC s.o.													
PS 10.02.01	ZST Oldřichov u Duchcova, MK	SZDC s.o.													
PS 11.02.01	Oldřichov u Duchcova - Bilina, Odk a TK	SZDC s.o.													
PS 11.02.02	Oldřichov u Duchcova - Bilina, úpravy stávajících kabelů SZDC s.o.	SZDC s.o.													
PS 11.02.03	Oldřichov u Duchcova - Bilina, úpravy stávajících kabelů CD-Telematika a.s.	Ostatní													
PS 11.02.11	Oldřichov u Duchcova - Bilina, přenosový systém	SZDC s.o.													
PS 12.02.01	ZST Bilina, MK	SZDC s.o.													
PS 10.02.31	ZST Oldřichov u Duchcova, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení	SZDC s.o.													
PS 10.02.61	ZST Oldřichov u Duchcova, EZS	SZDC s.o.													
PS 12.02.31	ZST Bilina, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení	SZDC s.o.													
PS 10.02.21	Zast. Jeníkov-Oldřichov, rozhlasové zařízení	SZDC s.o.													
PS 10.02.22	Zast. Jeníkov-Oldřichov, informační zařízení	SZDC s.o.													
PS 10.02.51	Zast. Jeníkov-Oldřichov, kamerový systém	SZDC s.o.													
PS 11.02.21	Zast. Duchcov, rozhlasové zařízení	SZDC s.o.													
PS 11.02.22	Zast. Zelenky, rozhlasové zařízení	SZDC s.o.													
PS 11.02.23	Zast. Chotěbořice, rozhlasové zařízení	SZDC s.o.													
PS 10.02.41	ZST Oldřichov u Duchcova, m.stříln. radové síte	SZDC s.o.													
PS 10.02.42	ZST Oldřichov u Duchcova, úprava radové síte TRS	SZDC s.o.													
PS 10.02.81	ZST Oldřichov u Duchcova, integrační koncentrátor	SZDC s.o.													
<b>D.3 Silnoproudá technologie včetně DRŤ</b>															
PS 10.06.01	ZST Oldřichov u Duchcova, DRŤ	SZDC s.o.													
PS 11.06.01	ED Ústí nad Labem, doplnění DRŤ	SZDC s.o.													
PS 12.06.01	ZST Bilina, DRŤ	SZDC s.o.													
PS 10.03.01	ZST Oldřichov u Duchcova, TS 10/0,4kV, technologie	SZDC s.o.													
PS 10.03.02	ZST Oldřichov u Duchcova, STS 6 kV, technologie	SZDC s.o.													
<b>E.1.1 Železniční svršek a spodek</b>															
SO 10.10.01	ZST Oldřichov u Duchcova, železniční svršek	SZDC s.o.													
SO 10.11.01	ZST Oldřichov u Duchcova, železniční spodek	SZDC s.o.													
SO 11.10.01	Oldřichov u Duchcova - Bilina, železniční svršek	SZDC s.o.													
SO 11.11.01	Oldřichov u Duchcova - Bilina, železniční spodek	SZDC s.o.													
SO 11.15.01	Oldřichov u Duchcova - Bilina, výstrojení trati	SZDC s.o.													
<b>E.1.2 Nástupiště</b>															
SO 10.14.01	Zast. Jeníkov-Oldřichov, nástupiště	SZDC s.o.													
SO 10.14.02	ZST Oldřichov u Duchcova, demolicí nástupiště	SZDC s.o.													
SO 11.14.01	Zast. Duchcov, nástupiště	SZDC s.o.													
SO 11.14.02	Zast. Zelenky, nástupiště	SZDC s.o.													
SO 11.14.03	Zast. Chotěbořice, nástupiště	SZDC s.o.													
<b>E.1.4 Mosty, propustky a zdi</b>															
SO 10.20.01	Železniční most v ev. km 22,899, zrušení podchodu pro cestující	SZDC s.o.													
SO 10.20.02	Železniční most v ev. km 22,923, zrušení zavazadlového tunelu	SZDC s.o.													
SO 10.20.03	Železniční most ve st. km 23,730, podchod pro cestující	SZDC s.o.													
SO 10.20.04	Železniční most v ev. km 23,963	SZDC s.o.													
SO 11.20.01	Železniční most v ev. km 25,911	SZDC s.o.													
SO 11.20.02	Železniční most v ev. km 26,190	SZDC s.o.													
SO 11.20.03	Železniční most v ev. km 26,288	SZDC s.o.													
SO 11.20.04	Železniční most v ev. km 26,366, podchod pro cestující	SZDC s.o.													
SO 11.20.05	Železniční most v ev. km 26,440	SZDC s.o.													
SO 11.20.06	Železniční most ve st. km 26,730, podchod pro cestující	SZDC s.o.													
SO 11.20.07	Železniční most v ev. km 26,212, zrušení	SZDC s.o.													
SO 11.20.08	Železniční most v ev. km 31,446	SZDC s.o.													
SO 11.20.09	Železniční most v ev. km 31,591	SZDC s.o.													
SO 11.20.10	Železniční most v ev. km 31,707, zrušení	SZDC s.o.													
SO 11.20.11	Železniční most v ev. km 31,834	SZDC s.o.													
SO 11.20.12	Železniční most v ev. km 32,688	SZDC s.o.													
SO 10.21.01	Propustek v ev. km 22,259	SZDC s.o.													
SO 11.21.01	Propustek v ev. km 24,804	SZDC s.o.													
SO 11.21.02	Propustek v ev. km 25,430	SZDC s.o.													
SO 11.21.03	Propustek v ev. km 27,309	SZDC s.o.													
SO 11.21.04	Propustek v ev. km 28,710, zrušení	SZDC s.o.													
SO 11.21.06	Propustek v ev. km 30,703	SZDC s.o.													
SO 10.22.01	Síťová radice v ev. km 22,228 (ochranné síte)	Ostatní													
SO 11.22.01	Síťová radice v ev. km 25,050 (ochranné síte)	Ostatní													
SO 10.26.01	Návěstní lávka v km 23,604	SZDC s.o.													
SO 10.26.02	Návěstní lávka v km 23,706	SZDC s.o.													
SO 10.26.03	Návěstní lávka v km 24,317	SZDC s.o.													
SO 11.26.01	Návěstní brankové v km 25,030	SZDC s.o.													
<b>E.1.5 Ostatní inženýrské objekty</b>															
SO 11.73.01	Úprava kabelizace Telesonera	Ostatní													
SO 11.73.02	Úprava kabelizace UPC	Ostatní													
	Úprava metalické kabelizace CETIN (SO 11.73.03), nesouští se														
	Úprava optické kabelizace CETIN (SO 11.73.04), nesouští se														
SO 11.73.11	Úprava veřejného osvětlení u zast. Duchcov	Ostatní													
<b>E.1.6 Potrubní vedení</b>															
SO 10.70.01	ZST Oldřichov u Duchcova, úprava kanalizace v km 22,391	SZDC s.o.													
SO 11.70.01	Zast. Duchcov, zrušení přípojky vodovodu v km 26,445	SZDC s.o.													
SO 11.71.01	Úprava vodovodu v km 31,707	Ostatní													
SO 11.72.01	Úprava plynovodu v km 28,440	Ostatní													

E.1.8 Pozemní komunikace		
SO 10.31.01	Zast. Jeníkov-Oldřichov, přístupové komunikace	SZDC s.o.
SO 11.31.01	Zast. Duchcov, přístupové komunikace na nástupišti	SZDC s.o.
SO 11.31.02	Zast. Želénky, přístupové komunikace na nástupišti	SZDC s.o.
SO 11.31.03	Zast. Chotěboř, přístupové komunikace na nástupišti	SZDC s.o.
SO 11.31.04.1	Oldřichov u Duchcova - Blina, úprava komunikací	Ostatní
SO 11.31.04.2	Oldřichov u Duchcova - Blina, úprava silnice II/254 v km 28,286	Ostatní
SO 11.31.04.3	Oldřichov u Duchcova - Blina, úprava silnice II/258 v km 28,440	Ostatní
SO 11.31.04.4	Oldřichov u Duchcova - Blina, dopravní opatření	Ostatní

E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních staveb		
SO 10.40.01	FST Oldřichov u Duchcova, stavební úpravy vpravní budovy	Ostatní
SO 10.40.02	FST Oldřichov u Duchcova, budova rozvodny 6 kV	SZDC s.o.
SO 11.40.01	Zast. Duchcov, stavební úpravy vpravní budovy	SZDC s.o.
SO 11.41.01	Zast. Duchcov, zřízení nástupišť	SZDC s.o.
SO 11.41.02	Zast. Želénky, nástupištní přístřešky	SZDC s.o.
SO 11.41.03	Zast. Chotěboř, nástupištní přístřešky	SZDC s.o.
SO 10.43.01	Zast. Jeníkov-Oldřichov, orientační systém	SZDC s.o.
SO 11.43.01	Zast. Duchcov, orientační systém	SZDC s.o.
SO 11.43.02	Zast. Želénky, orientační systém	SZDC s.o.
SO 11.43.03	Zast. Chotěboř, orientační systém	SZDC s.o.
SO 11.45.01	Oldřichov u Duchcova - Blina, demolice	SZDC s.o.
SO 11.54.01	Úprava oplocení v km 31,707	SZDC s.o.

E.3.1 Trakční vedení, E.3.7 Ukolejné kovových konstrukcí		
SO 10.60.01	FST Oldřichov u Duchcova, trakční vedení	SZDC s.o.
SO 10.60.02	TM Oldřichov, připojení napěťového vedení	SZDC s.o.
SO 10.60.03	TM Oldřichov, připojení zprávního vedení	SZDC s.o.
SO 11.60.01	Oldřichov u Duchcova - Blina, trakční vedení	SZDC s.o.
SO 11.60.02	Oldřichov u Duchcova - Blina, propojení zprávních vedení	SZDC s.o.
SO 11.60.03	Vlečka SD Blina a.s., úprava trakčního vedení	Ostatní
SO 10.61.01	FST Oldřichov u Duchcova, ukolejení vodových konstrukcí	SZDC s.o.
SO 11.61.01	Oldřichov u Duchcova - Blina, ukolejení vodových konstrukcí	SZDC s.o.

E.3.4 Ohřev výměn, E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a DOUO, E.3.1		
SO 10.64.01	FST Oldřichov u Duchcova, EO V	SZDC s.o.
SO 11.64.01	Provozovní výhyžba Lednice, EO V	SZDC s.o.
SO 10.62.01	FST Oldřichov u Duchcova, úpravy kabel. rozvodu nn a osvětlení	SZDC s.o.
SO 10.62.02	FST Oldřichov u Duchcova, DOUO	SZDC s.o.
SO 10.62.03	Zast. Jeníkov-Oldřichov, osvětlení podchodu	SZDC s.o.
SO 10.62.06	FST Oldřichov u Duchcova, úprava venk. vedení 10kV, CEZ Distribuce a.s. (SO 10.62.05), nesoučástí se	SZDC s.o.
SO 10.62.07	FST Oldřichov u Duchcova, svítelná návěs	SZDC s.o.
SO 11.62.01	FST Oldřichov u Duchcova - Blina, přívodní 30kV	SZDC s.o.
SO 11.62.01	Oldřichov u Duchcova - Blina, kabel. vedení 6kV 50Hz	SZDC s.o.
SO 11.62.04	Překážka kabelu NN CEZ Distribuce a.s. v km 24,472 (SO 11.62.02), nesoučástí se	SZDC s.o.
SO 11.62.05	Zast. Duchcov, úpravy kabelového rozvodu nn a osvětlení	SZDC s.o.
SO 11.62.06	Zast. Želénky, úpravy kabelového rozvodu nn a osvětlení	SZDC s.o.
SO 11.62.07	Zast. Želénky, osvětlení podchodu	SZDC s.o.
SO 11.62.08	Zast. Chotěboř, úpravy kabelového rozvodu nn a osvětlení	SZDC s.o.
SO 10.65.01	FST Oldřichov u Duchcova - TS 100/4 kV a STS 6 kV, vodní uzemnění	SZDC s.o.

Všeobecné objekty		
SO 98.98.00	Všeobecný objekt	SZDC s.o.

Dělení majetku:															
<b>SZDC</b>	<b>Budoucí majitel SZDC [Kč]</b>	1 870 724 118,91	1 873 031 246,32	1 876 398 733,21	1 893 950 102,97	1 899 385 435,53	1 900 834 431,22	1 923 498 196,80	1 927 385 207,01	1 944 822 460,09	1 990 652 156,58	17 435 854,99	2 008 088 011,57		
<b>Ostatní</b>	<b>Budoucí majitel Ostatní [Kč]</b>	42 158 712,52	42 492 868,65	42 492 868,65	42 689 392,43	42 689 392,43	42 689 392,43	42 689 392,43	42 689 392,43	42 689 392,43	42 689 392,43	-719 099,10	41 970 293,33		
	<b>Kontrolní součet [Kč]</b>	<b>1 912 882 831,43</b>	<b>1 915 524 114,97</b>	<b>1 918 891 601,86</b>	<b>1 936 639 495,40</b>	<b>1 942 074 827,96</b>	<b>1 943 523 823,65</b>	<b>1 966 187 589,23</b>	<b>1 970 074 599,44</b>	<b>1 987 511 852,52</b>	<b>2 033 341 549,01</b>	<b>16 716 755,89</b>	<b>2 050 058 304,90</b>		