

**Příloha č. 1 - Dodatek č. 2 k SoD ze dne 15.10.2019 "Dostavba kanalizace v Brně II. - výběr zhotovitele dostavby kanalizace"**

**Přehled Změnových listů**

	KČ bez DPH	% z celkové ceny
Celková cena prací dle smlouvy o dílo	<b>1 097 032 448,43</b>	100,00%
Celkový dopad do ceny díla dle Dodatku č.1	<b>23 570 449,92</b>	2,15%
<b>Celkový dopad do ceny díla dle schválených ZL Dodatku č.2</b>	<b>27 723 838,91</b>	<b>2,53%</b>
Celkem vícepráce	<b>47 271 548,99</b>	4,31%
Celkem méněpráce	<b>-19 547 710,08</b>	-1,78%
Celkem schváleno v rámci DOD2 ZL	<b>34</b>	

**1. Bosonohy – dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)**

Číslo ZL				Předmět	Méněpráce	Vícepráce	Změna ceny po schválení ZL	Dopad ho HMG	Datum podpisu ZL Obj.	Související DZ Zhot.	Související DZ SpSt	Pokyn k variaci
poř.	MČ	VH / KO	rok									
1	BOS	VH	2020	Vyšší mocnost živých vrstev - ul. Hořtická (část kan.)			dod1	NE	21.08.2020	DZ36/5.3.20		01 (zn. 66/19/3/2020)
3	BOS	VH	2020	Zajištění dopravní obslužnosti při realizaci stavebních prací			dod1	NE	10.12.2020	DZ104/10.12.20		06 (zn. 93/25/9/2020)
6	BOS	VH	2021	Vyšší mocnost živých vrstev - ul. Vratná (část kan.)			dod1	NE	18.05.2021	DZ107/16.12.20		11 (zn. 101/23/12/2020)
7	BOS	VH	2021	Výměna ovládacích tyčí šoupát - vodovod	0,00	2 017 955,99	2 017 955,99	NE	14.07.2021	DZ136/7.5.21		22 (zn. 118/24/5/2021)
8	BOS	VH	2021	Provizorní převedení dešť. vod. změna tř. těžitelnosti - SO IV.03, ul. Práčata	-1 652 715,26	5 631 596,42	3 978 881,16	NE	28.06.2021	DZ100/L, 10.11.20		07 (zn. 96/24/11/2020)
12	BOS	VH	2021	Změna zatřídění zemin - ul. U smyčky - SO IV.01	-343 008,30	1 110 294,42	767 286,12	NE	02.09.2021	DZ142/18.5.21		25 (zn. 121/27/5/2021)
14	BOS	VH	2021	Ul. Práčata - realizace kan. Přípojek přes zatrubněný tok (Leskava)	-276 171,99	2 071 850,07	1 795 678,08	NE	11.11.2021			
16	BOS	VH	2021	Změna způsobu provádění - protlak DN 800 místo otevřeného výkopu	-93 123,98	1 609 080,43	1 515 956,45	NE	22.10.2021	DZ146/9.6.21		28 (zn. 124/17/6/2021)
19	BOS	VH	2021	Ul. Vzhledná - výměna havarijní dešťové kanalizace		1 542 562,33	1 542 562,33	ANO	20.01.2022			35 (zn. 133/24/9/2021)
22	BOS	VH	2021	Ul. Skláni - Chránička DN600 pro VTL plynovodu; Ul. Křivánský - vod. Sběbka, změna sklonu SK	-228 894,80	1 551 532,79	1 322 637,99	NE	03.12.2021	DZ165/20.10.21		40 (zn. 138/4/11/2021)
11	BOS	VH	2021	ul. Křivánský - změna kce stávající komunikace+ nová parkovací stání	-146 356,15	516 318,45	369 962,30	ANO	17.03.2022	DZ171/13.1.22		42 (zn. 141/20/1/2022)
24	BOS	VH	2021	ul. Vrchní - změna tech řešení odkanalizování lokality	-3 104 066,49	3 043 383,87	-60 682,62	ANO	17.03.2022			vyjádření AD 25.2.22
<b>Celkem ZL kanalizace za sekci</b>					<b>-5 844 336,97</b>	<b>19 094 574,77</b>	<b>13 250 237,80</b>					

Číslo ZL				Předmět	Méněpráce	Vícepráce	Změna ceny po schválení ZL	Dopad ho HMG	Datum podpisu ZL Obj.	Související DZ Zhot.	Související DZ SpSt	Pokyn k variaci
poř.	MČ	VH / KO	rok									
1	BOS	KO	2020	Vyšší mocnost živých vrstev - ul. Hořtická (část kom.)			dod1	NE	21.08.2020	DZ36/5.3.20		01 (zn. 66/19/3/2020)
5	BOS	KO	2020	Ul. Příjezdni - úprava řešení povrchů	-268 932,38	281 252,29	12 319,91	NE	16.12.2021	DZ137/7.5.21		23 (zn. 119/24/5/2021)
6	BOS	KO	2021	Vyšší mocnost živých vrstev - ul. Vratná (část kom.)			dod1	NE	18.05.2021	DZ107/16.12.20		11 (zn. 101/23/12/2020)
9	BOS	KO	2021	Ul. Ševčíkova - celoplošná obnova komunikace	-39 906,90	3 705 997,82	3 666 090,92	NE	12.11.2021	DZ133/28.4.21		19 (zn. 115/6/5/2021)
15	BOS	KO	2021	Hořtická - autobusová zastávka, úpravy	-32 606,47	348 713,45	316 106,98	NE	08.11.2021	Zápis TeO č. 35. 1.6.21		Zápis TeO č. 35. 1.6.21
17	BOS	KO	2021	Skalní - horská vpust	0,00	635 038,69	635 038,69	NE	12.11.2021	DZ159/23.9.21		37 (zn. 135/7/10/2021)
18	BOS	KO	2021	K Berce - doplnění násypu	0,00	529 439,73	529 439,73	NE	22.11.2021	DZ158/23.9.21		36 (zn. 134/7/10/2021)
20	BOS	KO	2021	Ul. Skalní - objízdná trasa a související práce	0,00	683 973,03	683 973,03	NE	22.11.2021	DZ164/19.10.21		39 (zn. 137/4/11/2021)
21	BOS	KO	2021	Ul. Vratná - změna řešení komunikace (objezdná zóna)	-800 741,77	729 087,56	-71 654,21	NE	12.11.2021	DZ163/19.10.21		34 (zn. 131/14/9/2021)
11	BOS	KO	2021	ul. Křivánský - změna kce stávající komunikace+ nová parkovací stání	-107 825,37	1 007 555,53	899 730,16	ANO	17.03.2022	DZ171/13.1.22		42 (zn. 141/20/1/2022)
<b>Celkem ZL komunikace za sekci</b>					<b>-1 250 012,89</b>	<b>7 921 058,10</b>	<b>6 671 045,21</b>					

**2. Líšeň – dostavba splaškové a dešťové kanalizace**

Číslo ZL				Předmět	Méněpráce	Vícepráce	Změna ceny po schválení ZL	Dopad ho HMG	Datum podpisu ZL Obj.	Související DZ Zhot.	Související DZ SpSt	Pokyn k variaci
poř.	MČ	VH / KO	rok									
1	LI	VH	2021	SO 20.1 Dešťová kanalizace - chybný sklon mezi lachtami D5/57 - D5/58	0,00	109 302,08	109 302,08	NE	12.08.2021	DZ79/18.6.20		05 (zn. 87/19/6/2020)
2	LI	VH	2020	SO 50.4 Výšková přeložka NTL plynovodu - ul. Ondráčkova - Zlámanky			dod1	NE	08.10.2020	DZ69/22.5.20		04 (zn. 86/5/6/2020)
3	LI	VH	2021	SO 40.1 Obnova vodovodu, SO 40.3 Přeložka vod. - doméřkový ZL	-365 924,89	0,00	-365 924,89	NE	22.06.2021			
4	LI	VH	2021	SO 10.3, SO 11.3, SO 20.3, SO 21.3 - Změna materiálu kanál. + přípojky	-2 710 433,15	0,00	-2 710 433,15	NE	12.08.2021	DZ150/13.7.21		31 (zn. 128/19/7/2021)
5	LI	VH	2021	SO 40.2 Přeložka vodovodu - doméřkový ZL	-28 742,07	0,00	-28 742,07	NE	01.10.2021			
6	LI	VH	2021	Geodetické zaměření - doméřkový ZL	-452 173,98	0,00	-452 173,98	NE	01.10.2021			
7	LI	VH	2021	Dělní kanalizace - doméřkový ZL (dle skutečného provedení)	-1 797 172,07	0,00	-1 797 172,07	NE	13.12.2021			
<b>Celkem ZL kanalizace za sekci</b>					<b>-5 354 446,16</b>	<b>109 302,08</b>	<b>-5 245 144,08</b>					

Číslo ZL				Předmět	Méněpráce	Vícepráce	Změna ceny po schválení ZL	Dopad ho HMG	Datum podpisu ZL Obj.	Související DZ Zhot.	Související DZ SpSt	Pokyn k variaci
poř.	MČ	VH / KO	rok									
1	LI	KOM	2021	SO 80.3 Opěrná zeď - Velatická	0,00	239 840,95	239 840,95	NE	22.06.2021	DZ128/23.3.21		15 (zn. 111/30/3/2021)
2	LI	KOM	2021	SO 30.1N Ondráčkova - změna materiálu přípojek UV (z PVC na KT)	-180 538,60	300 520,93	119 982,33	NE	15.10.2021	DZ123/10.3.21		14 (zn. 110/30/3/2021)
3	LI	KOM	2021	SO 101 Ondráčkova - doplnění výřtuže - zastávky	0,00	206 211,60	206 211,60	NE	18.10.2021	DZ149/28.6.21		30 (zn. 127/19/7/2021)
4	LI	KOM	2021	Ul. Jateční, Zlámanky, Velatická - materiálu přípojek ul. Vpusti DK - změna PVC za kameninu	-212 639,92	437 448,49	224 808,57	NE	10.12.2021	DZ123/10.3.21		14 (zn. 110/30/3/2021)
5	LI	KOM	2021	Ul. Jateční, Zlámanky - změna odvod. žlabů	-46 200,00	148 312,50	102 112,50	NE	06.12.2021	DZ155/30.8.21		33 (zn. 130/1/9/2021)
6	LI	KOM	2021	Doméřkový ZL - SO101,103-5; komunikace, chodníky - ul. Ondráčkova, Zlámanky, Jateční, Velatická	0,00	335 323,37	335 323,37	NE	14.01.2022			
7	LI	KOM	2021	Doméřkový	-15 000,00		-15 000,00	NE				
<b>Celkem ZL komunikace za sekci</b>					<b>-454 378,52</b>	<b>1 667 657,84</b>	<b>1 213 279,32</b>					

**3. Maloměřice a Obřany – dostavba stokové sítě**

Číslo ZL				Předmět	Méněpráce	Vícepráce	Změna ceny po schválení ZL	Dopad ho HMG	Datum podpisu ZL Obj.	Související DZ Zhot.	Související DZ SpSt	Pokyn k variaci
poř.	MČ	VH / KO	rok									
1	MO	VH	2021	Oprava položek dle skutečnosti. Práce neobsažené v ZDS.	-6 146 080,06	9 666 199,97	3 520 119,91	NE	08.10.2021	DZ 147/14.6.21	zn. 123/30/6/2021	29 (zn. 125/18/6/2021)
<b>Celkem ZL kanalizace za sekci</b>					<b>-6 146 080,06</b>	<b>9 666 199,97</b>	<b>3 520 119,91</b>					

Číslo ZL				Předmět	Méněpráce	Vícepráce	Změna ceny po schválení ZL	Dopad ho HMG	Datum podpisu ZL Obj.	Související DZ Zhot.	Související DZ SpSt	Pokyn k variaci
poř.	MČ	VH / KO	rok									
1	MO	KO	2020	Změna trasy Objízdné komunikace (OK) od staničení 1,050 km do KÚ			dod1	ANO	14.12.2020	DZ84/22.7.20		02 (zn. 84/21/5/2020)
2	MO	KO	2020	Změna trasy a revize VV OK od ZÚ do staničení 1,050 km			dod1	ANO	14.12.2020	DZ84/22.7.20		02 (zn. 84/21/5/2020)
<b>Celkem ZL komunikace za sekci</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

**4. Tuřany-Dvorska – odkanalizování místní části**

Číslo ZL				Předmět	Méněpráce	Vícepráce	Změna ceny po schválení ZL	Dopad ho HMG	Datum podpisu ZL Obj.	Související DZ Zhot.	Související DZ SpSt	Pokyn k variaci
poř.	MČ	VH / KO	rok									
1	DVO	VH	2021	Změna technologie provádění (SO 01.1, SO 02.1, SO 03)	-498 455,48	2 097 419,09	1 598 963,61	NE	27.07.2021	DZ139/12.5.21		26 (zn. 122/27/5/2021)
2	DVO	VH	2021	Změna technologie provádění SO 01.1 (Š-Š10); Navýšení rozsahu DK SO 02.1; SO 02.3 Změna povrchu	0,00	6 138 041,97	6 138 041,97	NE	08.11.2021	DZ152/9.8.21		32 (zn. 129/17/8/2021)
<b>Celkem ZL kanalizace za sekci</b>					<b>-498 455,48</b>	<b>8 235 461,06</b>	<b>7 737 005,58</b>					

**5. Brno-jih – dostavba kanalizační sítě**

Číslo ZL				Předmět	Méněpráce	Vícepráce	Změna ceny po schválení ZL	Dopad ho HMG	Datum podpisu ZL Obj.	Související DZ Zhot.	Související DZ SpSt	Pokyn k variaci
poř.	MČ	VH / KO	rok									
1	JIH	VH	2020	Chybějící základy rýhy - objekt TZ 06 Vodovod, řad 2			dod1	NE	18.05.2021	DZ66/13.5.20		20 (zn. 116/7/5/2021)
2	JIH	VH	2021	Vyšší mocnost žv. Vrstev; sjednocení vrstev; celoplošná obnova kom.			dod1	ANO	27.05.2021	DZ64/13.5.20		16 (zn. 112/21/4/2021)
3	JIH	VH	2020	Kolize kanál. stoky S2 s vedením CETIN v úseku Š42-Š 43			dod1	NE	10.12.2020	DZ72/3.6.20	mail SpSt, 25.6.20	
4	JIH	VH	2020	Kolize kan. stoky S2 s vedením EON v úseku Š45 - Š 46			dod1	NE		DZ73/3.6.20	mail SpSt, 25.6.20	
6	JIH	VH	2020	Změna trasy stoky S1 mezi Š5 (ul. Videňská) a Š2 (ul. Mor. lány)			dod1	ANO	12.04.2021	DZ44/18.3.20	73/6/4/2020	
7	JIH	VH	2020	Sjednocení druhů podkl. vrstev v kom. na ul. Moravské lány			dod1	NE		DZ71/3.6.20		17 (zn. 112/23/4/2021)
<b>Celkem ZL kanalizace za sekci</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

Číslo ZL				Předmět	Méněpráce	Vícepráce	Změna ceny po schválení ZL	Dopad ho HMG	Datum podpisu ZL Obj.	Související DZ Zhot.	Související DZ SpSt	Pokyn k variaci
poř.	MČ	VH / KO	rok									
1	JIH	KO	2020	Vřoví ventil (doplnění - 1 ks)			dod1	NE	10.12.2020	DZ63/13.5.20	mail SpSt, 25.6.20	
3	JIH	KO	2020	ul. Osamělá - přeložka plynu	0,00	577 295,17	577 295,17	ANO	28.02.2022	DZ168/15.12.2021		41 (zn. 139/21/12/2021)
<b>Celkem ZL komunikace za sekci</b>					<b>0,00</b>	<b>577 295,17</b>						