

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. d202100340 ze dne 26. 10. 2021

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen "objednatel")

a

BAGROS s.r.o.

sídlo: Buchovcova 1668/4, 130 00 Praha 3
adresa pro doručování: Prunéřovská 2021, 432 01 Kadaň
IČ: 26740397
DIČ: CZ 26740397
zastupuje: [REDAKCE] jednatel
bankovní spojení: CSOB Kadaň
číslo účtu: [REDAKCE]
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl 90801, vložka C
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 10. 2021 smlouvu o dílo č. d202100340 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byla Novostavba přechodu v ul. Kadaňská, Chomutov.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále jen „vícepráce“). V souvislosti s touto změnou se mění cena díla a termín dokončení díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 26.5. 2022, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce dle změnového listu č. 1, ze dne 26.5. 2022, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
d) Změnový list č. 1, ze dne 26. 5. 2022, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
3. V čl. II. odst. 2, písm. b) smlouvy se na konci věty doplňuje následující:
„a Změnový položkový rozpočet, který je součástí Změnového listu č. 1 ze dne 26. 5. 2022 tvořící přílohu č. 2 této smlouvy“

4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2) Změnový list č. 1, ze dne 26. 5. 2022, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

III. Změna ceny díla

1. Čl. III, odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

1. *Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:*

cena bez DPH:	457 476,51 Kč
sazba DPH:	21 %
DPH:	96 070,07 Kč
cena s DPH:	553 546,58 Kč

V. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 1, ze dne 26. 5. 2022.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodl [REDAKCE] náměstek statutárního města Chomutova, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20.3.2017, v platném znění.
1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově dne 21.6.2022

[REDAKCE]
Statutární město Chomutov
JUDr. Marek Hrabáč, primátor

V Kadani dne 26.6.2022

[REDAKCE]
BAGROS s.r.o.

[REDAKCE] jednatel

[REDAKCE]
BAGROS s.r.o.
Buchovcova 1668/4, 130 00 Praha 3
IČ: 26740397 • DIČ: CZ26740397

Evidenční číslo: d202100340

Změnový list

Příloha č. 1

Změnový list č. 1 ze dne 26.5.2022

Název stavby:	Novostavba přechodu v ul. Kadaňská, Chomutov
Číslo smluvního vztahu:	D202100340
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 3, článku III smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Osazení přechodového veřejného osvětlení cca 0,50 m od kraje vozovky v souladu se schválenou projektovou dokumentací.	
<u>Nové řešení:</u> Přechodové osvětlení bude osazeno cca 2,00 m od kraje vozovky. V místě nového umístění se nachází stávající vzrostlý strom, který bude přesazen. V souvislosti s touto změnou je nutné osazení stožáru s větší únosností pro doplnění výložníku, tak aby svítidlo bylo v požadované poloze.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Při kraji vozovky je umístěno vedení ve správě SČVK, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, a to vodovodní řád PE 160, i přesto že stanovisko ke stavbě bylo ze strany správce zařízení kladné, po realizaci pouzdrového základu pro stožár VO své stanovisko přehodnotil a požaduje dodržení ochranného pásma.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne

Evidenční číslo: d202100340

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
--	--

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	474 763,48 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	78 783,10 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	553 546,58 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	10.6.2022
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele

Datum: 26.5.2022

Podpis:

GROS s.r.o.
1668/4, 130 00 Praha 3
97 • DIČ: CZ26740397

Oprávněný zástupce objednatele:


Datum: 26.5.2022

Oprávněný zástupce technického dozoru investora:

Datum: 26.5.2022

Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet



Buchovcova 1668/4
Praha 3
130 00
Provozovna: Prunéřovská 2021, Kadaň

Tel.: 474 33 14 10
www.bagros.cz

IČO : 26 74 03 97
DIČ :CZ 26 74 03 97

Fax.: 474 33 14 10
info@bagros.cz

Cenová nabídka - Přejchod pro chodce Kadaňská - vícepráce

Popis prací	MJ	Množství	Cena za MJ	CELKEM
demontáž pouzdrového základu pro lampu VO s odvozem suti	ks	1	5500	5500
zához jámy po zdemontovaném základu	ks	1	3760	3760
výkop jámy pro nový pouzdrový základ s odvozem výkopku	ks	1	2200	2200
zhotovení betonového pouzdrového základu pro nový stožár VO	ks	1	5650	5650
osvětlovací stožár PC-6-159/133/114 Z - materiál	ks	1	19600	19600
výložník PDC 1-3000/114 Z	ks	1	5600	5600
doprava Uhlířské Janovice - Chomutov	komplet	1	11800	11800
přesazení stromu s výkopem nové jámy a se zálivkou	Ks	1	11000	11000
			Cena celkem bez DPH	65 110 Kč

V Kadani dne 16.5.2022

Za společnost BAG
zpracoval
stavbyvedoucí