



TSKRP008IUNI

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO NA PROJEKTOVÉ PRÁCE**

„Elsnicovo náměstí – revitalizace“

**pro stavební akci „Zkapacitnění křižovatky Elsnicovo n. x Zenklova, Praha 8, č. akce 999311
– vypracování PD a zajištění IČ“**

(dále jen „Smlouva“)

číslo Smlouvy Objednatele: 3/21/5900/039

číslo Smlouvy Zhotovitele: 002/2022/AP

1. SMLUVNÍ STRANY

(A) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

Zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richt, místopředseda představenstva.

(dále jen „**Objednatel**“)

(B) Atelier PROMIKA s.r.o.

sídlo: Muchova 9, 160 00 Praha 6

IČO: 26080273

DIČ: CZ26080273

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 103969

bankovní spojení: Raiffeisen bank

číslo účtu: 4035220001/5500

kterou zastupují: Ing. Petr Macek a Ing. Petr Peštál, jednatele

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Předmětem tohoto dodatku č.1 Smlouvy (dále jen „Dodatek“) je změna čl. 4 Smlouvy (Místo a doba provádění díla) a Přílohy č. 3 Smlouvy – Harmonogram.

2.2 Doba provádění díla se prodlužuje z těchto důvodů :

- Z důvodu absolutně vyčerpaných kapacit subdodavatele (Covid situace) na zpracování stavebně technického průzkumu stávající mostní konstrukce bylo nutné zvolit jiného poddodavatele a tím došlo ke zpoždění a nebylo možné včas zahájit projekční práce na mostě, protože chyběl stěžejní stavebně technický průzkum, od kterého se bude návrh zesílení mostní konstrukce odvíjet.
- Při zpracování konceptu PD probíhá koordinace se souvisejícími stavebními záměry, mj.

se záměrem pod názvem „Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26“ (dále jen „stavba“). Tato stavba je zahájena, ale probíhá u ní proces změny stavby před dokončením. Stavba a „Zkapacitnění křižovatky Elsnicovo nám. x Zenklova“, ke které Zhotovitel zpracovává projektovou dokumentaci a provádí inženýrskou činnost dle Smlouvy, na sebe bezprostředně navazují, a je tedy nezbytné mít stabilizovanou část úpravy bezmotorové komunikace, aby obě stavby na sebe logicky funkčně navázaly. Ke květnu roku 2022 je stavba stabilizována a je možné na ní stavbou „Zkapacitnění křižovatky Elsnicovo nám. x Zenklova“, plynule navázat.

- Při podrobné analýze nových krajinářských úprav a stávající inženýrské sítě se dospělo k závěru, že je třeba optimalizovat krajinářské úpravy tak, aby návrh byl ekonomický a nevyvolal neadekvátní množství přeložek stávajících IS. Bylo nutné návrh krajinářských úprav přepracovat a s tím souvisí i úprava koncepce celého řešení.
- Při návrhu nového dopravního řešení v prostoru mostu R-004 muselo dojít taktéž k optimalizaci tak, aby návrh nevyvolal přeložky kabelů ve vlastnictví společnosti Pražská energetika, a.s. (dále jen „PRE“), které byly v nedávné době položeny. Návrh PD se snaží kabely PRE respektovat a pouze v nezbytné míře je dodatečně ochránit. To vyvolalo další úpravy dopravního řešení, které mají vliv i na další SO, jako je např. zesílení mostní konstrukce. Úpravy prodloužily projekční práce, ale dojde k finanční úspoře a řešení je maximálně ekonomické.
- V širším okolí došlo k výrazné integraci cyklistů v hlavním dopravním prostoru (HDP). Na toto je třeba v rámci projekčních prací reflektovat a stavbu „Zkapacitnění křižovatky Elsnicovo nám. x Zenklova“ rozšířit i o křižovatku Elsnicovo nám. x Votčářova. Tento fakt je další důvod k prodloužení projekčních prací.
- Dále musí Zhotovitel respektovat „Městský standard plánování, výsadby a péče o uliční stromořadí“. Tento standard klade výrazně vyšší nároky na návrh a z pohledu projekce se jedná o multioborovou disciplínu, která klade vyšší nároky na koordinaci prací.

3. ZMĚNA ČL. 4 SMLOUVY (MÍSTO A DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA A PŘÍLOHY Č. 3 SMLOUVY - HAMONOGRAM)

3.1 Čl. 4 odst. 4.3. Smlouvy se mění takto:

- 4.3. Termín dokončení Díla: předání čistopisu DUR a podání žádosti o UR: do 20 dnů od zapracování připomínek DOSS, resp. od obdržení posledního kladného stanoviska DOSS

3.2 Aktualizovaná příloha č. 3 Smlouvy (Harmonogram), je přílohou č. 1 Dodatku a jeho účinností nahrazuje přílohu č. 3 Smlouvy.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 4.2 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje

o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- 4.3** Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
- 4.4** Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
- 4.5** Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizovaná příloha č. 3 Smlouvy - Harmonogram

V Praze dne:

**Za: Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.**

Ing. Josef Richtr
Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.07.11
13:06:21 +02'00'

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

Za: Atelier PROMIKA s.r.o.

Ing. Petr Macek
Digitálně podepsal
Ing. Petr Macek
Datum: 2022.06.08
08:59:43 +02'00'

Ing. Petr Macek
jednatel

petr
peštál
Digitálně podepsal
petr peštál
Datum: 2022.06.08
09:06:51 +02'00'

Ing. Petr Peštál
jednatel

Příloha č. 1 – Harmonogram

Zahájení plnění: ihned po uveřejnění dodatku SoD v registru smluv

Ukončení plnění, tj. předání čistopisu DUR a podání žádosti o UR: do 20 dnů od zpracování připomínek DOSS, resp. od obdržení posledního kladného stanoviska

Dílčí plnění:

Zpracování konceptu DUR: do 90 dní od uveřejnění dodatku č. 1 Smlouvy v registru smluv

Projednání konceptu DUR: do 90 dní od vydání konceptu DUR

Zpracování připomínek DOSS: do 30 dnů od doručení připomínek