

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. „Mohelnice, Družstevní, smíšená stezka“
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.

Smluvní strany

Objednatel:

Město Mohelnice

Se sídlem:

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Zastoupen:

Ing. Pavlem Kubou, starostou

IČ:

00303038

a

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Se sídlem:

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Zastoupen:

Ing. Zbyněk Planka, ředitel oblasti Velké projekty o.z. Morava

IČ:

Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ oblasti Velké projekty o.z. Morava
60838744

2.

Předmět dodatku

1. Dne 12. 05. 2016 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Mohelnice, Družstevní, smíšená stezka“.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo Termín plnění a článku IV. odst. 7 smlouvy o dílo Cena díla a platební podmínky.
3. Důvodem posunutí termínu dokončení díla je skutečnost, že při výkopových pracích na smíšené stezce podél budovy č. 287/20 a 766/26 na ulici Družstevní bylo ručně kopanou sondou zjištěno nedostatečné krytí (uložení) kabelů společnosti CETIN s termínem provedení do 20.10.2016. Při zemních pracích souvisejících s pokládkou kabelů do správné hloubky bylo zjištěno, že v místě provádění se nacházejí kanalizační přípojky. Správce kanalizace – společnost Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. požaduje provést v místě křížení s vedením společnosti CETIN obnažení přípojek a po provedení jejich kontroly provést pokládku vedení společnosti CETIN, čímž dojde ke zpoždění prací souvisejících s přeložkou. Společnost CETIN dne 12. 10. 2016 město Mohelnice požádala o další posunutí termínu provedení prací spojených s přeložkou kabelů o 14. 02. 2017. Uvedené skutečnosti se považují za překážky v provádění díla na straně objednatele.

a) Článek III. odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:

III.

Termín plnění

Zhotovitel provede dílo ve dvou dílčích plněních:

- a) Mohelnice, Družstevní, smíšená stezka vyjma úseku podél budovy č. 287/20 a 766/26 na ulici Družstevní - termín provedení do **30. 11. 2016**.
- b) Mohelnice, Družstevní, smíšená stezka – úsek (chodník, bezpečnostní pás, cyklopruh) podél budovy č. 287/20 a 766/26 na ulici Družstevní do **28. 02. 2017**.

b) Článek IV. odst. 7 smlouvy o dílo nově zní:

**IV.
Cena díla a platební podmínky**

7. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu za provedení dílčího plnění podle článku III. této smlouvy. Podmínkou fakturace za dílčí plnění je převzetí dílčího plnění objednatelem.

c) Článek VII. odst. 1 nově zní:

**VII.
Záruční doba**

1. Zhotovitel poskytuje na jakost stavebního díla záruku po dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí celého díla.

**3.
Závěrečné ujednání**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno na zasedání rady města dne 14. 11. 2016 usnesením č. 1349/174/RM/2016.
4. Tento dodatek č. 3 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Mohelnici dne 16. 11. 2016

za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta



V Šumperku dne 15. 11. 2016

za zhotovitele
Ing. Svatopluk Novák
ředitel oblasti Velké projekty o.z. Morava

Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ oblasti Velké projekty o. z. Morava