



**DODATEK č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ SLUŽEB A PROVEDENÍ DÍLA**  
**ze dne 31. 8. 2020**  
uzavřené podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen Smlouva“)  
„Milovice - rekonstrukce ul. Italská“

**Smluvní strany:**

**Město Milovice**

se sídlem: Milovice - Mladá, nám. 30. června 508, PSČ 289 24

zastoupeno: Lukášem Pilcem, starostou města

IČ: 002 39 453, DIČ: CZ00239453

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních a komerčních: Lukáš Pilc, starosta města

ve věcech technických:

Ing. Alexandr Černý, vedoucí Oddělení investic a rozvoje bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX.

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

**a**

**ADVISIA s.r.o.**

sídlo: Pernerova 659/31 a, 186 00 Praha 8

IČ: 246 68 613, DIČ: CZ 246 68 613 zastoupeno: Ing. Robert Weisz, jednatel Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX tel. spojení: XXXXXXXX e-mail: info@advisia.cz (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Článkem 5 Cena a platební podmínky, 5.2. Celková cena za provedení díla uzavřené mezi smluvními stranami dne 31.8. 2020, dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“), v následujícím znění:

**A)**

**Článek 5** (Cena díla) Smlouvy, jehož původní znění zní: 5.2 Celková cena za provedení díla

i. Cena bez DPH	479 000 Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát devět tisíc korun českých)
ii. DPH ve výši	100 590 Kč (slovy: jedno sto pět set devadesát korun českých)
iii. Cena s DPH ve výši	579 590 Kč (slovy: pět set sedmdesát devět tisíc pět set devadesát korun českých)

Vzhledem k tomu, že v průběhu zpracování projektové dokumentace došlo k úpravě rozsahu prací (viz. Změna rozsahu plnění SoD akce Milovice - Rekonstrukce ul. Italská ze dne 31.8. 2020) tzn. navýšení Celkové ceny díla o 123 000 Kč bez DPH.

Na základě výše uvedeného je nové znění článku:

i. Cena bez DPH	602 000 Kč (slovy: šest set dva tisíc korun českých)
ii. DPH ve výši	126 420 Kč (slovy: sto dvacet šest tisíc čtyři sta dvacet korun českých)
iii. Cena s DPH ve výši	728 420 Kč (slovy: sedm set dvacet osm tisíc čtyři sta dvacet korun českých)

## **B)**

**Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 jsou nedotčena, zůstávají i nadále v platnosti.**

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) výtisky a zhotovitel jeden (1) výtisk.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Milovice, jako zadavatel, na svém jednání č. 21/2022 dne 8. 6. 2022, usnesením č. 348/2022/RM.

Příloha č. 1 Změna rozsahu plnění SoD akce Milovice - Rekonstrukce ul. Italská ze dne 31.8. 2020

29-06-2022

V Milovicích dne .....

V Milovicích dne.....

objednatel  
**Město Milovice**

zhotovitel  
**ADVISIA s.r.o.**

\_\_\_\_\_  
Lukáš Pilc  
starosta města

Ing. Róbert Weisz  
jednatel společnosti

Městský úřad Milovice odd.investic a rozvoje nám.  
30. června 508 289 24 Milovice - Mladá

Vyřizuje  
Ing. Miroslav Větrovský

Telefon  
730190190

Číslo jednací  
20\_047-ADV-VP-001

Datum  
25. 5. 2022

**Věc : Změna rozsahu plnění SoD akce Milovice -Rekonstrukce ul. Italská ze dne 31.8.2020**

Dobrý den, obracíme se na Vás se žádostí dodatečnou úpravu plnění akce Milovice - Rekonstrukce ul. Italská

*Zdůvodnění:*

V rámci plnění zakázky byl zpracován projekt DUR Milovice — rekonstrukce ul. Italská a zahájena IČ k této akci. Po získání všech stanovisek byla dne 15.11.2021 na SÚ MÚ Milovice podána žádost o územní rozhodnutí. Následně bylo stavebním úřadem vydáno předběžné stanovisko, že stavba je již na pozemcích umístěna platným UR a lze postupovat podle par 15. st. zákona za podmínky, že dílčí dotčené parcely, které však tvořily zejména úpravu vjezdů apod budou z projektu vypuštěny. Následně došlo k úpravě vydané PD DUR tak, aby se tyto pozemky v parcelách dotčených stavbou nevyskytovaly a jejich úprava byla provedena běžnou údržbou, což bylo vzhledem k charakteru oprav možné.

Po dalším přezkumu platných územních rozhodnutí a dodatečných změn UR bylo stavebním úřadem MÚ Milovice zjištěno, že platnými UR nejsou umístěny všechny odvodňovací objekty a jejich zaústění do vodoteče Mlynařice. Po schůzce dne 12.1.2022 na SÚ Lysá nad Labem bylo rozhodnuto o dalším postupu projednávání tak, že silniční část projektu bude povolena stavebním povolením a odvodnění komunikace Italská samostatným vodoprávním řízením projektem DUSP.

Po tomto jednání jsme urychleně rozdělili PD na dva samostatné projekty: DSP Rekonstrukce ul. Italská a DUSP Rekonstrukce ul. Italská - odvodnění. Současně byla zahájena IČ k zajištění stanovisek pro obě stavby. Dne 28.2.2022 byla IČ dokončena a podány žádosti o stavební povolení Rekonstrukce ul. Italská a společné povolení na část odvodnění.

Nepravomocná povolení pro obě stavby byla vydána dne 10.5 resp. 11.5.2022 (rozhodnutí č.j. MULNL - OVŽP/34866/2022/Ště a č.j. MULNL-OD/36910/2022/Uht)

V souvislosti s urgentním řešením změn v projektu nad rámec platné SoD nám vznikly vícenáklady na pracích na projektu. Jde zejména o tyto činnosti:

- úpravy odevzdané dokumentace DUR na základě rozhodnutí byla přepracována tak aby splňovala podmínky par.15 st. zákona.  
rozdělení projektu na dvě stavby DUSP - Rekonstrukce ul. Italská - odvodnění a DSP Rekonstrukce ul. Italská samostatné zajištění inženýrské činnosti a zajištění povolení pro obě stavby.
- zpracování projektů PDPS samostatně pro obě stavby

Stránka 1z2

**ADVISA s.r.o.**  
Projekty a řízení dopravních staveb  
Rubeška 215/1  
190 00, Praha 9

*Požadavek na změnu ceny díla:*

V souvislosti s výše zmíněnými činnostmi, které byly prováděny neprodleně a za zvýšeného úsilí ve snaze o minimalizaci doby trvání stavebního řízení si dovoluujeme vyčíslit vzniklé vícenáklady na 123.000,- Kč + DPH

S přátelským pozdravem

