



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



Číslo jednací: 09450/OPZP/22  
Dotační titul: OPŽP 2014+

## DODATEK Č. 4

ke Smlouvě o dílo č. 14948/SOPK/20 ze dne 23. 6. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 9. 2021, Dodatku č. 2 ze dne 10. 2. 2022 a Dodatku č. 3 ze dne 25. 4. 2022 (dále jen „Smlouva o dílo“)

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon:

Zastoupený: RNDr. František Pelc

(dále jen „objednatel“)

a

#### 1.2 Zhotovitel

**Arvita P spol. s r. o.**

Sídlo: Příčná 1541, 765 02 Otrokovice

Zastoupený: Ing. Hedvika Psotová, jednatel

Ing. Michal Girgel, jednatel

Bankovní spojení: KB Zlín, č. ú. 1621440257/0100

IČO: 60706708

DIČ: CZ60706708

*Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. CZ60706708.*

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

2.1 Z důvodu nutnosti upřesnění metodického zadání u projektu „Plán ÚSES v CHKO“, které vyplynulo v rámci průběhu prací na analytické části, a s tím souvisejících nových úkolů řešených zpracovateli u návrhové části plánu ÚSES se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

Na základě již odevzdaných analytických částí byla vymezena v rámci nadmístního i místního ÚSES problematická místa, která se nad očekávání týkala nejen lokálních, ale také regionálních a nadregionálních biocenter a na ně vázaných biokoridorů. Z analýzy také vyplynula potřeba navrhnout více nových skladebných částí, která doplní stávající síť o nové prvky tak, aby byla splněna podmínka relevantního zohlednění principu aktuálního stavu krajiny uvedená v zadávací dokumentaci. Jelikož dojde k původně neočekávanému výraznějšímu zahuštění současné sítě ÚSES, uplatnil objednatel na zhotovitele požadavek ověření dalších informací k přesnému vymezení nových skladebných částí a jejich napojení na stávající systém, který zároveň také prochází revizí. S ohledem na specifické přírodní poměry každého CHKO a odlišný aktuální stav krajiny, je nutné metodicky individuálně řešit situaci v každém CHKO jednotlivě a odděleně a nelze stanovit paušální řešení pro všechny aktuálně zpracovávány CHKO. V této souvislosti je aktuálně upravováno ze strany objednatele metodické doporučení pro zhotovitele, jak uvedené nové skutečnosti vyplynoucí z analytické části zohlednit.

Zároveň s ohledem na výrazně větší změny ve vymezení skladebných částí ÚSES oproti předpokladu objednatele a navrhování většího počtu nových skladebných částí bude potřeba větší časový prostor pro vypracování připomínek k pracovní verzi díla ze strany objednavatele a na projednání návrhu s krajským úřadem ve vztahu ke změnám v zásadách územního rozvoje.

V souvislosti s výše uvedenými fakty, které nebylo možné předvídat ani ovlivnit, je nutné prodloužení termínů odevzdávání pracovních i finálních verzí návrhových částí projektu a to zejména v zájmu zachování kvality provedených prací na jednotlivých plánech ÚSES.

## III.

3.1 Část díla 2 - CHKO Bílé Karpaty (ORP Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou, Hodonín, Uherský Brod) – odevzdání návrhové části se prodlužuje do 16. 1. 2023. Část díla 4 - CHKO Bílé Karpaty (ORP Valašské Klobouky, Luhačovice) – odevzdání návrhové části se prodlužuje do 7. 7. 2023.

3.2 Čl. 4.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 7. 7. 2023.“

3.3 Čl. 4.5 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést pracovní verzi návrhové části díla a předat jej objednateli k připomínkám nejpozději do:

1. část: neodevzdává se

**2. část: 21. 11. 2022**

3. část: neodevzdává se

**4. část: 23. 5. 2023**

Zhotovitel předá pracovní verzi díla objednateli e-mailem.“

3.4 Čl. 4.7 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje zpracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi celého díla nejpozději do:

**2. část: 16. 1. 2023**

**4. část: 7. 7. 2023**

Zhotovitel předá finální verzi díla (obsahuje analytickou i návrhovou část díla) objednateli ve dvou vyhotoveních v barevné tištěné podobě a ve třech provedeních v digitální podobě na CD nebo na DVD nosiči. Tištěná podoba díla bude ve formátu A2 na papíru vyšší gramáže – min. 100.“

3.3 Příloha č. 2 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

#### IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

4.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.5 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.6 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

4.7 Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Praze

V Otrokovicích

Objednatel

Zhotovitel

---

RNDr. František Pelc  
Ředitel AOPK ČR

---

Ing. Michal Gírgel  
jednatel Arvita P spol. s r. o.

## Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Modelový rozpočet pro účely hodnocení nabídky - 8. část CHKO Bílé Karpaty

část	typ opatření	plocha (ha)	rozmezí	cena za hektar plochy (bez DPH)	cena za hektar plochy (Kč vč. DPH)	cena celkem (bez DPH)	DPH 21 %	cena celkem (Kč vč. DPH)	
1.	CHKO Bílé Karpaty (ORP Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou, Hodonín, Uherský Brod)	Plán ÚSES - analytická část	46400	23.8.2021-21.2.2022	8,5	10,285	394 400	82 824	477 224
		Plán ÚSES - návrhová část	46400	22.2.2022-16.1.2023	15	18,15	696 000	146 160	842 160
		Tabulková databáze					92 800	19 488	112 288
		Průvodní zpráva					150 000	31 500	181 500
		Náklady na tisk					15 000	3 150	18 150
		<b>Cena celkem část 1</b>						<b>1 348 200</b>	<b>283 122</b>
2.	CHKO Bílé Karpaty (ORP Valašské Klobouky, Luhačovice)	Plán ÚSES - analytická část	28300	22.2.2022-22.8.2022	8,5	10,285	240 550	50 515,5	291 065,5
		Plán ÚSES - návrhová část	28300	23.8.2022-7.7.2023	15	18,15	424 500	89 145	513 645
		Tabulková databáze					56 600	11 886	68 486
		Průvodní zpráva					100 000	21 000	121 000
		Náklady na tisk					10 000	2 100	12 100
		<b>Cena celkem část 2</b>						<b>831 650</b>	<b>174 646,5</b>
<b>Cena celkem obě části</b>						<b>2 179 850</b>	<b>457 768,5</b>	<b>2 637 618,5</b>	

Sazba DPH 21%

Vyplní Dodavatel, pokud je plátcem DPH, neplátce DPH nevyplňuje.

Pole označená žlutou barvou doplní zpracovatel nabídky. Ostatní pole obsahují vzorce a vyplní se automaticky na základě vložených cen ve žlutých sloupcích.